

Cliente: NEC
 At.: Enrique Lence / Germán Fernandez
 Obra: DATA CENTER
 Presupuesto
 Fecha: 22-01-10



1,00	ARMADO DE DATA CENTER					
1,01	Rack equipado, ordenadores, canal de tensión y patch pannels		1	Gl	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00
1,02	Pachera de telefonía y connecting block		1	Gl	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00
1,03	Mirror PBX de 26 pares - 150m de 26 pares		1	U	\$ 2.280,00	\$ 2.280,00
1,04	Backbone datos - 5 cables UTP - CAT 6 XL SYSTIMAX con paneles de patcheo		1	U	\$ 3.360,00	\$ 3.360,00
1,05	Puesta a tierra		1	U	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
1,06	WI FI planta alta		1	U	\$ 624,00	\$ 624,00
1,07	Patchcords		1	Gl	\$ 576,00	\$ 576,00
1,08	Canalizaciones y conexionado para audio y video en sector comedor		1	Gl	\$ 1.176,00	\$ 1.176,00
1,09	Canalizaciones generales data center		1	Gl	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
1,10	Diferencia ubicación tablero principal en sector fondo	O	1	U	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
1,11	Equipo split 2200frig con kit de invierno		1	U	\$ 3.360,00	\$ 3.360,00
1,12	Rejas y conductos de alimentación para oficinas en PB y rejas de retorno.		1	Gl	\$ 943,20	\$ 943,20
1,13	Instalación eléctrica A°A°		1	Gl	\$ 720,00	\$ 720,00
1,14	Instalación desagües A°A°		1	U	\$ 300,00	\$ 300,00
1,15	Ajuste de durlock		0,6	m2	\$ 89,60	\$ 53,76
1,16	Puerta templada con pivot loco y cerradura schlage		1	U	\$ 1.142,40	\$ 1.142,40
Subtotal ARMADO DE DATA CENTER					\$	23.655,36

SUB TOTAL		\$	23.655,36
		Bonificacion especial	\$ 950,00
TOTAL		\$	22.705,36

Forma de Pago:

50% Anticipo
 50% Contra Entrega

Los precios no incluyen IVA