



Cliente: BASF ARGENTINA S.A.
Obra: OFICINAS CORPORATIVAS
Dirección: Tucumán 1 pisos 5° / 17° / 18° - Capital
Federal - Buenos Aires - Argentina

Fecha: 14/04/10

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.		Total
1	TRABAJOS EN DATA CENTER						\$ 28.500,00
1.01	Desmontaje y nueva ejecución de tabiques de placa de roca de yeso con doble placa resistente al fuego en ambas caras de losa a losa.		1,00	GL	\$	- \$	-
1.02	Demasía por incremento de altura bajo piso técnico		1,00	GL	\$	750,00 \$	750,00
1.03	Desmontaje de instalaciones existentes sobre cielorraso ajenas al Data Center. (Instalaciones del Edificio)		1,00	GL	\$	- \$	-
1.04	Demasía por cambio de dos equipos de aire acondicionado y conductos bajo piso.		1,00	GL	\$	24.400,00 \$	24.400,00
1.05	Construcción de conductos bajo piso técnico.		1,00	GL	\$	4.200,00 \$	4.200,00
1.06	Cableado bajo piso en dos niveles. Cambio artefactos de iluminación		1,00	GL	\$	- \$	-
1.07	Economía por cambios en el sistema de detección y extinción por gas.		1,00	GL	\$	-850,00 \$	-850,00
T O T A L P R E S U P U E S T O							\$ 28.500,00

Notas:

- * LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
- * LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN MONEDA ARGENTINA.

Plazo de Entrega:

- * SEGÚN NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA

Forma de Pago:

- * ANTICIPO: 50%
- * SALDO CONTRA ENTREGA