



Fecha Reporte	17/09/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	Carlos Chana

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas

FOTOS Y DESCRIPCION



GENERAL
Cableado eléctrico bajo piso.



SALAS DE REUNIÓN
Emplacado y masillado de bandas de ajuste.



SALAS DE REUNIÓN
Emplacado y masillado de bandas de ajuste.



INFORME 5



SECTOR HUBGRADE
Lijado y enduido en tabiques.



PRIVADOS
Lijado y enduido en tabiques

REPORTE SEMANAL



INFORME 5



RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas en curso
1	Colocación de zócalos.
2	Lijado y enduido en tabiques
4	Se comenzó reubicación de los rociadores.
5	Cableado eléctrico bajo piso.
6	Emplacado y masillado de bandas de ajuste.
7	Canalizaciones bajo piso para utp.
8	
9	

Ítem	Detalle de eventos especiales
	MUDANZA CLIENTE 31/10/2017

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Cableado de utp para puestos.	CONTRACT
2	Modificación de conductos de aire acondicionado .	CONTRACT
3	Medición de muebles especiales (falta de aprobación de diseño de parte del cliente)	VEOLIA
4	Terminar reubicación de rociadores.	CONTRACT
5	Terminar preparación de cielorraso y tabiques.	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	01/10/2017	a confirmar según avances	CONTRACT
	Definición de mobiliario de línea.	16/08/2017	No sabemos donde tenemos que subir para alimentar los puestos .	VEOLIA
	Medición de muebles especiales	08/09/2017	No esta aprobado el diseño por parte del cliente.	VEOLIA