



Fecha Reporte:	07/01/2019
Proyecto:	Edenor Pilar
Ubicación:	Bureau Pilar, General Güemes 80 La lonja, Pilar, Provincia de Buenos Aires
Contacto Cliente:	Arq. Mónica Rayen
Contacto PM:	Arq. María Laura Speranza



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Oficina comercial ubicada en el Edificio Bureau Pilar, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 360 m2.
Corresponde a la adecuación de dos locales comerciales para ser utilizados como oficinas de Edenor en Pilar.

STATUS PROYECTO

Ítem	Detalle	Comentarios
Fecha Inicio de Obra:	28/11/2018	
Fecha Recepción Provisoria:	11/02/2019	
Efectividad de cronograma:	71%	
Presupuesto Original:	u\$s 1100 por M2	

FOTOS Y DESCRIPCION



Avance en estructura y tabiques de Durlock



Estructura y tabiques de durlock, instalaciones eléctricas paredes y techo



Inicio de emplacado de tabiques de durlock

RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas realizadas
1	Replanteo ajustes de medidas en obra de revestimiento (piel)
2	Replanteos en doble altura
3	Acopio de Material
4	Avance en Estructura de tabiques
5	Emplacado de tabiques de durlock
6	Avances en trabajos eléctricos, cañerías y cableado
7	Replanteo de rampas de acceso
8	Limpieza diaria de obra


TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Ítem	Detalle	Responsable
1	Finalización de Piso Técnico	Sotec
2	Inicio de pintura	Ghalu
3	Cielorraso de Durlock	HR
4	Rampas de acceso y revestimientos cerámicos	FC
5	Inicio de trabajos en obra de aires acondicionados	LD ingeniería

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
Iniciado	Piso Técnico	04-ene	En ejecución	Sotec
Iniciado	Pintura	02-ene	Inicio la próxima semana	Ghalu
Iniciado	Durlock	18-dic	Estructura de tabiques	HR
Iniciado	Revestimiento de madera y mobiliario	21-ene	En fabricación	M. Quatro
Pendiente	Alarma de intrusión		Confirmar la ubicación y sección de las canalizaciones	Edenor
Pendiente	CCTV		Revisión de la ubicación, sección de las canalizaciones y como terminan	Edenor

AVANCE DE OBRA



FIN DEL DOCUMENTO