

CLIENTE:	TUPPERWARE BRANDS	
OBRA:	Oficinas	
LUGAR:	Santa Fe 2743	
FECHA:	26.11.2010	

MINUTA DE REUNIÓN N° 08		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR TUPPERWARE BRANDS	Nancy Palumbo	nancy.palumbo@tupperwarebrands.com.ar
	César Díaz	cesar.diaz@fullerarg.com.ar
	Lilian De Jesús	
	Bettina Bernardo	bettina.bernardo@tupperwarebrands.com.ar
POR CONTRACT	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

LOCAL:

. PLASMA Y/Ó LCD: TUPPERWARE solicita la ubicación de un plasma y/ó LCD, para lo cual se dividirá el estante ubicado detrás de las cajas de cobro, en tres partes iguales, en el centro se proveerá el espacio y la instalación eléctrica para el plasma.

. CAMPANA: CONTRACT requiere que la campana se entregue en obra el día martes 30/11. Para poder comenzar con la correspondiente instalación.

. Debido a la entrega por parte de la fábrica, de los frentes de vidrio, CONTRACT comunica que el local será entregado el día lunes 06/12, pudiendo el cliente comenzar con el traslado de los electrodomésticos y los productos a partir del sábado 04/12.

. DEPÓSITO: TUPPERWARE solicita la provisión de un mueble de madera con estantes para ubicar cajas y productos. Se diseñará el mismo y presupuestará.

PISOS 6 Y 7:

. LOGOS: Considerar un logo TUPPERWARE BRANDS ARGENTINA, en cada uno de los accesos. Se definiran las ubicaciones con Bettina. Los logos no considerados en el presupuesto aprobado se cotizaran.

. SALAS DE REUNIÓN: TUPPERWARE solicita la ubicación de pantallas y plasmas. Definiremos las cantidades, medidas y ubicaciones junto con César. Se solicita la colocación de placas de cieloraso "motorizadas" para proyector.

. VINILOS: Se realizará una muestra del diseño elegido en uno de los vidrios. Esta semana indicaremos el día de la visita a obra para ver dicho trabajo.

AIRE ACONDICIONADO: Se colocarán los termostatos en cajas acrílicas con llaves. Se adjunta un plano con la ubicación de los mismos.

VARIOS

. ALFOMBRA: Se esta instalando en las circulaciones una alfombra provisoria. La definitiva estará llegando al país el 12/12 y a la obra el 16/12, cumpliendose éstas fechas se cambiara por la provisoria el día 17/12. De no cumplir el proveedor con lo estipulado, se instalará en horario nocturno una vez que esten mudados.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.