

|                                           |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                     |  |
|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| FECHA                                     |  | 19/12/12                                                                                                                                                                                                             |  | LUGAR                                               |  |
| CLIENTE                                   |  | Samsung Argentina                                                                                                                                                                                                    |  | OBRA                                                |  |
|                                           |  |                                                                                                                                                                                                                      |  | San Martin 629 –PB, Pisos 3 y 4, C.A.B.A.           |  |
| Empresa                                   |  | Email                                                                                                                                                                                                                |  | Integrantes                                         |  |
| Samsung Argentina<br>Contract<br>Contract |  | <a href="mailto:f.acevedo@samsung.com">f.acevedo@samsung.com</a><br><a href="mailto:kcontreras@contract.com.ar">kcontreras@contract.com.ar</a><br><a href="mailto:nsisto@contract.com.ar">nsisto@contract.com.ar</a> |  | Federico Acevedo<br>Karen Contreras<br>Néstor Sisto |  |

| TEMA               | NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIELORRASOS</b> | <p><u>CIELORRASOS</u></p> <p>Samsung solicita modificar el cielorraso de coffe en 3º piso. Contract deberá proponer una nueva opción con la mínima intervención en la estructura para el mismo, con su iluminación correspondiente, estas tareas generará un mayor costo y plazo de obra.</p> <p>Los cielorrasos del frente, en 3º y 4º piso se mantendrán con todas sus bandas de ajustes perimetrales.</p> |
| <b>INCENDIO</b>    | <p><u>INCENDIO</u></p> <p>Samsung confirmara si el cableado del sistema de detección de Incendio puede realizarse antes del cierre total del cielorraso, de no ser así Contract dejara un cable testigo en cada caja para facilitar una futura instalación con el cielorraso cerrado.</p> <p>Samsung se responsabilizará de los daños ocasionados con estos trabajos</p>                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AIRE ACONDICIONADO</b></p> | <p><u>AIRE ACONDICIONADO</u></p> <p>Samsung enviara potencias de los equipos de PB – 3º- 4º., estas tareas son necesarias para el dimensionamiento de los tableros eléctricos.</p> <p>Samsung deberá enviar planos definitivos de equipos en 3º y 4º para la instalación de condensados y ubicación de refuerzos para los mismos, teniendo en cuenta en el diseño de los conductos, la altura libre entre el cielorraso y la losa.</p> <p>Samsung confirma que estarán ingresando la semana próxima a realizar los trabajos de montaje de conductos correspondientes a PB.</p> <p>Estas tareas no permiten el armado del cielorraso continuo y los trabajos posteriores (buñas, preparación de la superficie, pintura, colocación de artefactos de iluminación, etc) demandando mayor plazo de obra.</p> |
| <p><b>COFFE 3º PISO</b></p>      | <p>Samsung solicita la instalación para un dispenser en coffe de 3º piso. Ubicado en pared continua entre salón y office.</p> <p>No se modificará la mesada del office para la colocación del lavarropa (modificando la altura del artefacto en caso de ser necesario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>GENERALES</b></p>          | <p>Los mayores costos y plazo de obra se definirán en el momento de aprobación de las tareas solicitadas por Samsung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.