


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N° 01                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | REPORTE SEMANAL                                                                    |                                                                                                                                      | <div>contract<br/>workplaces</div>                                                   |             |
| Fecha Reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 21/07/2015                                                                         |                                                                                                                                      | <div>AMC NETWORKS™<br/>INTERNATIONAL</div>                                           |             |
| PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | AMC Networks                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Humboldt 1967 - PB, EP, 3P                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| Contacto Cliente:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | Marisa Piñeiro                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| Superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 1.800 m2                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 1) DESCRIPCION DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones. |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 2) FOTOS Y DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |  |                                                                                                                                      |   |             |
| PB: Estado general de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | PB: Estado general de la obra                                                      |                                                                                                                                      | PB: Estado general de la obra                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |                                                                                                                                      |  |             |
| EP: Estado general de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | PB: Estado general de la obra                                                      |                                                                                                                                      | PB: Estado general de la obra                                                        |             |
| 3) TEMAS CRITICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detalle                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | Responsable |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDESUR - Comienzo de trámite para T3                          |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | AMC         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definición de equipamiento                                    |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | AMC         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TV's interactivas - cantidad y cableado                       |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | AMC         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se propone layout de EP                                       |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | CONTRACT    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se proponen terminaciones de alfombra y color de microcemento |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | CONTRACT    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enviar documentación para SeH                                 |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | CONTRACT    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cronograma por etapas 3er piso                                |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      | CONTRACT    |
| 4) HITOS Y DEADLINES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| Status                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rubros                                                        | inicio                                                                             | final                                                                                                                                | Comentarios                                                                          | Responsable |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demolición de entrepiso                                       | 23/07/2015                                                                         | 23/07/2015                                                                                                                           | Se reprograma por coordinación de obra                                               | CONTRACT    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISTO                                                      | REAL                                                                               | <div>PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA</div>  |                                                                                      |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%                                                            | 0%                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5%                                                            | 2%                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96%                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| FIN DEL DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |             |