

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Relocalización de las oficinas de **COMPASS**. Son 3 niveles de oficinas distribuidas de la siguiente forma: Piso 6 open space, privados y salas de reuniones. Entre Piso open space, data center, privados, presidencia, salas de reuniones. Planta Baja salas de entrevistas, sala de capacitación, depósito, comedor y cocina.

2) FOTOS Y DESCRIPCION



Tabiques durlorck aislación

Tabiques durlock

Cableado de iluminación



Server y baño privado

Tabiques y cielorrasos

Tabiques y cielorrasos

3) TEMAS CRITICOS

Item	Detalle	Responsable
1	Compass provee el equipamiento - Fecha de entrega 14-10 - Proveer plano para replanteo	Compass
2	Compass provee la alfombra - Fecha de entrega 10-10-15	Compass
3	Traslado y ubicación de equipos de aire para server ' Condensadoras interiores	Compass - Contract
4	Contrapiso de hormigon liviano en cocina a definir	Compass - Contract
5	Medidores gestión	Compass

4) HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	aire acondicionado	07/09/2015	10/10/2015	Se comenzaron a mover los equipos y colocar conductos.	Contract
	bañilería	26/08/2015	10/10/2015	Se están realizando los desagues e instalación de agua de baño	Contract
	electricidad - datos	26/08/2015	10/10/2015	Canalizaciones cctv - c acceso - puestos de trabajo - cableado	Contract
	data center	14/09/2015	05/10/2015	Se están ubicando los rack traídos por Compass y las bandejas	Contract
	control de acceso	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones	Contract
	detección de incendio	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones	Contract
	cielorrasos	26/08/2015	10/10/2015	Estructura realizada espera movimiento de equipos para emplacar	Contract
	tabiques	26/08/2015	10/10/2015	Por emplacar segunda placa luego de refuerzos plasmas	Contract
	vidrios	21/09/2015	10/10/2015	El lunes se realiza la medición	Contract
	pisos	25/09/2015	10/10/2015	Se comenzará a colocar la semana próxima 21-9	Contract
	alfombra	10/10/2015	10/15/2015	Entrega programada	Compass
	equipamiento especial y de línea	14/10/2015	26/10/2015	Entrega de planos Tempo	Compass

5) AVANCE

[illegible]