



INFORME 12



Fecha Reporte	02/11/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	Carlos Chana

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



Instalación de vinilos de corte y papel vinilico



Instalación devinilos de corte





Instalación de cañería en agua de torre y cierre de pase.



- 1 Armado de puestos operativos
- 2 Cableado de puestos operativos

CONTRACT
CONTRACT

- 1 MUDANZA CLIENTE 31/10/2017 - Fecha reprogramada al 31-10, quedando instalación de muebles especiales y de línea más cableado para el 15-11
- 3 DEFINICION DE VINILOS EN HUBGRADE

R E P O R T E S E M A N A L



INFORME 12



1	Armado y cableado de puestos de trabajo	CONTRACT
2	Instalación de muebles especiales	CONTRACT
3	Limpieza final	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Vinilos de impresión	09/10/2017	A confirmar cliente/ Sin respuesta	VEOLIA