

CLIENTE:	PAREXEL	
OBRA:	OFICINAS	
LUGAR:	LIBERTADOR 7270 - PISO 6- NUÑEZ	
FECHA:	15/09/2010	

MINUTA N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Bernaschina	Leonardo.Bernaschina@parexel.com
Por Contract	Julieta Goldsack	jgoldsack@contract.com.ar
	Valeria Peregrin	vperegrin@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
TEMAS IT:
. Acta inicio de obra: se firmo el acta de inicio de obra con fecha 15-09-10
. Rack: El rack cotizado es uno abierto, pero IT enviara a Contract el modelo y dimensiones de un rack cerrado para que Contract evalúe la diferencia de costo.
. Comunicacion Data Center piso 5 - Cabling room piso 6: debe realizarse con fibra optica 3 pares.
. Access point: deberan ubicarse sobre cielorraso 3 access point (uno en el frente de la oficina, uno en la circulacion -cercano al accesos-, y otro en el sector del contrafrente) para la instalacion de WIFI.
. Control de accesos: Contract evaluara la posibilidad de que el soft del control de accesos sea compatible con los existentes en el piso 5 para que los usuarios con una misma tarjeta puedan ingresar a ambos pisos. Debera preverse la ampliacion del mismo. Tambien esta contemplado ubicar con proximidad a la tarjeta Cambre y a la puerta de acceso un pulsador para la apertura de la puerta de acceso. Para el piso 6: Parexel solicito incluir un control de accesos para el cuarto de cableado que Contract cotizara oportunamente para su aprobacion.
. Debera colocarse una Tarjeta CAMBRE para encendido/apagado de circuitos de iluminación correspondientes a espacios abiertos y circulación principal. (Exceptuando los locales cerrados y privados). La tarjeta deberá ubicarse próxima a la puerta de ingreso de manera similar a como se encuentra instalada en el piso 5.
. Cañería vacía para alarma: Contract cotizara la canalización para la instalación de alarma con sensor de movimiento. Para la cotización se considerará el mismo recorrido que en el piso 5 a menos que se indique otro recorrido.
.Estan previstos los tomas de servicio para la oficina. se considerará la ubicación de los mismos destinados a la instalación de dispensers de agua en ambos extremos de la planta.
. Pintura nucleo: se realizara en el mismo color azul, idem piso 5.
. Vinilo frentes oficinas: adjunto el diseño enviado por Shawn en escala para su aprobacion.
. Alfombra: sera la misma marca, modelo t color que la colocada en el piso 5.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.