

CLIENTE:	HENKEL	
OBRA:	OFICINA SAN ISIDRO	
LUGAR:	Oficina Avellaneda	
FECHA:	07/10/2010	

MINUTA DE REUNION N° 7		
Asistentes	Nombre	E-mail
HENKEL	Jesus Chavez	Jesus.Chavez@mx.henkel.com
	Emil Ruegg	Emil.Ruegg@br.henkel.com
	Oscar Maglio	oscar.maglio@ar.henkel.com
CONTRACT RENT	Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	Sandra De Luca	Sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
PRESUPUESTO Henkel informa que el presupuesto previsto de Euros 1.000.000- no podrá modificarse, por tal motivo el proyecto se deberá ajustar a este valor, existiendo la posibilidad de dejar para otra etapa la terminación de los locales sanitarios y la terraza del último piso. De todas formas se define que se solicitará el presupuesto completo con alternativas de materiales de terminación a fin de definir el precio de la obra previo a la contratación. PROYECTO LABORATORIO NUEVO PRIMER PISO: Dado que este laboratorio se utilizará básicamente para la presentación de los productos Henkel a los clientes, se define que el mismo deberá diseñarse bajo las premisas de las áreas de marketing y deberá contar con un sector para hacer proyecciones y una pantalla. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON Enno Clauss: De esta conferencia surgen algunos cambios en el sector de RECURSOS HUMANOS, los cuales se están ajustando y se enviarán a la brevedad. SISTEMAS: Se define que el proyecto se ejecutará en este momento sin la intervención de IBM, por lo cual previo a la entrega de los pliegos CONTRACT enviará a Oscar Maglio, el borrador con las especificaciones correspondientes a este rubro para que se revise y/o corrija. El equipamiento para puestos de trabajo se mantiene según lo informado vía mail por Oscar a Valeria. La puerta de acceso al DATA CENTER será de una sola hoja de 1.00 de ancho. Equipo de aire acondicionado: Se especificará la provisión e instalación de un equipo split de 9000 frigorías. Traslado de FM 200: Se define que el traslado de este equipamiento lo hará la misma empresa que hoy hace el mantenimiento de los mismos. Se solicita a Oscar el contacto para poder informarnos acerca de las instalaciones a ejecutar a este respecto. CUARTOS DE CABLEADO: Se especificarán racks cerrados, el cuarto deberá contar con ventilación forzada. GRUPO ELECTROGENO: Se define que se especificará en el pliego la provisión y la instalación de un grupo electrogeno a gas para dar energía a los puestos de trabajo por eventuales cortes.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.