

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Banco Security	Inicio	23-05-2011	Coordinadora Comercial	Claudia Mora
Obra	Sucursal Presidente Riesco 5335	Término	22-07-2011	Arquitecto Proyectista	Banco Security
Superficie (M2)	300 mts2	Plazo	50	Director de Obra	Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	22-07-11	4. Sala Reuniones	Muro cortina	6. Instalaciones	Factibilidad de tapa en espacio de viga con vidrio en muro cortina. Que sea color aluminio.	2. Adicional	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Cajeros	2. Marcos y Puertas	Poner mas afuera tope de puerta ya que choca la manilla con el tabique.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Cajeros	8. Otro	Tubular para porta tarjeta.	2. Adicional	Aprobado				
3. Final	22-07-11	10. Sala Datos/ Servidor	General	2. Marcos y Puertas	Poner en todas las puertas de cristal que abren hacia los dos lados, un tope para que solo abran hacia uno.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	2. Privado	Sucursal	2. Marcos y Puertas	Poner mas afuera tope de puerta ya que choca la manilla con el tabique. (esta suelto)	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Sucursal	6. Instalaciones	Cajita para termostatos.	2. Adicional	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Sucursal	4. Revestimientos	Mas frague en algunos puntos del piso.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Sucursal	4. Revestimientos	Falta una mano de vitrificado.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Sucursal	2. Marcos y Puertas	Preguntar por tapitas de aluminio en acceso y cajeros a administración	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	5. Baños	Nuevo	4. Revestimientos	Frague en dos agujeros del piso.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	5. Baños	Nuevo	2. Marcos y Puertas	Limpieza de marco de puerta en interior, donde esta el contrafrente.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	5. Baños	Baño N°3	2. Marcos y Puertas	Ajustar puerta inflada.	1. Pendiente	Aprobado				
3. Final	22-07-11	5. Baños	En los 3	6. Instalaciones	Cotizar percha y portarollo.	2. Adicional	Aprobado				
3. Final	22-07-11	8. Bodega	En ambas	8. Otro	No hay detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	FZA Ventas	8. Otro	No hay detalles.	3. Otro	Aprobado				
3. Final	22-07-11	11 Otras	Boveda	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminación de contrafuerte y poner tope de puerta.	1. Pendiente	Aprobado				