

CLIENTE:	NEXTEL
OBRA:	Mendoza New
LUGAR:	Shopping Mendoza
FECHA:	Jueves 11 de agosto

MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
JLL	Diego Vasquez	Diego.Vazquez@am.jll.com
Constructora mitre	Mariano Guizzo	constructoramitresa@gmail.com
	Pablo Leiva	
CONTRACT	Alfredo Chamorro	achamorro@contract.com.ar

ESTRUCTURA
Gustavo Gomez (Jefe de operaciones de Shopping Mendoza) solicitó que tanto el cielorraso, como la iluminacion y todo lo que corresponda a la obra debe estar soportada por una estructura independiente a la estructura del shopping.
Diego Vasquez (JLL) solicita calculo estructura, verificacion sismico-resistentes, memoria de calculo, planos y corte e ingeniero responsable para presentar a la municipalidad.
No se puede empezar estructura hasta tanto no se obtenga el permiso y la aprobacion del presupuesto.
CONTRAPISO
Se observa que la carpeta del local esta en desnivel (10cm aprox. de un extremo a otro).
Diego Vasquez (JLL) solicita que se empareje el contrapiso y realice la carpeta hasta llegar al nivel correspondiente. La carpeta terminada tendra una diferencia de 3cm con respecto del nivel de vereda.
CRISTALES
Diego Vasquez (JLL) solicita que los cristales templados 10mm sean reemplazados por laminados 3 + 3 + 3.
MEDIANERA
Diego Vasquez (JLL) solicita revestir la medianera con placas de yeso para mejorar las paredes existentes.
INFORMATIVO
Diego Vasquez (JLL) debe enviar detalle de portico, fachada, mueble de recepcion, corte de mueble AP, mueble de caja, detalle de turnero y LCD, actualizacion de layout conforme a la nueva estructura mencionada anteriormente, ubicacion y bocas de datos necesarios para impresoras.
Diego Vasquez (JLL) debe enviar fotos de detaels de mueble, porticos y todo lo necesario para la realizacion
PINTURA
Se solicita que el frente del portico de AP se pinte de Urbano codigo 00N20/000, en lugar de revestimiento DN1 y blanco gatito (Alba) el techo, por DN3.
Diego Vasquez (JLL) pidio que el unico refuerzo para el mueble sea de 20cm para el mueble WM3b a 80cm del eje.
Se solicito tratamiento antideslizante en la entrada.
Diego Vasquez (JLL) solicita que la separacion entre tabiques del portico AP sea de 8,17mts.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las proximas 48hs.