

BOWIE

Obra: Nuevas Oficinas y Showroom

MINUTA DE REUNION N° 4

p/ BOWIE: Alberto, Marina y Rosana Baraldo

p/ CONTRACT: Valentina Supán – Guillermo Funes – Maria Jimena Tabernero

Reunión: Oficinas Bowie

Fecha: 19/10/2011

PLANTA BAJA.Recepción

Se conversaron varias propuestas de revestimiento. Se presentaran opciones con revestimiento de piedra (de las opciones propuestas se deberá definir que tipo de piedra se colocara) en el tabique de mampostería, ubicado a la derecha del acceso.

La pared de fondo al mueble de recepción, será un pórtico en donde estará colocado el logo corpóreo.

El mueble de recepción es existente.

Se deberán cotizar para este espacio una propuesta de equipamiento – 4 sillones mas una mesa ratona.

.Circulación hacia las oficinas

Se colocaran tres backlights; uno en abertura existente y dos frente a los baños. Los mismos, serán provistos por un proveedor de parte de Bowie. Se deberán definir las medidas para el mejor aprovechamiento de las imagines.

.Privados

Los tres despachos llevaran impresoras..Se distribuirán de la siguiente manera:

Despacho N°1 (Daniel): 3 impresoras – Se deberá definir la posición definitiva de las mismas para poder realizar todo el cableado en la obra.

Despacho N°2 (se modificara la disposición del mismo, contando con dos tapas rectas, apoyadas en los tabiques, y la puerta de cristal se desplazara hacia el centro del mismo - se adjunta PDF): 1 impresora.

Despacho N°3: 1 impresora

Total de impresoras a colocar en privados: 5.

.Circulación hacia los depósitos

La puerta a colocar será de chapa, no de cristal de 10mm como estaba prevista por plano. Se adjunta PDF.

.Coffee

La mesada esta en la ubicación correcta. Se converso que al colocarse sobre un portón corredizo existente, se utiliza un tabique de durlock de medio forro. Del lado de los depósitos, quedara a la vista toda la estructura del mismo.

Se deberán cotizar para este espacio una propuesta de equipamiento – 4 mesas más 8 sillas.

Nota

Se deberá agregar un fichero enfrentado a la escalera. El mismo se colocara sobre la pared divisoria de mampostería existente.

PLANTA ALTA

. Puestos operativos – Sector Contrafrente

Frente de acceso a las oficinas – Se desmontara el tabique mixto existente reemplazándolo por un tabique de durlock con una puerta de 0.90m que abrirá hacia afuera, con cierrapuertas.

El equipamiento es existente. La alimentación a todos los puestos es por bandeja, colocada abajo del mismo. En este sector no se pasara ningún tipo de instalación por piso, se realizara todo desde el cielorraso.

Se ubicaran en este mismo sector, las 3 posiciones antes colocadas en el showroom.

Por layout figura un total de 14 posiciones. En caso de que algunos puestos sean de crecimiento, se dejara prevista dicha instalación.

Este sector contara con un total de 2 impresoras, ubicadas según plano. (Se adjunta PDF). Se deberá definir la posición definitiva de las mismas, para poder realizar todo el cableado en la obra.

Se deberán cotizar para este espacio armarios bajos de guardado de altura 0.72m. Se colocaran 3 filas de muebles, llegando a una altura total de guardado de 2.16m – Se tendrá en cuenta un color similar a los puestos existentes.

. Showroom

Sector armas

La disposición del sector esta correcta. Al no haber instalaciones bajo piso, se deberá tener en cuenta algún dispositivo del tipo Wifi para conexión de PC a Internet.

Patio existente

Se desmonto la fuente. Se colocara piso de piedra partida.

Se dejara previsto un toma en pared para futura instalación de fuente.

Al modificarse la carpintería nueva para acceso al mismo, quedara un pequeño desnivel entre el exterior y el interior. Esto se realizo a fin de evitar desniveles en el interior de la planta.

Escalera existente

Se desmontara el frente de melamina existente reemplazándolo por un tabique de durlock con una puerta corrediza, a fin de evitar algún tipo de desnivel en el interior de la planta.

Unión entre los dos volúmenes existentes

Para cubrir la diferencia de 30cm de altura entre cada cuerpo, se realizaran 2 escalones.

Al estar previsto por proyecto muebles especiales ubicados contra la medianera, en este punto en especial, se colocara un mueble de telescopios, que salvara dicha diferencia.

Espacio central

Se realizaran varios cambios en relación al layout presentado:

La recepción se ubicara de costado y no estará apoyada en ninguna pared a fin de que se pueda tener acceso a los muebles especiales colocados contra la medianera. Tendrá de apoyo el tabique de durlock que separa las oficinas, en donde se colocara el logo corpóreo, como también las llaves de luz para el encendido de los muebles.

Al pasar las 3 posiciones de vendedores hacia el contrafrente, se ubicaran 3 mesas de reuniones informales, altura 1.10m de apoyo al sector de ventas.

Se deberá definir la altura del revestimiento símil piedra que ira colocado entre los muebles de exposición varios.

Muebles especiales

Se adjunta con la presente minuta un PDF de todo el equipamiento diseñado para el showroom. A saber:

- Exposición Armas

Muebles con iluminación interior, fondo de melamina, con herrajes en vertical para fijación de armas. Puertas de cristal de 0.60m de ancho. Altura total del mueble 2.05 + 25 cm de cenefa para colocación de marca.

- Exposición mochilas

Se realizó un bastidor en durlock, revestido en melamina, con una cenefa para colocación de marcas. Este mueble no contiene fondo, solo la chapa perforada para poder colocar productos mediante ganchitos o estantes. Las medidas del mueble están en relación a medida estándar de la chapa perforada.

- Sector camping

Siguiendo la misma línea del mueble mencionado anteriormente, se colocará un back Light a fin de ambientar el espacio, acompañado también por el solado, similar pasto.

- Muebles Exposición varios

Mueble con iluminación interior, fondo de chapa perforada (medida estándar) para colocación de mercadería con la posibilidad de colocar estantes o bien ganchos de sujeción a diferentes alturas. Cada mueble está separado 15 cm con respecto al otro, en donde está previsto la colocación de un revestimiento de piedra con iluminación desde abajo. Estos muebles tienen una altura de 2.05m más una cenefa de 27 cm para colocación de marca.

- Exposición cañeros

Mueble doble, pensando para ser recorrido. Hacia un lado se ubican las cañas. Hacia el otro, se ubican los riles con estantes de vidrio, iluminados desde el interior del mueble. Altura total del mismo 79cm.

- Mueble Lyman

Simula mueble de carpintero. Terminación melamina. No contiene iluminación.

- Expositor móviles

Se exhibirán productos pequeños, colocados en estantes de vidrio, iluminados desde el interior. Es por este motivo que el mueble contiene una tapa superior e inferior opaca, para poder ocultar el tubo. Contiene también un cajón inferior para guardado de mercadería. Se prevé conexión directamente desde el piso, mediante un toma.

Nota

Este equipamiento no refleja los últimos cambios conversados en la reunión el día Lunes 17 de octubre en la obra. Pero se envían a fin de que entre Bowie y Contract se pueda llegar al diseño definitivo de los mismos.

Sector puestos operativos y atención

Se modificará la disposición de los 2 puestos que reciben atención. Por razones de superficie y medidas mínimas de paso, no se puede generar un espacio cerrado. Se propone entonces delimitar con el equipamiento dicho espacio. Se adjunta propuesta en PDF.

Se cerrará el espacio de las 4 posiciones, a fin de lograr más privacidad. (Se adjuntan dos opciones en PDF, con separador de vidrio o tabique de durlock)

Privados

Se deberá colocar en el privado de Marina una caja fuerte dentro de mueble de guardado.

Se coordinará una reunión para relevar todo el equipamiento existente a fin de que se puedan reubicar en las nuevas oficinas.