
BODEGAS CHANDON S.A.

Obra: Casa Chandon – Ortiz de Ocampo 2839

MINUTA DE REUNION DE OBRA N°1

p/ Chandon: Rodrigo Carretero / Eugenia Garmendia

p/ CONTRACT: Oribe Cardozo / Nestor Sisto

Reunión: Casa Chandon

Fecha: 01-11-2011.

TEMAS VARIOS.

- 1) Ubicación tanques de reserva para incendio en el lugar que ocupaba la casilla del jardinero demolida. Se respetará espacio de estacionamiento para cinco coches
- 2) Se analizan alternativas de terminación de cielorraso en Logística y Sala de Reunión del 2º piso. Dejar bovedilla a la vista o hacer cielorraso continuo de Durlock. Se opta por el Durlock.
- 3) Queda a resolver claraboya en Logística, se estudiara estanqueidad de la misma.
- 4) Se le comunica a Chandon que para la ampliación de la Sala de Conferencia en el 2º piso probablemente se deba demoler el techo existente pues apoya sobre la pared a demoler. Se estudiaran alternativas de menor impacto.
- 5) Se plantea la posibilidad corregir el desagüe de la terraza para anular el que actualmente va por debajo de esta sala.
- 6) En la próxima reunión del viernes resolveremos qué hacer con el espejo que esta en primer piso y el hogar ubicado en la futura área de Trade.
- 7) Se abrió el acceso a Cava desde el exterior y se analizaron alternativas. Chandon sugirió la posibilidad de ensanchar el espacio de circulación lo que implicaría demoler parte de losa existente. Se analizarán costos.
- 8) Quedó definido el recorrido exterior de instalaciones eléctricas y agua para incendio. El cañero para las mismas se hará debajo de la vereda de acceso actual y se dejarán bocas de acceso a electricidad sobre las medianeras del estacionamiento. El jueves terminares de resolver iluminación exterior.
- 9) Chandon reclamo por el cartel de obra , se le informo que estaba en ejecución.
- 10) Chandon solicitará corte de gas a Energas.
- 11) Contract solicitará medidor eléctrico.