
GOLDCORP - OFICINAS ADMINISTRATIVAS

obra: ALEM 900 PISO 27°

MINUTA DE REUNION N° 7

p/Goldcorp:
Dolores Berisso
Michelle
Juan

p/ CONTRACT:	
Karen Contreras	Kcontreras@contract.com.ar
Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
Jonathan Buis	jbuis@contract.com.ar
Maria Jimena Tabernero	mtabernero@contract.com.ar

Reunión: GOLDCORP, Leandro N. Alem 900, Piso 27

Fecha: 15 de Noviembre de 2011

TEMAS VARIOS

Se acuerdan las siguientes modificaciones respecto al proyecto original:

DATA CENTER:

Contract realizará dos propuestas de diseño para que el cliente opte por la que considere más conveniente: Una con los racks en el centro y la otra en ambos extremos. **(SE ACONSEJA INCLUIR EN LAS PROPUESTAS UBICACIÓN DE TABLEROS, AIRE ACONDICIONADO Y ESTABILIZADORES / UPS)**

- **Rack abierto:** Goldcorp aprueba reutilizar el existente en obra (marca TYCO/AMP) con patcheras nuevas.
- **Patcheras:** Goldcorp enviará la disposición de las patcheras en el rack abierto para que Contract pueda realizar su armado. La patchera deberá ser de 24 bocas en lugar de 12 como fue requerido inicialmente.
- **Rotulación de puestos:** Dado que el cliente dispone de telefonía IP se realizará en forma correlativa.
- **Rack cerrado:** Goldcorp aprueba el modelo estándar con dos cooler superiores debido a que sistemas considera innecesarios los cooler inferiores por el tipo de refrigeración del ambiente. Contract cotizará por pedido de sistemas el adicional de puerta frontal de vidrio y puerta de chapa microperforada para que Goldcorp evalúe ambas alternativas. Contract a su vez se compromete a enviar fotos referenciales de otros Racks para que Goldcorp apruebe las terminaciones. Se cotizará a su vez un canal de tensión vertical adicional (dado que no se pueden colocar en piso por UPS) para alcanzar los 21 tomas requeridos por el cliente.
- **Estabilizadores / UPS:** Contract cotizará las alternativas de estabilizadores y UPS nuevos dado que los estabilizadores existentes son monofásicos y el tablero está preparado para trifásico. Los estabilizadores existentes además por el consumo indicado no darían a basto con la capacidad que requiere la totalidad de la instalación. En caso que Goldcorp requiera de todos modos considerar la alternativa de aprovechar lo existente deberá enviar especificaciones técnicas para recibir una tercer propuesta que contemple esta variante.
- **Incendio:** Se detecta que por encima del cielorraso del datacenter pasa la cañería principal de incendio, la cual posee un ramal con un sprinkler dedicado a este sector. Se conviene con sistemas que se anulará dicho ramal colocando un tapón soldado antes del codo.

TENSIONES DÉBILES:

- **Cámaras:** Se definieron cantidades y ubicaciones. Contract dejará prevista cañería vacía para 5 cámaras: 4 de ellas estarán anilladas mediante una cañería principal que llegará hasta el datacenter de manera que se puedan conectar a una grabadora. Dicha cañería deberá estar dimensionada para que Prosegur pueda cablear el coaxil y la baja tensión. La quinta cámara estará en el hall de acceso. Deberá tener alimentación eléctrica y llegar hasta el datacenter para que Prosegur pueda cablear el UTP considerándola como un puesto más. Esta cámara no se conectará con la grabadora.
- **Access point:** Se definió la ubicación de los dos access point en las esquinas del piso, los cuales llevarán cable utp para conexión POE dado que sistemas tiene previsto adquirirlos con este condicionante.
- **Control de acceso:** Contract dejará prevista cañería vacía para instalación de control de acceso en:
 - Entrada Principal (Requerido en presupuesto original)
 - Server (Adicional)
 - Sector de archivos (Adicional)En los tres casos el sistema permitirá la posibilidad de colocar lector de tarjeta interno y externo (h: 0.90m), pulsador en el interior (h: 1.20m) y electroimán superior.

Goldcorp realizará por su cuenta el total de esta instalación incluyendo el cableado, electroimán y demás requerimientos fuera de las canalizaciones, como así también la configuración del sistema. A su vez evaluará si coloca o no un pulsador que permita la apertura total o parcial de las puertas en caso de emergencia.

MULTIMEDIA

- **Sala de reuniones grande:** Goldcorp solicita prever conexión para dos LCD en lugar de uno como estaba previsto. Los mismos además serán de 60" en lugar de 42" con lo cual Contract deberá volver a reforzar el tabique. Contract realizará un esquema con medidas especificando la ubicación de ambas pantallas, con su polycom. Para esto, Goldcorp deberá enviar especificaciones técnicas de los productos a instalar de manera que el esquema sea fiel con la realidad. Se aprovechará cañería de 2" prevista originalmente para proyector para que Goldcorp pueda cablear el audio de los 2 parlantes con que viene el sistema.
- **Sala de reuniones chica:** Se prevee similar instalación para lo cual Contract realizará un nuevo esquema que Goldcorp deberá aprobar. Se define realizar un tabique de ½ forro de durlock para ocultar la cañería que baja hacia el piso.
- **Resto de LCD:** Tanto el LCD de la recepción como el del coffe no necesitarán llegada de cable coaxil debiendo tener de todos modos un UTP hasta el servidor.

VARIOS

- **Puerta Principal:** La puerta deberá tener prevista en ambas hojas la posibilidad de colocar un electroimán. Una de las hojas tendrá pasador superior e inferior mientras que la otra tendrá cerradura **(LA QUE LLEVA PASADORES SE PIDIÓ A IM CRISTALES CON PIVOT LOCO, CONSIDERAR SI SE REQUIERE CAJA DE PISO)**

- **Impresora Copy Área:** Oroplata informa que una de las impresoras del Copy área es de pie debiendo Contract modificar el diseño del mueble.
- **Cielorraso recepción:** Oroplata aprueba realizar toda la recepción con cielorraso de junta tomada eliminando el pasillo que actualmente se encuentra en cielorraso modular.
- **Carpintería salas de reunión:** Contract queda a la espera de una respuesta de los presupuestos enviados para ejecutar la variante elegida y poder cumplir con los plazos de obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.