
Towers Watson

Obra: WTC Free Zone, piso 12, ofic. 1201

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Towers Watson: Eleonora Haller
Raymundo Romero

p/ CONTRACT: Carolina Capouyá
Xenia Lussich
Daniel Garrone
Fernando López

Call Conference IT

Fecha: 02.03.2012

Contract: alcance de trabajos y materiales a proveer para el cableado eléctrico y de datos.

1. Están cotizadas 6 patcheras para el rack de datos, no están cotizadas las patcheras para el rack de telefonía.
2. Cableado 2 líneas 3x6 mm super plástico bajo piso técnico para alimentaciones UPS.
3. Canalización de tablero registro llave By Pass con racks.
4. Colocación de disyuntores termo magnético y diferencial de 32Amp. en tablero general para protección de líneas UPS.

Towers Watson: enviar la distribución de las patcheras y plano actualizado de Server Room

Arnaldo Castro: enviar especificaciones técnicas de las instalaciones y alcance de trabajos