
BREA SOLANS

Obra: NUEVAS OFICINAS – RECONQUISTA 1088 - PISO 11º

MINUTA DE OBRA N° 2

p/ BREA SOLANS: Alexis Rojas / Marcelo Dinoia
p/ CONTRACT: Consuelo Barrancos
p/ ENERCOM: Sergio Sosa

Reunión: Reconquista 1088 – piso 11

Fecha: 4/04/12

TEMAS.

La reunión tuvo lugar en la obra, con el objeto de definir los temas inherentes a Sistemas.

- Se definieron en el plano la ubicación de 6 cámaras. Contract proveerá las cañerías y también el cableado UTP y de energía solicitado.
Las cámaras llegarán a una térmica al tablero del piso 10º
- UTP, categoría 5E, 2 cables por cables puesto.
- No se aprovechará el cableado existente ya que se encuentra emparchado y no se puede dar garantía por dicha instalación.
- Impresoras, se definieron cantidad y ubicación en el layout.
- Se instalará un rack abierto con 5 ordenadores.
- Se solicita que el cableado de las oficinas de los socios lleguen a una patchera independiente para voz y datos.
- La cantidad de periscopios existentes son 60, y son insuficientes para la cantidad de puestos finales que son 108. Se agregarán 48 periscopios más o face plate, ya que algunos puestos van en pared como los de las impresoras.
- Las computadoras que tienen en Brea Solans requieren de toma schuko, por lo cual se solicita a Contract modificar todos los módulos existentes en los periscopios para cumplir con tal requerimiento.