

**1. ANTECEDENTES OBRA**

Cliente Hays Recruiting Experts Worldwide  
 Obra Av. Cerro El Plomo 5630 Piso 17  
 Superficie (M2) 433 mts2

Inicio  
 Término  
 Plazo

14-05-2012 Coordinadora Comercial  
 31-07-2012 Arquitecto Proyectista  
 76 Dias Director de Obra

Ignacia Barros  
 Mariano Moreno  
 Mauricio Garrido

**2. DETALLE PENDIENTES**

| Origen registro | Fecha registro | Recinto                | Detalle de Recinto                     | Partida o Especialidad | Descripción                                                                                       | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Responsable | Fecha 2  | Proveedor |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 3. Final        | 13-08-12       | 1. Recepción           | Sillas de recepcion                    | 7. Muebles             | Se debe cambiar piston de poltronas                                                               | 1. Pendiente  |             |            |             | 24-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 1. Recepción           | Meson de Recepcion                     | 7. Muebles             | Se debe mejorar terminacion de detalles en muebles de recepcion.                                  | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 1. Recepción           | Meson de Recepcion                     | 7. Muebles             | Se debe cambiar cristal de mueble de recepcion. Debe ser mas largo y modificar angulo según muro. | 2. Adicional  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 4. Sala Reuniones      | Sala de reunion                        | 4. Revestimientos      | Los guardapolvos quedan en evaluacion por el cliente.                                             | 3. Otro       |             |            |             | 22-09-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 2. Privado             | Privado G. Righi                       | 4. Revestimientos      | Se debe poner perfil den muro para tapar sello de silicona.                                       | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 4. Sala Reuniones      | Sala de reunion 12p                    | 5. Pinturas            | Mejorar terminacion de pintura en la puerta.                                                      | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 6. Cocina/ kitchenette | Topes de puertas                       | 2. Marcos y Puertas    | Se debe cambiar recibidor de puerta corredera                                                     | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 11 Otras               | Pasillo exterior baños                 | 5. Pinturas            | Se debe mejorar terminacion de pintura en pasillo.                                                | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 11 Otras               | Sala de entrevista 1                   | 2. Marcos y Puertas    | Se debe mejorar sello en puerta en llegada a guardapolvo.                                         | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 5. Baños               | Baño de visita                         | 5. Pinturas            | Se debe desmanchar muros de baño.                                                                 | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 11 Otras               | Pasillo area print salas de entrevista | 5. Pinturas            | Se debe desmanchar muros en area de print.                                                        | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       | 1. Recepción           | Muro de acceso                         | 5. Pinturas            | Des,anchar muro.                                                                                  | 1. Pendiente  |             |            |             | 22-08-12 |           |
| 3. Final        | 13-08-12       |                        |                                        |                        |                                                                                                   |               |             |            |             |          |           |