

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Centro Tecnológico			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Centro Tecnológico			
FECHA	Fecha 13/07/12	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Oficinas Enaex Renato Sanchez			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Natalia Solar Barbara Mac Cawley Carlos Guevara			
ENAEX	Cristian Dominguez Andrés Collao			
FEPASA	Patricio Navarro			
CBRE	Luis Hernandez			
INGECAB	Cesar Alvarez			
DRS	Diego Piña			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión detalles técnicos de Electricidad y comunicaciones
TEMAS A TRATAR OBJETIVOS GENERALES	Requerimientos generales
	Información solicitada por Contract

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-FEPASA					
A1	13/07	Fepasa enviará Documento con: ○ Requerimientos técnicos de sala de servidores.(A/C, sensores, etc. ○ Requerimientos espaciales de sala servidor: Cuantos servidores, rack, tamaño UPS, etc. ○ Características de UPS, peso. ○ Documento con marcas que desea sean consideradas para cada el elemento componente de la sala. ○ Especificaciones tecnicas de equipo de climatización de presición. ○ Precisar si quiere 2 equipos de presición o uno de presición y el otro de confort. Cuantas BTU cada equipo.	P	Fepasa Patricio Navarro	17/07
A2	13/07	Fepasa Informa ○ Cableado estructurado marca Furukawa	I	Fepasa Patricio Navarro	
A3	13/07	Potencia Sala servidor ○ Se enviará cantidad de potencia total utilizada por sala de servidores.	P	Fepasa Patricio Navarro	17/07
A4	13/07	Se enviará plano tanto de Zocalo como de Oficinas Fepasa y Puerto ventana para: ○ Indicar puestos de usuarios y ptos WIFI.	P	Fepasa Patricio Navarro	17/07
A4	13/07	No se considera FM 200 o similar. Solo extintores.	I	Fepasa Patricio Navarro	
B.-ENAEX					
B1	13/07	Potencia Sala enlace ○ Se enviará cantidad de potencia total utilizada por sala de enlaces	P	ENAEX Cristian Dominguez	17/07
B2	13/07	Aire Acondicionado ○ Se solicita cambiar equipos de 36.000 BTU a dos equipos de 12.000 BTU. Estos deberán trabajar en paralelo	I	ENAEX Cristian Dominguez	
B3	13/07	No se considera FM 200 o similar. Solo extintores.	I	ENAEX Cristian Dominguez	

C.-Generales					
C1	13/07	Generador Electrico Ver si se puede cargar en caliente	P	CBRE Luis Hernandez	17/07
C2	13/07	Generador Electrico Calcular autonomía tendría con las potencias requeridas por sala de servidores FEPASA y sala de enlaces Edificio ENAEX, teniendo como premisa preliminar: Generador es de 100 KVA, de esos 100, 20 son destinados a espacios comunes, 30 a tableros de oficinas (todo el edificio), dejando 50 KVA para servidor FEPASA y SALA de enlace ENAEX.	P	Contract Carlos Guevara	Al momento de tener la info de potencia de sala servidor FEPASA y Sala enlace ENAEX
C3	13/07	Se vuelve a informar que Contract no provee UPS ni equipos activos	I	Contract Carlos Guevara	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
NOTA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.