

Redactada por: Carolina Capouyá

MARSH MINUTA 04

FECHA 25/09/12

LUGAR Call Conference

CLIENTE Marsh

OBRA Nuevas oficinas, Edif. IBM, piso 7

Empresa

Marsh
Contract

Email

Dario.Ravera@marsh.com
ccapouya@contract.com.uy

Integrantes

Darío Ravera
Carolina Capouyá

TEMA	DEFINIDO
Server Room / Cableado	Cotizar Open frame 44U – telecomunicaciones (switches, patcheras, etc) Rack cerrado 44U – para servidores Patchera espejo entre los 2 racks – con 12 bocas que van de patchera a patchera Cableado categoría 6, marca Systimax Patch coards: 2 por puesto de trabajo, uno de 1,5mts y otro de 3mts Estabilizador PDU de 2 líneas de 8 tomas Instalaciones en server room Detector de humo Matafuegos CO2 dentro de la sala y ABC fuera de la sala. Si se puede conectar el sistema de detección de incendio de la planta al sistema de monitoreo de incendio del edificio se puede prescindir de rociadores en el server room, de lo contrario instalar un rociador Distribución del cableado en la sala de servidores: tablero independiente para los equipos colocado dentro de la sala. El tablero general debe ser independiente y colocado fuera de la sala Alimentación del tablero: por 2 vías: a) Red eléctrica – PDU de 2 líneas de 8 tomas b) UPS (existente- NO COTIZAR)
Seguridad	Alarma – según mail enviado por Darío Ravera, el proveedor será ADT Control de acceso - mediante tarjeta magnética en acceso principal y sala de datos CCTV – cotizar cámara e instalación en acceso

Redactada por: Carolina Capouyá

MARSH MINUTA 04

Definición de tomas eléctricas y puntos de datos por puesto de trabajo		
ÁREAS	DATOS	TOMAS ELÉCTRICOS
Open office (36 puestos) y privados (6)	2	1 módulo 3-en-línea 3 schukos estabilizados
Recepción	2	2 módulos 3-en-línea 5 schukos estabilizados
Sala de reuniones grande	6	6 módulos universales o schukos (en cualquiera de los 2 casos deben ser estabilizados)
Sala de reuniones chica	2	2 módulos universales o schukos (en cualquiera de los 2 casos deben ser estabilizados)
Wellness room	2	2 módulos universales o schukos (en cualquiera de los 2 casos deben ser estabilizados)
Copy area	10	8 módulos universales o schukos (en cualquiera de los 2 casos deben ser estabilizados) 4 módulos 3-en-línea

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.