

BRENTAG

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA Nº 6 - EDIFICIO ITALIA

p/ BRENTAG: Arq. Jose María Bayala, Cristian laquinta.

p/ CONTRACT: Laura Mora.

08/04/2013

DEFINICIONES:**SALA DE REUNIONES**

- Se definió agregar 1 caja (ackerman) de piso adicional de 6 módulos.
- Se solicita:
 - 6 tomas adicionales de servicio.
 - 1 puesto de red en pared.
 - 1 conexión para tv por cable.
- Se define las dimensiones de 1 TV de 32". Queda pendiente su ubicación e incorporación de videoconferencia.

SERVER

- Se solicita:
 - cálculo de estabilizador
 - cañería vacía en pared, de piso a tablero.
- Brenntag nos informa sobre potencias (3 UPS, 2 de 3Kva y 1 de 1Kva) y 2 tomas de 20 A.

MUEBLE PRINTER

- Se define:
 - 4 impresoras de 50x52x63h (Canon).
 - 1 impresora formulario continuo de 62x77"x20. *incluye espacio para las hojas.
 - 1 fax.
- Se necesitan:
 - 6 tomas estabilizados (3 en cada mueble)
 - 6 tomas de datos (3 en cada mueble)
- Se define la ubicación de LCD a 1,40 mts de altura en 2 oficinas de directores.
- Se define la ubicación de LCD a 1,40 mts de altura en 2 salas de reunión chicas.
- Se define la ubicación de LCD de 32" en coffe, queda pendiente la altura en función de las alternativas presentadas.
- Se solicita en recepción 2 cajas de 6 módulos periscopio.
- Solicitan tomas para la instalación de luz de emergencia en toda la planta.
- Cristian nos informará la fecha de instalación de fibra óptica para poder coordinar los trabajos.