

FECHA 22/08/13

LUGAR Rulero

CLIENTE ISAURA

OBRA Nuevas oficinas

Adjunto acompañamos los esquemas de los sistemas que relevamos ayer en la obra para precisar mejor el trabajo y pasar esa información a los planos.

Nos referimos a:

- CCTV
- CONTROL ACCESO
- PORTERO ELECTRICO

Respecto al Control de acceso está pendiente contar con el soft que lo tenía el dueño del piso, o en todo caso ellos saben quién fue el proveedor.

Por otra parte, como adicional se definió lo siguiente:

Armar un tablero T-SEC- E con 7 salidas para alimentar los puestos de trabajo con energía normal en idéntica distribución que los de energía ininterrumpida. Esto implica redistribuir el cableado actual reutilizándolo.

Este tablero se alimenta desde la barra principal del tablero T-SEC-B.

Se reutilizan los interruptores termomagnéticas de curva C que se retiran del T-SEC-C.

El gabinete de idénticas dimensiones al T-SEC-C existente

El tablero se aloja en el local 37 sobre la pared que da al local 24.

Redactada por: Romina Chalovich

recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.