

FECHA 26/06/13

LUGAR Acassuso 3780

CLIENTE Parexel

OBRA Deposito Parexel

Parexel Urquiza



Romina Chalcovich <rchalcovich@contract.com.ar>

para Roberto, Erika

Diego,

Tal como te comentara telefónicamente necesitamos reunirnos contigo para solucionar el tema de los adicionales que surgieron por los cambios de proyecto pedidos por Parexel.

Hasta tanto no tengamos una resolución de los mismos tenemos paradas algunas contrataciones que generaran un retraso en la obra.

Por otro lado están trabajando Erika, nuestro estructuralista, el arq Kuczer junto a su estructuralista y todos coinciden en que no hay seguridad de que verifique el calculo estructural para la colocación de los archivos deslizantes.

Te transcribo el mail enviado por nuestro estructuralista, a partir del cual llegamos a la conclusión de que deberíamos ir evaluando la reubicación de los mismos.

...."Erica hoy hablé con el arq. Kukzer quien a su vez habló con su calculista que, por su parte, no está convencido de sobrecargar el edificio. Los argumentos del calculista si bien resultan conservadores, están del lado de la seguridad y son sensatos.

Tal como te decía ayer, el cálculo de sobrecargas en postesados con tendones no adherentes es muy raro, la bibliografía es casi inexistente, por varias razones:

- a) la primera la falta de datos fiables sobre la resistencia de los tendones especialmente a largo plazo (más en este caso donde no está la memoria de cálculo original)
- b) cada empresa de postesado (Freyssinet o VSL) . Yo uso un método similar al de VSL pero no puedo asegurar que los valores que obtengo sean los obtenidos en el cálculo original que, en este caso hizo Freyssinet

Por otra parte, las empresas de archivos los diseñan para sobrecargas mucho mayores que las admitidas en los edificios. El arq. Kukzer propone reubicar los archivos hacia el sector de kichinette.

Le comenté que ya había sugerido colocarlos sobre los tendones pero tampoco le satisface la posibilidad de que se terminen sobrecargando hasta el límite de los ficheros más allá de las recomendaciones que se le haga a Parexel. En este sentido, yo acuerdo con él. Lo usual es que los ficheros se carguen sin importar las recomendaciones que se hacen al respecto.

Mail 24.06.13

Redactada por: Romina Chalcovich

- b) Si se pueden reubicar en las kichinette, en ese sector las losas son armadas convencionalmente y no sería complicado realizar el refuerzo de fibras."

Te parece juntarnos el lunes alrededor de las 15 hs?

Gracias
romina

Arq. Romina Chalcovich

Directora de Obra

rchalcovich@contract.com.ar



Tucumán 117 - Piso 7º
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4516-
0722

www.contract.com.ar

Una empresa
socio del grupo
PLANET



Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico -conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

