

WESTER UNION

obra: -CARLOS PALLEGRIINI

MINUTA DE REUNION

p/ WESTER UNION Sr. : Hernán Amanacio

p/ CONTRACT: Arqto. Sandra De Luca, Silvina Ramos, Alejandro Mariani.

Reunión: Tucumán 117 7°P

Fecha: 30/12/08

TEMAS DESARROLLADOS**1. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA PARA PUESTOS DE TRABAJO Y TOMAS CORRIENTES DE SERVICIO**

Se definen las siguientes topologías:

SECTOR BOXES-RRHH-OFICINAS PRIVADAS:

Se define un periscopio por cada puesto de trabajo, compuesto por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

2 TOMAS CORRIENTE PARA UPS

1 SALIDA PARA DATOS

SECTOR OFICINAS DIRECTOR:

Se define un periscopio por cada oficina, compuesto por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

2 TOMAS CORRIENTE PARA UPS

1 SALIDA PARA DATOS

Sobre el mueble credenza se instalará un puesto de pared compuesto por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

1 SALIDA PARA DATOS

SALAS DE REUNION CHICAS:

Se define un periscopio por cada sala, compuesto por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

1 SALIDA PARA DATOS

SALAS DE REUNION GRANDES:

Se define un periscopio por cada sala, compuesto por:

4 TOMAS CORRIENTE 220 W

2 SALIDA PARA DATOS

SECTOR ASISTENTES DIRECTOR:

Se define un periscopio por cada puesto, compuesto por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

2 TOMAS CORRIENTE PARA UPS

2 SALIDA PARA DATOS

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Se define un periscopio por cada dos puestos (sobre apoyo archivos), compuesto por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

1 SALIDA PARA DATOS

SECTOR IMPRESORAS Y COFY FAX:

Se define bocas sobre pared altura 0,90 mts.:

10 TOMAS CORRIENTE 220 W

6 SALIDAS PARA DATOS

COFFEE:

Se define bocas de pared altura 0,90 mts.:

1 SALIDA PARA DATOS

1 TOMA CORRIENTE 220 W

Salida de CCTV:

Se define las siguientes bocas de pared altura 2,20 mts.:

1 BOCA PARA CABLEADO CCTV: ALTURA 2,20 MTS

1 TOMA CORRIENTE PARA TV.

RECEPCION:

Se define dos periscopios compuestos cada uno por:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

2 TOMAS CORRIENTE PARA UPS

1 SALIDA PARA DATOS

Se define bocas sobre pared altura 0,90 mts.:

4 TOMAS CORRIENTE 220 W

2 SALIDAS PARA DATOS

SECTOR ESPERA RECEPCION Y RECEPCION INTERIOR:

Se define bocas sobre pared altura 0,30 mts.:

2 TOMAS CORRIENTE 220 W

BAÑOS:

Se define un tomacorriente de servicio sobre mesada en cada local sanitario

UBICACIÓN DE LA UPS PARA PUESTOS DE TRABAJO:

La UPS destinada a los puestos de trabajo se ubicará en el local designado como archivo.

DATA CENTER:

El cliente deberá definir cuantos Racks se instalarán en el data center, en un principio se consideran dos unidades cerradas.

Las UPS de los servidores son independientes a las anteriores y son existentes.

2. CONTROL DE ACCESOS:

Se define que se reutilizarán los controles de acceso existentes en la ubicación actual (recepción y puerta data center)

3. INSTALACION DE DETECCION DE HUMO:

Contract entregará una cotización para la confección del pliego de licitación y documentación técnica para cotizar este rubro.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

4. MULTIMEDIA:

Se incluirá en el pliego de instalación eléctrica, el ítem de canalizaciones para cableado de multimedia en las salas de reuniones grandes.

5. MARCAS Y MODELOS A CONSIDERAR:

- ELECCION DE MODULOS PARA PUESTOS DE PARED E INTERRUPTORES: CAMBRE SIGLO XXII COLOR BLANCO
- MARCA DE CABLE ELECTRICO: PIRELLI
- MARCA DE CABLEADO ESTRUCTURADO: COMMScope CAT 6.

6. MUEBLE COFFEE:

- El cliente solicita agregar un placard de guardado en el coffee.

7. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO:

Se le informa al cliente que la empresa que hace el mantenimiento de los equipos actualmente, nos suministró el dato de las TR que entrega el equipo del edificio en la planta baja. Las mismas ascienden a 6TR que serán utilizadas en la instalación que se está diseñando.

8. PLIEGOS:

- De los pliegos revisados surge que en el pliego de condiciones generales se deberá incluir la dirección de mail del sector COMPRAS.
- El cliente deberá indicarnos si los pliegos van a nombre de WU Y PAGO FACIL o simplemente WU.
- Las consultas de los proveedores serán canalizadas a través de compras y de Hernan Amancio quien nos la enviará y a quien le enviaremos las respuestas para retransmitirlas.
- Se entrega el borrador del pliego de mobiliario de línea para su revisión
- Artefactos de iluminación: Se conviene en que se preparará una planilla de cotización y un pliego de especificaciones separados de la instalación eléctrica.
- De no mediar cambios las fechas de entrega de los pliegos son las siguientes:
07-01-09 se entregarán los pliegos corregidos para licitar obra civil, alfombra, artefactos de iluminación, mobiliario, carpintería especial.
12-01-09: Se entregarán pliegos de instalación de aire acondicionado.
15-01-09: Se entregarán pliegos de instalación eléctrica