

Redactada por: Arq. Carolina Capouyá

141113-MINUTA 01b

FECHA 13/11/2014

LUGAR

CLIENTE INTRAWAY

OBRA INTRAWAY URUGUAY

Empresa

INTRAWAY

Email

corina.capurro@intraway.com
ezequiel.alvarez@intraway.com
 santiago.orlievsky@intraway.com
 ccapouya@contract.com.uy
 lqueirolo@contract.com.uy
 pperez@contract.com.uy

Integrantes

Corina Capurro
 Ezequiel Alvarez
 Santiago Orlievsky
 Carolina Capouya
 Lucía Queirolo
 Pablo Pérez

CONTRACT

TAREA	ASIGNADO	FECHA LIMITE	INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR INTRAWAY	CONTRACT
PROYECTO: - Ezequiel enviará: 1) planta con la ubicación, cantidades y medidas de: Impresoras, TV, WIFI, CCTV, Tablero, Rack. Para realizar cotización. 2) especificaciones (ubicaciones, cantidades y espesores) de las canalizaciones para el tendido de datos. Para realizar cotización. 3) Es importante recordar que el proveedor de cableado estructurado elegido por Intraway, debe vincularse a la obra en BPS y realizar los aportes por Industria de la Construcción. Recordar: Al final de la obra BPS realizará la inspección de la misma en función de los jornales aportados.	INTRAWAY	11/11	1) plano a mano 2) Las canalizaciones tienen que estar separadas de la tensión de datos, en el caso que se utilice la misma bandeja que tensión usar una separación para la parte de datos. Todo el cableado converge en la sala de rack. 3) OK	Cotizará ejecución (sin proyecto de datos)
PISO EN SALA DE RACK: - Definir tipo de piso en sala de rack (sugerido: HPL). Intraway deberá confirmar con su proveedor.	INTRAWAY	11/11	-Piso en sala de rack: Confirmando que va a ser piso técnico básico con revestimiento del tipo alfombra	

Redactada por: Arq. Carolina Capouyá

141113-MINUTA 01b

TOMAS DE ENERGÍA: - Corina y Ezequiel confirmarán: 1) tamaños de pasacables y cantidad de vértebras en escritorios de open office y mesa de sala de reuniones, que serán suministradas por el proveedor. Según este detalle se cotizará en cada puesto de trabajo: 3 schuko y 2 – 3 en línea. 2) Para la sala de reuniones se consideran 4 schukos y 4 – 3 en línea. 3) Se cotizará lo solicitado por Ezequiel: a) 3 schukos para wifi (techo). Según plano a ser suimistrado por Ezequiel. b) 2 schukos para impresoras. Según plano a ser suimistrado por Ezequiel. c) 4 schukos para cámaras de seguridad. Según plano a ser suimistrado por Ezequiel. d) 2 schukos para tv distribuidos en planta. Según plano a ser suimistrado por Ezequiel. e) 2 schukos para TV en salas de reuniones. Según plano a ser suimistrado por Ezequiel. f) 2 schukos tomas de tensión schuko para poder conectar el rack. (no zapatillas rackeables)	INTRAWAY	11/11	1) Bertoni informa: En los puestos operativos y en la mesa de sala de reuniones están incluidas las bandejas pasacables o "canalinas" (una por puesto), vértebras para la subida de los mismos (comparten una cada 2 puestos) y una tapa pasacables de aluminio de 25*12. 2) OK 3) OK	Cotizará según lo indicado
CANALIZACIONES: - Ezequiel confirmará: 1) Proyecto de datos: tipo de canalizaciones, recorrido, etc. 2) TV sala de reuniones: se cotizará canalizaciones para HDMI, VGA, plug stéreo desde el centro de la mesa a cada TV. 3) TV cable: solo canalizaciones para 4 tv 4) Canalizaciones desde sala de rack hasta la puerta de entrada de la oficina para acometida de servicios de telefonía e internet. Especificar espesor.	INTRAWAY	11/11	1) Sin proyecto 2) OK 3) OK 4) OK 5) Ezequiel: "tengan en cuenta algún crecimientos"	Cotizará ejecución (sin proyecto) 5. Especificar que crecimiento quieren que dejemos previsto
LUMINARIAS: - Contract enviará propuesta recomendada con nuevas luminarias, debido al aumento de la cantidad de puestos de trabajo.	CONTRACT			Pendiente coordinación de cielorraso con proveedor de sprinklers sujeto a comienzo de obra

Redactada por: Arq. Carolina Capouyá

141113-MINUTA 01b

CONTROL DE ACCESO: - Se mantiene lo propuesto en el presupuesto, hasta tanto se soliciten modificaciones.	INTRAWAY		Se elimina el control de acceso	Se realizará economía por control de acceso Se cotizarán canalizaciones
ALARMA: - Se cotizará sensores de movimiento, y en la puerta de acceso a terraza. - Confirmar viabilidad con Aguada Park.	CONTRACT			Aguada Park solicita a Intraway que se comunique directamente con ellos por este tema. El edificio no permite alarmas sonoras.
SALA DE RACK: 1) La sala queda ubicada según proyecto inicial, se rectificarán medidas en obra, dado que la misma se encuentra entre tabiquería existente. 2) Se cotizará equipo Split Inverter. 3) El amure del rack al piso, no será realizado por Contract	INTRAWAY / CONTRACT		1) OK 2) OK 3) OK	1) Se rectificarán medidas en obra 2) Será cotizado 3) Solicitar a Latechco
TABLERO DE ELÉCTRICA: - El tablero de eléctrica se ubicará en el acceso a la oficina.	INTRAWAY / CONTRACT		OK	
SOPORTES: - No se considera el suministro ni colocación de soportes para TV - No se considera el suministro de TV, cámaras, wifi.	CONTRACT		OK	
GRAFICOS: 1) Se adjuntan gráficos de mobiliario de coffee para su validación. Se deja espacio previsto para electrodomésticos de medidas standard.	INTRAWAY		Validar diseño de mueble	Se adjunta mobiliario de coffee en mail.
VINILOS, LOGOS, COLOR ESPECIAL: 1) Se realizará muestra de color tono naranja, según código que será enviado por Intraway. 2) Vinilos y logo: A solicitud de Intraway por el momento no se cotizará. 3) Por medidas de seguridad: Contract sugiere colocación de vinilos en mamparas y puerta de cristal.	INTRAWAY		1) Enviar código de color e indicar ubicación de pared con color 2) OK 3) OK	1) A la espera de información

Redactada por: Arq. Carolina Capouyá

141113-MINUTA 01b

CONFORMACIÓN DE PUESTOS DE DATOS	INTRAWAY		2 RJ45 por puesto. 5RJ45 en la sala de reunión. 3RJ45, 1RJ45 por cada WiFi, en total son 3 equipos. 4RJ45, 1RJ45 por cada Tv, en total son 4 Tvs. 1RJ45 impresora. 2RJ45, 1RJ45 por puerta de acceso entrada y salida. 1RJ45 para teléfono de puerta de entrada. 4RJ45, 1RJ45 por cada camara, en total sin 4 cámaras.	OK, se tendrá en cuenta para cotizar canalizaciones
----------------------------------	----------	--	--	---

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.