

FECHA 29/07/14

LUGAR ADT

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

GONZÁLEZ CANO ARQUITECTOS

gc.arquitectos.pr@gmail.com

Pedro Regules

CONTRACT

mrodriguez@contract.com.uy
ccapouya@contract.com.uy
lqueirolo@contract.com.uy

Martina Rodríguez
Carolina Capouyá
Lucía Queirolo

La siguiente minuta refleja lo conversado en la reunión del día de la fecha.

VISITA EN OBRA

Memoria Constructiva

Especificar en rubro PAREDES:

Todas las paredes perimetrales del edificio y núcleo de escaleras y ascensores se entregarán revocadas y pintadas...

Potencia contratada total = 150KW

Planta baja - 30KW

Piso - 1 60KW

Piso - 2 60 KW

Tabique en corredor de planta baja hacia el fondo irá emplacado de un lado.

Los baños que se entregarán terminados serán los indicados en el layout

Se dejarán entradas de luz en planta baja a través de lucernarios en piso del nivel 1.

Las escaleras se entregarán en rústico, sin revestimiento ni baranda

No hay previsto ni se exige sistema de extinción de incendio mediante rociadores

Las bovedillas se entregan en rústico, las mismas fueron concebidas para que se coloque un cielorraso

El proyecto deberá contar con la aprobación del Arq. Fernando Gonzalo Cano para su ejecución, ya que será el técnico responsable

La azotea deberá ser transitable ya que ADT colocará antenas pero la misma se entregará como no transitable

El estudio Gonzalez Cano deberá proporcionar los planos de aberturas a Contract

*Las bovedillas no están previstas para soportar el peso de la sala de datos y sala de energía indicado por ADT. Verificar peso con ADT.