

FECHA 30-09-15

LUGAR Oficinas Compass

CLIENTE COMPASS

OBRA NUEVAS OFICINAS COMPASS

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Ignacio Díaz	COMPASS	ignacio.diaz@compass-group.com.ar
Estela Diaz Montaña	COMPASS	Estela.diazmontana@compass-group.com.ar
Paula Orlando	CONTRACT	porlando@contract.com.ar
Ricardo Vanarelli	CONTRACT	rvanarelli@contract.com.ar
Juan Pablo Santilli	CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	• COMEDOR PB • Contract deberá entregar las propuesta para las alternativas del AA • Contemplar la instalación de un LCD en el rincón entre la pared medianera y el patio interior. El brazo de sostén lo provee Compass. La instalación deberá quedar sobre el cielorraso y deberá contar con una cañería vacía desde el mismo y hasta la montante para que el proveedor de TV por cable realice la instalación del cableado. • La pared a pintar con color será la medianera solamente • Contract deberá llevar muestras del piso de goma previsto para el comedor. • Contract deberá proponer otro tipo de cielorraso para poder instalar los artefactos colgantes sobre las mesas. • Dentro de la cocina los artefactos deberán ser estancos • Ducha: deberá preverse la instalación de un vidrio de piso a techo dentro del recinto pegado a la tabiquería modular que lo separa del retrete contiguo. • OFICINAS • Todos los componentes de los tableros son marca Schneider • Compass nos solicitó averiguar sobre pinturas epoxis para las paredes a utilizar como pizarrón • Los muebles especiales (sala de operaciones y guardado en pasillo del data center) estarán a cargo de Compass • Compass aprobó la Opción 2 del armado de la sala de operaciones. Contract deberá realizar las instalaciones para la TV sobre otra la pared. • Compass aprobó la opción del armado de la oficina del CEO en la que el ocupante de la misma queda mirando hacia el norte al estar sentado en su escritorio (con la Panamericana a su derecha) • Control de accesos 3 solo cañería + UTP. Detalle: 1.- desde DC hasta sala IT (sobre la puerta) con 3 UTP, 2.- desde DC hasta la puerta de este recinto con 1 UTP y 3.- desde DC hasta PB (acceso ppal) con 1 UTP • Estos controles llevarán cables de alimentación dedicado para las conroladoras una sobre la puerta del DC y otra sobre la puerta de PB. • El control de comensales llevará un puesto de trabajo completo.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.