

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 03-11-09



MINUTA DE REUNIÓN N°1		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Gimenez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
CIELORRASOS: Se confirmo la altura existente de fondo de viga para los cielorrasos en 2.24 m aprox.. Techint definió en obra, el cielorraso de los puestos de trabajo en piso 12 frente al ascensor será igual al piso 13. - Se revisaron en obra las medidas de los muebles cubre Fan - Coil en la contra fachada. - Contract revisará y confirmará en obra los ángulos y medidas para el open space, la información del piso 13 se enviará a Techint el día 28 de octubre.
CRISTALES EN ÁREA DE CAFÉ - Se definió hoy en obra las medidas de los cristales del área de café que dan a pasillo de acceso al piso serán de 1.50m. Las mochetas en área de café en pisos donde hay placard se tomará como base del paño exterior del muro hacia adentro 1m para acceso a café, en los demás pisos la mocheta será al mismo paño que la puerta de baño de mujeres.
ALBAÑILERÍAS: Techint informo a Contract que las rejillas de AA serán de 0.15 x 0.30 cm. en todos los casos.
CARPINTERÍAS: Se enchaparán los cantos de las puertas de los placards en laminado plástico al igual que sus caras. Techint definió que se repararán todas la placas de los muebles de guarda Fan & Coil que estén dañadas. La altura de los zócalos será de 7 cm. igual al existente
INFORMATIVO: Techint solicitó a Contract, que para el terminado final en los baños se deberá dejar una buña entre el espejo y el cielorraso. El detalle de la esquina de las mesadas quedarán a tope (mismo detalle que piso muestra).
PISODUCTO: Techint, informó a Contract que se no se colocará pisoducto cuando la distancia al puesto sea menor a un metro, en este caso se colocará cañería. El proveedor eléctrico de Techint informó que se colocará 1 caja de derivación cada 15 m.
PLANTA BAJA: Se definió modificación de la carpintería de acero inoxidable existente en PB. A la misma se le agregará una jamba de acero inoxidable al paño fijo y la puerta de acceso será pivotante y se realizará en cristal templado.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.