
NEXTEL

obra: HAEDO

MINUTA DE REUNION

p/ NEXTEL Sr. : Laura Tapak
p/ CONTRACT: arqto. Alfredo Chamorro

Reunión: Suc. Haedo

Fecha: 09/10/09

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- Luminarias. Se replantearon las luminarias existentes, adjuntamos plano para su aprobación.
- Tomas y tablero, de acuerdo a lo visto en obra se confeccionó el plano que se adjunta para su aprobación.
- Nextel solicitó medio forro en la medianera para pasar las instalaciones de agua, eléctrica y aire a azotea. Se enviará cotización.
- Contract solicita el plano de circuito de baja tensión y seguridad. Este punto es importante para comprar los artefactos cuanto antes para evitar retrasos en obra.
- El cartel bandera que se encuentra en la vereda, estructura en azotea y las ventanas de baño se retiran.
- Se resolvió colocar el Alucobond color sylver en marquesina, falta definir el detalle del cartel, letra, medidas, color, detalle de colocación, etc.
- Definir cartel corpóreo para fachada, el de recepción y el ploteo de logo. Nextel tiene que enviar este detalle antes del día Viernes ya que de lo contrario no van a cumplirse los tiempos.
- Contract informó la carga que se describe a continuación:

A.A.	18KW
Tomas y Puestos de trabajo	4KW
Iluminación	2KW
Data Center	1KW

Con respecto a este punto, el trámite del medidor tarifa 2 tarda entre 15 y 45 días, con lo cual convendría pedir un medidor monofásico tarifa 1 comercial que tarda 48 hs y luego pedir el aumento de potencia.

Los datos en la caja del medidor son:

cuenta Edenor 772417863614

retirado 13/01/09 - red comercial monofásica.

- La ventana fija y la puerta que linda al patio se retiran y se completa con mampostería de un alto de 2.10mts y en la parte superior se coloca un paño fijo de 0.50mts aprox.
- Se definió retirar la totalidad de las barandas existentes y Nextel enviará detalle de las nuevas.
- Nextel solicitó cambio de mano en la puerta de aluminio de entrada y presupuesto por cortinas roller para los paños de vidrio de la fachada.
- Nextel está evaluando una nueva división en los puestos de AP. Es necesario que envíen las especificaciones cuanto antes.
- Confirmar si se desea colocar un tablero de tensión en PB y otro en entepiso, ya que esto no es necesario.