
NEXTEL

obra: HAEDO

MINUTA DE REUNION

p/ NEXTEL Sr. : Laura Tapak

p/ CONTRACT: arqto. Alfredo Chamorro

Reunión: Suc. Haedo

Fecha: 20/10/09

TEMAS VARIOS.

En función de la reunión realizada en obra el día 20/10/09 se solicita la siguiente información:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- Nextel debe confirmar si es necesario colocar rejas en carpinterías.
- Se necesita el plano de iluminación en obra.
- Confirmar colocación de porcellanato en parte exterior.
- Se confirmó que el vidrio que reemplaza la puerta de acceso es de 3+3+3, falta aclarar el color y si lleva reja. Se coloca al filo interior.
- Nextel debe mandar plano de detalle de pintura y ubicación.
- Se demuele el acceso a AP a partir de 1.40m.
- Nextel debe determinar la materialidad de puerta de armario en durlock.
- Detalle de colocación de la baranda en tabique de Durlock y hueco de escalera.
- Se enchapa con Durlock la pared que linda el patio exterior para la colocación de muebles.
- Nextel debe indicar si se reduce la medida del mueble "escritorio con cajonera" en PB y enviará nueva distribución del inmobiliario y detalle.
- Se necesita en obra el detalle de fachada interior.
- De acuerdo a la consulta de Nextel, se aclara que la medida mínima desde cielorraso a la losa, para colocar la cortina de enrollar, es de 0.40m