

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	07/04/2010
FECHA MINUTA:	07/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 07		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
PODESTA	Albaro Luzuriaga	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
TEMAS DESARROLLADOS CON PODESTA		
INSTALACIÓN DE EXTINCION DE INCENDIO		
A fin de que PODESTA puede proceder a instalar los sprinkler, se entregará el día 09-04-10 un plano de cielorraso donde esten acotados aquellos que estan ubicados en el cielorraso de durlock continuo. Los que estan ubicados en el cielorraso desmontable se ejecutarán una vez que se haya instalado la grilla. Se conviene con PODESTA que el inicio de estos trabajos será a partir del día 12-04-09 en el sector de cielorraso de durlock y hacia finales de la semana se podrán empezar a ejecutar en el sector de desmontable		
INSTALACIÓN DE DETECCION DE INCENDIO		
Se procederá de igual forma que con la instalación anterior		
INSTALACIÓN DE PISO TECNICO		
Dado que se verifican varios puntos a ajustar en el piso tecnico ya instalado, PODESTA le solicita CONTRACT que marque las placas que CONTRACT considera se deben cambiar y/o ajustar, así en la reunion del día 08-04-10 la empresa que esta ejecutando el trabajo, puede proceder a ajustar y/o reparar lo solicitado		
INSTALACIÓN CLOACAL BAÑO DISCAPACITADOS		
Dado que se debe ejecutar un cambio en la instalación cloacal, CONTRACT solicita a PODESTA permiso para proceder a ejecutar este trabajo desde el techo del piso anterior. Una vez que se ejecute este trabajo, CONTRACT procederá a reparar este sector del cielorraso. El día 08-04-10 se entregará plano modificado		
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		
PODESTA aprueba el cambio de la ubicación de las rejas de ventilacion de los conductos en la azotea. En el lugar donde se encuentra actualmente pasarán las cañerías de interconexion entre maquinas evaporadoras y condensadoras. CONTRACT entregará un plano donde se visualice la posicion definitiva de las rejas en ambos conductos.		
TEMAS DESARROLLADOS CON NATURA		
Revestimiento baño discapacitados: Se define que el baño de discapacitados llevará revestimiento en el sector del inodoro y barral fijo, y en el sector de lavatorio. (ver plano adjunto)		
Baño hombres y mujeres: Se define que los revestimientos tabiques revestidos son los que se indican en el plano adjunto		
Cocina: NATURA solicita a CONTRACT reveer la posibilidad cambiar el color del granito de la mesada de la cocina, CONTRACT analizará el costo de instalar una de SILESTONE color blanco dune		
Control de accesos: Según el plano de proyecto entregado oportunamente, las puertas que tendrán control de acceso serán: las dos puertas del sector LATAM, la puerta del tunel, la puerta de la sala IT y la puerta del servidor. Solicitamos a NATURA, confirme esta informacion y nos indique quien será el proveedor que hará este trabajo a fin de dejar previstas las canalizaciones correspondientes. Asimismo es importante saber donde se instalará la central correspondiente		

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	07/04/2010
FECHA MINUTA:	07/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 07

Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
PODESTA	Albaro Luzuriaga	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

wifi: Solicitamos NATURA nos indique si se ejecutará la instalación de wifi, de ser afirmativo necesitamos contar con la ubicación de los equipos a fin de ejecutar las cañerías correspondientes previo al cierre de cielorraso de durlock

Camaras: Solicitamos a NATURA nos indique cuales serán las cañerías que se deberá preveer para estas instalaciones previo al cierre del cielorraso de durlock

Multimedia: Solicitamos a NATURA nos indique cuales deberán ser las cañerías de multimedia que se deberán dejar previstas para las salas de reuniones y marketing. Es importante contar con esta informacion a la brevedad para proceder a la ejecucion de las canalizaciones previo al emplacado del cielorraso. Por nuestra parte dia viernes 09-04-10 enviaremos un lay-out de estas instalaciones a los efectos de que puedan revisarlo y de ser prudente aprobarlo.

ECONOMIAS Y DEMASIAS: Se informa a NATURA que en la semana proxima le estaremos entregando la planilla correspondiente a DEMASIAS Y ECONOMIAS de la obra principal

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.