

CLIENTE: SAMSUNG ELECTRONICS
PROYECTO: REFORMA
LUGAR DE REUNIÓN: Cucha Cucha 2647. Capital Federal
FECHA: 23/04/2010



MINUTA N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR SAMSUNG		
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar

TEMAS VISTOS

- 1- DEPOSITO / HIDRANTE:** Se observo la existencia de un Hidrante sobre la zona de Deposito, sobre la pared a demoler. El mismo deberá ser recolocado. Su ubicación final se vera en obra
- 2- DEPOSITO / MURO:** El muro a demoler, según los sondeos realizados, es continuo y no apoya en la estructura, por lo tanto al demolerlo completo se deberá realizar un adintelamiento. La otra opción es demoler la carpintería existente y dejar el vano del tamaño del dintel actual.
- 3- DEPOSITO / CIELORRASO:** El cielorraso a ejecutar sobre Deposito, en el sector de triple altura, deberá realizase un arriostramiento por las amplias dimensiones que tendrá, a fin de que no quiebre. Si este se realiza por sobre la ventana actual del pasillo al Coffee del 1º estos tensores no se verán. Si se lo realiza al mismo nivel de la losa sobre P.B. se verán los tensores y deberá colocarse una placa mas para la vista y emprolijamiento.
- 4- PUESTOS OPERATIVOS:** En este futuro sector, al desmontarse uno de los portones contra fuego (lado interno) la pared de cierre contra este muro esta abierta para permitir el paso del portón: a su vez presenta un quiebre de plomo de 12cm. sobre la mitad de la futura Sala.
- 5- PUESTOS OPERATIVOS:** Sobre la pared antes mencionada, y donde se realizara una apertura del muro para una ventana, se realizara sobre un medio forro de durlock que sirva para llevar el plomo interno parejo y cerrar el hueco descripto.
- 6- ÁREA DE ATENCIÓN Y CONSULTA:** Sobre la pared que divide este espacio y el accesos al Galpón, detrás de la tarima actual hay un vidrio que ocupa el 90% de la pared. Se recomienda su retiro y colocación de medio forro (aquí van a estar las sillas de la atención y pueden golpear y romper el vidrio).
- 7- ENTRADA DE AGUA:** Tanto en el baño con en una de las oficinas, todo del lado de la medianera, se produjo un importante ingreso de agua. Al día de hoy los cielorrasos de estos sectores se encuentran totalmente arruinados. Se recomienda su cambio total.
- 8- DEPOSITO LÍNEA BLANCA:** Este sector se encuadra lleno de artefactos de iluminación existente, que deberán ser retirados para que no presenten daños y/o roturas al construir el nuevo tabique.
- 9- ESTANTERÍAS:** Este sector cuenta con un sistema de iluminación existente. El mismo no pose cañería ya que los artefactos están en "guirnalda" es decir uno a continuación del otro. De rotarse estos se deberá realizar una instalación nueva (son los 2 ítems OPcionales).

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.