

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	NATURA			
2	PRELIMINARES	5 días	mar 20/04/10	jue 03/06/10
3	Replanteo	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
4	Protecciones para interiores (nylon y cartón corrugado)	5 días	mar 20/04/10	sáb 24/04/10
5	Programa de seguridad e higiene	3 días	mar 20/04/10	jue 22/04/10
6	Elementos de proteccion, matalugos	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
7	Luz y tablero de obra	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
8	COMPRAS NATURA (a cargo de NATURA)	40 días	mar 20/04/10	sáb 29/05/10
9	Compra piso flotante	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
10	Compra alfombra	30 días	mar 20/04/10	mié 19/05/10
11	Compra de equipamiento de oficinas	30 días	mar 20/04/10	mié 19/05/10
12	Compra paneles móviles	40 días	mar 20/04/10	sáb 29/05/10
13	Compra de sillas	40 días	mar 20/04/10	sáb 29/05/10
14	COMPRAS CONTRATISTA	25 días	mar 20/04/10	vie 14/05/10
15	Compra de cerámicos	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
16	Compra porcelanato	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
17	Compra de cortinas	25 días	mar 20/04/10	vie 14/05/10
18	Compra de cortinas	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
19	Compra de equipos de aire acondicionado	20 días	mar 20/04/10	dom 09/05/10
20	DEMOLICIONES	9 días	mar 20/04/10	mié 28/04/10
21	Desarme y descablado de instalaciones eléctricas existentes	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
22	Demolicion de tabiques de placa de roca de yeso	2 días	mié 21/04/10	jue 22/04/10
23	Demolicion de mamposteria de 10cm de espesor	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10
24	Retiro de artefactos sanitarios y grifería	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
25	Descolocacion de zocalos	1 día	vie 23/04/10	vie 23/04/10
26	Descolocacion de puertas	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
27	Desconexion de instalaciones existentes	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
28	Picado de revestimientos de piso y pared	3 días	jue 22/04/10	sáb 24/04/10
29	Picado de reboques	3 días	sáb 24/04/10	lun 26/04/10
30	Retiro de piso vinílico	3 días	mié 21/04/10	vie 23/04/10
31	Demolicion de contrapiso y caperta	4 días	dom 25/04/10	mié 28/04/10
32	Retiro de termotanques eléctricos	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10
33	Retiro artefactos de iluminación	2 días	mar 20/04/10	mié 21/04/10
34	Embalaje y protección de elementos retirados	2 días	jue 22/04/10	vie 23/04/10
35	ALBANILERIA	17 días	dom 25/04/10	mar 11/05/10
36	Rectificado de muros producto de la demolición de tabiques	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
37	Reparación de revoques interiores en locales sanitarios	2 días	dom 02/05/10	lun 03/05/10
38	Reparación de contrapiso de hormigón cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15	2 días	jue 06/05/10	vie 07/05/10
39	Carpetta hidrófuga	2 días	lun 10/05/10	mar 11/05/10
40	Ejecucion de revoques en locales sanitarios	3 días	sáb 01/05/10	lun 03/05/10
41	Picado para canalizaciones	3 días	dom 25/04/10	mar 27/04/10
42	Reparación de carpetta existente por retiro de piso	4 días	sáb 01/05/10	mar 04/05/10
43	Colocacion de puertas en general	4 días	mar 04/05/10	vie 07/05/10
44	Colocación de revestimiento cerámico para paredes	4 días	mar 04/05/10	vie 07/05/10
45	Colocación de porcelanato para pisos	3 días	sáb 08/05/10	lun 10/05/10
46	TABICUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO	11 días	jue 29/04/10	dom 09/05/10
47	Estructura compuesta por montante y solera	3 días	jue 29/04/10	sáb 01/05/10
48	Emplacado una cara	2 días	vie 30/04/10	sáb 01/05/10
49	Aislacion acustica	2 días	mié 05/05/10	jue 06/05/10
50	Emplacado segunda cara	2 días	vie 07/05/10	dom 09/05/10
51	Masillado, cantonerías, terminaciones	3 días	vie 07/05/10	dom 09/05/10
52	CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO	8 días	jue 29/04/10	jue 06/05/10
53	Estructura cielorraso	3 días	jue 29/04/10	sáb 01/05/10
54	Emplacado una cara	2 días	dom 02/05/10	lun 03/05/10
55	Masillado, cantonerías, terminaciones	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
56	COLOCACION PISOS (a cargo de NATURA)	5 días	lun 17/05/10	vie 21/05/10
57	Colocacion piso flotante	3 días	lun 17/05/10	mié 19/05/10
58	Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado	2 días	jue 20/05/10	vie 21/05/10
59	PINTURA	11 días	jue 06/05/10	dom 16/05/10
60	Enduido y lijado de superficie de tabiques y muros	3 días	vie 07/05/10	dom 09/05/10
61	Enduido y lijado de superficie de cielorrasos	3 días	vie 07/05/10	dom 09/05/10
62	Aplicación de latex para tabiques	5 días	mié 12/05/10	dom 16/05/10
63	Aplicación de latex para cielorrasos	5 días	sáb 08/05/10	mié 12/05/10
64	Esmalte sintético para puertas interiores	3 días	jue 06/05/10	sáb 08/05/10
65	Esmalte sintético para zocalos	3 días	lun 10/05/10	mié 12/05/10