

CLIENTE:	TUPPERWARE BRANDS	 contract AMBIENTES DE TRABAJO W O R K P L A C E S
OBRA:	Oficinas	
LUGAR:	Santa Fe 2743. Capital Federal	
FECHA:	27/07/2010	

MINUTA DE REUNION N° 03		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR TUPPERWARE BRANDS	Diego Arias	Diego Arias [diego.arias@fullerarg.com.ar]
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

1- CUARTOS DE CABLEADO DE PISO

En los mismos NO podrá haber otros tableros y/o instalaciones que no sean propias de Sistemas.

En los mismos se dispondrá un Rack cerrado para el conexionado, de 45 unidades.

Los racks contarán con patcheras cat. 5E. Se colocarán 3 para el cableado de sistemas. Las mismas deberán contar con ordenador c/tapa. Así mismo deberá ser de la misma marca del cableado.

Cada Rack deberá contar con una bandeja pesada fija.

Cada Rack deberá contar con equipamiento completo (2 ordenadores verticales + 2 zapatillas de conexión)

Las zapatillas de los Rack serán de circuitos diferentes.

En estos cuarto se alojarán las UPS para la estabilización de los circuitos.

El Cuarto tendrá detectores de **incendio** + detectores de **humedad**.

El Cuarto de P.B. tendrá detectores de **agua**.

El Cuarto contará con puerta ignífuga F60 + barral antipánico.

2- SALA DE SERVER

En el mismo contará con 3 Racks cerrados de cableado + 2 Racks cerrados de servidores

Uno de los Racks de cableado se utilizará para la instalación de telefonía. Este además deberá contar cerca con un tablero con bornera siemon, y este a su vez comunicarse con la Central Telefónica.

La Central Telefónica será nueva, a proveer por el Cliente.

Cada Rack deberá contar con una bandeja pesada fija.

Cada Rack deberá contar con equipamiento completo (2 ordenadores verticales + 2 zapatillas de conexión + ordenadores para patcheras cerrados)

Las zapatillas de los Rack serán de circuitos diferentes.

El Server tendrá detectores de **incendio** + detectores de **humedad**.

El Server tendrá extinción de **incendio**.

El Server contará con puerta ignífuga F60 + barral antipánico, y los tabiques se realizarán en placa ignífuga + aislación pesada; el mismo se construirá de piso de losa a fondo de losa.

Las patcheras de los racks serán de uso exclusivo por cada área, no se compartirán.

3- BACK BONE

De Sistema: La misma será de cable UTP cat. 6. Se colocarán 10 unidades

De Telefónica: La misma será 2 cable multipar de 50

4- CABLEADO

El mismo deberá ser categoría 5e, de la marca AMP o Sistimax.

Se realizará la certificación de la instalación final.

Se deberá proveer en obra de los patchcord para los puestos de trabajos y de los racks. En el caso de los puestos de trabajo, se usarán colores diferentes para telefonía y sistemas.

5- CONTROL DE ACCESO

El mismo será de tarjeta de aproximación.

CLIENTE:	TUPPERWARE BRANDS	 contract AMBIENTES DE TRABAJO W O R K P L A C E S
OBRA:	Oficinas	
LUGAR:	Santa Fe 2743. Capital Federal	
FECHA:	27/07/2010	

MINUTA DE REUNION N° 03		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR TUPPERWARE BRANDS	Diego Arias	Diego Arias [diego.arias@fullerarg.com.ar]
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

Se confirma la instalación del sistema en las puertas de acceso a los pisos, de la Sala de Server, y Cuarto de Cableado.

6- CCTV / VV

No es necesario que el sistema se IP (protocolo de comunicación). Se podrá usara la opción CCTV (cable coaxial + energía).

Se instalara un equipo DVR, de grabación, el cual será instalado en el Server, con una patchera individual.

7- UPS

Hoy el Cliente pose en existencia 4 unidades UPS de 6 kv cada una, marca Lyon. Las mismas serán reutilizadas en el nuevo proyecto.

Cada piso deberá contar con estos equipos para la estabilización de la energía de los puestos de trabajo.

El calculo del consumo de dichos equipos será elaborado en forma paralela por el Cliente y Contract, de modo de testear la información.

La energía de autonomía de los equipos será de 5 minutos.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.