
DLS ARGENTINA

Obra: REFORMA OFICINAS

Dirección: Bouchard 551/57 PISO 22

MINUTA DE REUNION 01

p/ DLS: José Gayoso
Juan Leoni

p/ CONTRACT: Darío Correa
Sandra De Luca

p/ Empresa de electricidad y datos: Emiliano Bucari

Reunión: Fecha: 22/09/2011

TEMAS TRATADOS:

- **Cableado estructurado:** Se consensúa que la categoría a instalar será 5E. marca Commscope/ Systimax
- Se define que la cantidad de puestos cotizada es correcta.
- Una vez que el cliente apruebe el layout definitivo, Sistemas de DLS indicará a CONTRACT la conformación de los puestos de trabajo y de las áreas de copiado.
- Se informa que cada puesto contará con dos tomas corrientes para línea común y dos tomas corrientes para línea estabilizada
- **WIFI:** El cliente solicita la incorporación de 4 puestos sobre cielorraso para wifi, cada puesto deberá contar con toma corriente estabilizado y con un puesto de datos categoría 5E. El cliente marcará los puntos donde se instalarán los mismos
- **RACKS:** En el presupuesto se cotizaron 4 racks marca FAYSER o similar. El cliente nos informa que revisará cual es la cantidad necesaria y nos confirmará cuales marcas y modelos se deberán instalar. Deberán contar con dos canales de tensión
- **INTERRACK:** El cliente nos confirmará si necesitará que se ejecute este trabajo.
- **Estabilizadores:** Se solicita la cotización de estabilizadores para las líneas de los puestos de trabajo.
- **Cuarto Data center:** El cliente solicita la readecuación de la puerta existente. Esta deberá abrir hacia fuera y deberá contar con cerradura del tipo antipánico.
- **Control de accesos:** Se cotizará la provisión e instalación del sistema de control de accesos para las puertas de ingreso y la puerta del cuarto data center. Se deberá proveer que el sistema sea compatible con las tarjetas del edificio.
- **Tablero Data Center:** Se informa al cliente que el tablero dedicado data center se deberá proveer nuevo, debido a que el que encontraba en el local no está actualmente.
- **Equipamiento e instalación Multimedia:**
Se informa al cliente que lo cotizado es la instalación básica de canalización de 2" para el posterior cableado.
A fin de cotizar la instalación y el equipamiento el cliente nos informará con que tipo de instalación necesita contar para la sala de directorio (ej. HDMI, CCTV, sonido, etc.)

Se cotizará la provisión e instalación de pantalla y proyector para la sala de directorio

Se cotizará la reubicación de mueble para LCD y equipamientos que actualmente se encuentra instalada en otro local.

- **Proveedores de telefonía/ fibra óptica y otros:** El cliente deberá informar a sus proveedores de telefonía, fibra óptica y otros... a fin de coordinar con ellos la ejecución de las instalaciones en tiempo y en forma
- **Sala de Directorio:** Se cotizará la provisión e instalación de cortinas Black out en este local.
- **Solicitud de medidores:** CONTRACT se ocupará de gestionar la solicitud de/los medidor/res para el piso. Una vez que contemos con el costo de este trabajo pasaremos el presupuesto para vuestra aprobación
- **Instalación eléctrica de iluminación:** Dado que se deberá solicitar medidores nuevos, previo a la inspección por parte de ACE se deberá verificar que la instalación de iluminación existente esta ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.