

**VISA I - VISA II**

obra: AV. CORRIENTES 1516 2º PISO

**MINUTA DE REUNIÓN Nº 2**

p/ VISA: Gustavo Dippólito

[dippolito@visa.com.ar](mailto:dippolito@visa.com.ar)

p/ CONTRACT: Jonathan Buis  
Valentina Supán  
María Jimena Tabernero

[jbuis@contract.com.ar](mailto:jbuis@contract.com.ar)  
[vsupan@contract.com.ar](mailto:vsupan@contract.com.ar)  
[mtabernero@contract.com.ar](mailto:mtabernero@contract.com.ar)

Reunión: Visa I – Av. Corrientes 1437 – 12º piso

Fecha: 04 de Mayo de 2011

**TEMAS VARIOS:****Visa II – Av. Corrientes 1516 – 2º Piso**

- Puerta de acceso a la escalera de emergencia:  
Se instalará una puerta de 1.10 m de ancho libre, de una sola hoja, sin cerradura.  
Se dejará la botonera del ascensor en su lugar.  
VISA indica que no es necesario que la puerta sea certificada.
- Oficina de 8 puestos:  
Espejarla, dejando libre las puertas de acceso al tablero para poder acceder a ellos.  
Invertir la puerta de acceso a la oficina.  
Se considerara un puesto de trabajo especial, con una tapa de 0.80 m de profundidad por 0.80 m de alto. Se deberá entregar el correspondiente presupuesto.
- Plano eléctrico:  
Se reviso la ubicación de impresoras, periscopios, cajas de piso, efectos y tomas de servicio.  
Tomas de servicio: deberán ser de 20 A y estar diferenciados de los circuitos que dan tensión a los puestos. Pudiendo tomar energía de los actuales tomas de equipos compactos.
- Plano de iluminación:  
Se reviso, considerando la colocación de artefactos nuevos y existentes, éstos últimos (8 unidades) se colocarán en la oficina de 8 puestos.
- Plano de AA:  
Se reviso el mismo, considerando la reubicación y anulación de algunos equipos existentes.  
Equipo de ventana: solo se anula el que corresponde al Privado. Se completará el hueco resultante con mampostería y revoques por ambos lados.
- Cielorraso:  
VISA aprueba bajar el cielorraso hasta los 2.40 m de altura, para dar lugar a los conductos de aire acondicionado.  
No se utilizaran las placas existentes. Las mismas se dejaran como reposición futura.  
Se proveerá un ajuste de Durlock en la oficina contigua.
- Varios:  
Se consideran muebles especiales de trabajo de 0.60 de ancho x 1.49 de largo.  
Se indica que el mueble de guardado + pizarra, tiene una altura de 1.05 m.  
Puerta de Privado y puertas de accesos con cerraduras.  
Bunker: fecha de finalización: 31/05/2011

**Visa I – Av. Corrientes 1437 – 9º Piso**

- Visa solicita el lay out del equipamiento existente con el ajuste de conductos, equipos y medidas interiores de las máquinas.

### **Visa I – Av. Corrientes 1437 – 11ª Piso**

- Se nos solicita modificar el lay out correspondiente al piso de Presidencia.

### **Visa I – Av. Corrientes 1437 – 12ª Piso Mantenimiento**

- Se nos solicita el lay out correspondiente al sector de Mantenimiento.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.