

Redactada por: Carolina Capouyá

1301-MIN-13052222

FECHA 22/05/12

LUGAR Contract

CLIENTE FOOD FORWARD

OBRA WTC 2 PISO 17

Empresa

Email

Integrantes

Food Forward

admin@foodforward.com
v.dartayete@foodforward.com

Ítalo Fía
Valentina Dartayete

Contract

ccapouya@contract.com.uy
gbalsamo@contract.com.uy

Carolina Capouyá
Gabriel Bálsamo

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

TEMA	DEFINIDO
Definiciones IT y eléctrica	Definición de un puesto de trabajo: 2 tomas schuko + 2 tomas “3-en-línea” + 2 RJ45 Todos los puestos de trabajo así como las mesas de las salas de reuniones contarán con un puesto de trabajo cada uno. Impresoras: No se dejará previsión para impresoras en el espacio de Archivo. Se dejará un puesto de trabajo adicional para impresora en cada área de trabajo: - Gerencia - Administración / Brother DCP – 7065 (405 x 398,5 x 316 mm) - Trading / 1 impresora Lexmark x364 dn (570 x 508 x 473 mm) - Logística / 1 impresora Lexmark x364 dn (570 x 508 x 473 mm) Las mesas de las salas de reuniones contarán con un puesto de trabajo cada uno. Recepción: Se agrega 1 toma eléctrico y 1 toma de datos para fax + previsión para videoportero vinculado a la telefonía. Se cotizará un rack mural. Cableado categoría 6. Se dejarán provisiones para WIFI para salas de reuniones. Se dejará previsión para VCC y TV en sala de reuniones grande Coffee – se dejarán provisiones para: • 2 microondas • 1 jarra eléctrica • 1 cafetera doméstica • 1 dispensador de agua (de bidones) • 1 heladera
Presupuesto	Se cotizará con la máxima definición posible con la información con que se cuenta en este momento. Una vez se pueda ingresar al piso, se verificará: • Instalación de aire acondicionado • Tipo de cableado de telefonía (fibra o cobre) – se requieren 6 urbanas y 1 de datos • Las instalaciones de detección y extinción de incendio, derrame de agua, eléctrica y datos en general

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.