



# EDIFICIO COMEDOR PRINCIPAL -TEPAM

## MINUTA DE REUNION

|                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                 |               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>LUGAR:</u> TEPAM                                                                                               |                                                                                                  |                                                 |               | <u>Minuta Nro.01</u><br><br><u>Fecha de Reunión:</u><br><b>24/04/09</b><br><br><u>Fecha de Emisión:</u><br>30/04/09<br><br><u>Tomada por:</u><br>RAM<br><br>Total Paginas: 2 |
| <u>OBJETO:</u> Definición del alcance del Contratista Principal                                                   |                                                                                                  |                                                 |               |                                                                                                                                                                              |
| <u>PRESENTES:</u>                                                                                                 |                                                                                                  | <u>DISTRIBUCION:</u><br>Todos los participantes |               |                                                                                                                                                                              |
| Sandra De Luca<br>Daniel Bellofatto<br>Capra José Luis<br>Ustariz Leonel<br>Koller Aldana<br>Rabuffetti Alejandra | Contract<br>Contract<br>Techint - Diope<br>Techint – Diope<br>Techint - Tepam<br>Techint - Tepge | (S)                                             | Pelaye Fabián |                                                                                                                                                                              |

| N° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESP. | Fecha necesaria |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 1  | <b>Galería Semicubierta</b><br><br>El Proveedor podrá empotrar la columna de la galería siguiendo las reglas del buen arte. Deberá asegurar la correcta nivelación de todo el sistema, deberá proteger adecuadamente el sector de columna a empotrar interna y exteriormente y evitará en todo momento que se produzcan fisuras en el piso.<br><br>Los parantes de la galería serán de tubo de 80x60x3,2 mm, según se indica en el plano 3098-A-DT-000011 Rev. 0.<br><br>Las correas de fijación de la chapa de la cubierta se realizarán de 50x30x1,6 mm. El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de todo el sistema y su correcto estado durante todo el período de garantía.<br><br>La chapa de la cubierta será metálica ondulada prepintada color gris.<br><br>Los paneles perforados se realizarán en chapa de acero decapada pintada en caliente. El Contratista deberá asegurar la perfecta terminación de los paneles y su duración en el tiempo sin la aparición de manchas ni corrosión alguna. |       |                 |



## EDIFICIO LA NACION

### MINUTA DE REUNION

| ITEM<br>N° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable | Fecha<br>Necesaria |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 2          | <b>Pintura de paredes interiores</b><br><br>Las paredes de las estanterías, del local de heladeras y del pasillo interno se pintarán con esmalte sintético mate según se indica en el plano 3414-A-RP-000011.<br><br>El resto de las paredes interiores se pintarán con látex acrílico para interior.                                                                                                                                                                                                    |             |                    |
| 3          | <b>Carpintería V3</b><br><br>Se realizará según lo indicado en la rev. B de la planilla de Carpinterías 3414-A-CP-000011. Se colocará un perfil U perimetral de aluminio anodizado natural, considerando la longitud del cristal templado en tres paños iguales unidos a tope y debidamente sellados.                                                                                                                                                                                                    |             |                    |
| 4          | <b>Tabique divisor de roca de yeso</b><br><br>Los tubos estructurales que están en contacto con el piso serán pintados con pintura epoxi según se indica en 3414-A-DT-000012.<br><br>El zócalo perimetral de esta pared se realizará en madera de pino estacionada pintada en todas sus caras con esmalte sintético color a definir. El zócalo quedará a filo del muro (rehundido) y a 5 mm del piso.<br><br>El tabique se pintará con látex acrílico para interior según se indica en la documentación. |             |                    |
| 5          | <b>Piletas de lavar existentes</b><br><br>Se cambiarán dos griferías de las piletas de lavar existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |