#02	WEEKLY REPORT	GE CORPORATE - DOT Building

Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT	Region	LA
Fecha	16 de diciembre 2011	Pais	Argentina
Ejecutor	Contract	Ciudad	Buenos Aires
Representante GE	Juan Lazzaro	Edificio	DOT Building
Categoria del Proyecto	Oficinas Corporativas	**TOTAL AREA**	3600 m^2

1) FOTOS AVANCE DE OBRA

Descripción: 5º piso

Descripción: 5º piso

Descripción: 5º piso

Descripción: 6º piso

Descripción: 6º piso

Descripción: 6º piso

Descripción: 7º piso

Descripción: 7º piso

Descripción: 7º piso

2) TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	Avance	Responsable
1	Ejecución de Estructura de Durlock y emplacado de una cara en los tabiques	80%	ARSEC
2	Armado de Estructura de cielorraso en despachos	90%	ARSEC
3	Emplacado de cielorrasos en Despachos	60%	ARSEC
4	Colocación de Lana de vidrio entabiques	95%	ARSEC
5	Cocolación de refuerzos dentro de los tabiques ejecutados	90%	ARSEC
6	Ejecución de gargantas en cielorraso sobre despachos cerrados	80%	ARSEC
7	Tendido de bandejas bajo piso tecnico en los 3 pisos	100%	DALUX
8	Tendido de cañerias para iluminación en despachos cerrados	95%	DALUX
9	Tendido de cañerias para tomas de servicio en despachos cerrados	95%	DALUX
10	Cableado Iluminación en sectores despachos cerrados	50%	DALUX
11	Cableado de tomas de servicio en sectores despachos cerrados	50%	DALUX
12	Retiro de artefactos de iluminación sobre despachos cerrados	100%	DALUX
13	Replanteo y colocación de estructura sector archivos deslizantes	30%	ARSEC
14	Retiro de piso técnico existente en sector Server room, Cuartos de Cableado y Sala de equipos de presición.	100%	SCP
15	Colocación de masilla en Durlock despachos cerrados	50%	ARSEC
16	Replanteo de sector central de la planta en 5º piso	100%	ARSEC
17	Colocación de estructura en sector central de la planta en 5º piso	60%	ARSEC
18	Replanteo de sector central de la planta en 6º piso	50%	ARSEC
19	Colocación de pintura asfáltica en sector Server Room	100%	SCP
20	Replanteo y elevación de tabique Placa Roja en sector Server Room	50%	ARSEC
21	Modificación sistema de AºAº en 6º piso	30%	LD INGENIERIA
22	Replanteo y ejecución de planos de ingenieria de equipos de precisión	10%	LD INGENIERIA

FIN DEL DOCUMENTO