INMOBILIARIA SIP

SIP contract

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**RECEPCIONA TABIQUERIA SIP**	**48 días**	**mar 13/01/10**	**lun 15/03/10**	
2	**ENTREGA DE OFICINAS**	1 día	mar 12/01/10	mar 12/01/10	
3	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**2 días**	**mié 13/01/10**	**jue 14/01/10**	
4	Trazado de tabiques	2 días	mié 13/01/10	jue 14/01/10	2
5	Protección de ascensores y pisos en hall de ascensores en piso -1	2 días	mié 13/01/10	jue 14/01/10	2
6	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**mié 13/01/10**	**mié 13/01/10**	
7	Demolición de tabiques .	1 día	mié 13/01/10	mié 13/01/10	2
8	Demolición de cerámicas de piso.	1 día	mié 13/01/10	mié 13/01/10	2
9	Desarme de puerta de kitchenette para modificar	1 día	mié 13/01/10	mié 13/01/10	2
10	**NIVELACIONES**	**2 días**	**jue 14/01/10**	**vie 15/01/10**	
11	Nivelación pavimento para instalación de alfombra.	2 días	jue 14/01/10	vie 15/01/10	40;2;7
12	**TABIQUERIA VOLCOMETAL**	**16 días**	**jue 14/01/10**	**lun 01/02/10**	
13	Estructura de tabiques	6 días	jue 14/01/10	lun 18/01/10	11FC-2 días
14	Estructura de Vigas	6 días	jue 14/01/10	lun 18/01/10	11FC-2 días
15	Estructura de cielo duro	4 días	sab 16/01/10	mié 27/01/10	87;108
16	Empiladas del primera cara tabiques	3 días	mar 19/01/10	jue 21/01/10	13
17	Empiladas de segunda cara tabiques	3 días	mar 26/01/10	jue 28/01/10	16;90;13
18	Empiladas de vigas, refuerzo tabiques de aluminio cristal	3 días	mar 19/01/10	jue 21/01/10	14
19	Empiladas de cielo	3 días	jue 28/01/10	lun 01/02/10	15
20	Estructura de platino	2 días	jue 28/01/10	vie 29/01/10	15
21	Empiladas de platino	1 día	sab 30/01/10	sab 30/01/10	20
22	Viga perimetral para ajustar cielo americano	2 días	jue 14/01/10	vie 15/01/10	14CC
23	**TABIQUERIA DE CRISTAL**	**5 días**	**mar 09/02/10**	**sab 13/02/10**	
24	Tabique cristal templado 8+8mm con perfilería BOSA, color mate.	5 días	mar 09/02/10	sab 13/02/10	18;19;17
25	**CIELORRASO**	**5 días**	**sab 13/02/10**	**jue 18/02/10**	
26	Instalación de Cielo Americano	5 días	sab 13/02/10	jue 18/02/10	12;38
27	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO**	**26 días**	**vie 29/01/10**	**sab 27/02/10**	
28	Instalación de alfombra en cielo	2 días	mié 10/02/10	jue 25/02/10	26
29	Instalación de alfombra en pasteria	2 días	vie 26/02/10	sab 27/02/10	28
30	Instalación de Porcelanato en piso	4 días	mié 03/02/10	sab 06/02/10	31;17
31	Instalación de Porcelanato en muro	4 días	vie 29/01/10	mar 02/02/10	17
32	**PINTURA**	**20 días**	**vie 30/01/10**	**mar 23/02/10**	
33	Yeso en vigas y pilares	3 días	lun 01/02/10	mié 03/02/10	21;22
34	Empaste y huincha de Tabiqueria Nueva	3 días	vie 29/01/10	mar 02/02/10	16;17
35	Empaste de muros exteriores	3 días	vie 22/01/10	lun 25/01/10	16
36	Empaste y huincha de cielo duro	3 días	mar 02/02/10	jue 04/02/10	19
37	Lijado y Aparejo	3 días	vie 05/02/10	lun 08/02/10	33;34;36
38	Pintura de primera mano	4 días	mar 09/02/10	vie 12/02/10	37
39	Pintura de segunda mano	4 días	vie 19/02/10	mar 23/02/10	38;39
40	Pintura de puertas	4 días	jue 18/02/10	lun 22/02/10	56;12;23
41	**MUEBLES ESPECIALES**	**4 días**	**sab 27/02/10**	**mié 03/03/10**	
42	Mueble de Recepción curvo	2 días	mar 02/03/10	mié 03/03/10	43FC-2 días
43	Mueble de Recepción recto	2 días	mar 02/03/10	mié 03/03/10	44FC-2 días
44	Mueble en Coffee Break	3 días	lun 01/03/10	mié 03/03/10	25;27;33FC-2 días
45	Mueble base para fotocopias	2 días	mar 02/03/10	mié 03/03/10	46FC-1 día
46	Mueble kitchenette	2 días	lun 01/03/10	mié 03/03/10	44CC
47	Mueble Tablero eléctrico	2 días	sab 27/02/10	lun 01/03/10	39;27FC-1 día
48	Mueble de Rack	3 días	sab 27/02/10	mié 03/03/10	39;27FC-1 día
49	Mueble apoyo sala de reuniones principal	3 días	sab 27/02/10	mié 03/03/10	39;27FC-1 día
50	Mueble archivo, no incluye puertas.	3 días	sab 27/02/10	mié 03/03/10	39;27FC-1 día
51	Mueble guardado	3 días	sab 27/02/10	mié 03/03/10	39;27FC-1 día
52	Mueble caja	2 días	sab 27/02/10	lun 01/03/10	39;27FC-1 día
53	**PUERTAS**	**22 días**	**jue 04/02/10**	**lun 01/03/10**	
54	Reinstalación de puerta existente en área acceso baño.	1 día	jue 04/02/10	jue 04/02/10	55FC-2 días
55	Instalación de Marcos	4 días	sab 13/02/10	mié 17/02/10	12;38
56	Instalación de puertas.	4 días	sab 13/02/10	mié 17/02/10	12;38
57	Tope de puerta acero inoxidable mediatura.	1 día	lun 01/03/10	lun 01/03/10	27;56
58	**SILLAS**	**2 días**	**vie 05/03/10**	**sab 06/03/10**	
59	Sillas.	2 días	vie 05/03/10	sab 06/03/10	61
60	**MOBILIARIO DE LINEA**	**2 días**	**lun 01/03/10**	**jue 04/03/10**	
61	Mobiliario de línea.	2 días	lun 01/03/10	jue 04/03/10	12;26;27;33FC-2 d
62	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**5 días**	**mié 27/01/10**	**lun 01/02/10**	
63	Instalación de alcantarillado y agua potable.	5 días	mié 27/01/10	lun 01/02/10	12FC-5 días
64	**ILUMINACIÓN**	**7 días**	**vie 19/02/10**	**vie 26/02/10**	
65	Equipos alta eficiencia de 3x18W	5 días	vie 19/02/10	mié 24/02/10	25
66	PL de 2x26w	5 días	vie 19/02/10	mié 24/02/10	25
67	Ductosos de 1x54w	3 días	vie 19/02/10	lun 22/02/10	25
68	Equipo colgante nivel Mod Dinamo Hi Tec T-5 3x39W/E electrificado bal	2 días	jue 25/02/10	vie 26/02/10	65;66
69	Lámpara colgante código 85813 de 60LO de 2x60w ampolleta E27	2 días	jue 25/02/10	vie 26/02/10	65;66
70	Tubo fluorescente de 1x14w, ballast electrónico.	2 días	vie 19/02/10	sab 20/02/10	25
71	**CORTINAS**	**2 días**	**lun 01/03/10**	**mar 02/03/10**	
72	Instalación de cortinas	2 días	lun 01/03/10	mar 02/03/10	27;32
73	**CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 5e**	**11 días**	**vie 15/01/10**	**vie 19/02/10**	
74	Canalización	9 días	vie 15/01/10	lun 25/01/10	4
75	Cableado estructurado	9 días	mar 26/01/10	jue 02/02/10	74
76	Instalación modulos	3 días	sab 13/02/10	mar 16/02/10	75;38
77	Instalación de Rack	2 días	mié 17/02/10	jue 18/02/10	75;76
78	Certificado y Rotulado	1 día	vie 19/02/10	vie 19/02/10	76;77
79	**ELECTRICIDAD**	**15 días**	**vie 15/01/10**	**mié 03/02/10**	
80	Canalizaciones	9 días	vie 15/01/10	lun 25/01/10	4
81	Cableado Centro Eléctrico	9 días	mar 02/02/10	jue 11/02/10	12;80
82	Cableado centro de iluminación	5 días	vie 19/02/10	mié 24/02/10	25
83	Instalación modulos centros eléctricos	3 días	sab 13/02/10	mar 16/02/10	81;38
84	**EXTINCIÓN DE INCENDIO**	**14 días**	**jue 14/01/10**	**lun 01/02/10**	
85	Cañerias, filting y ferreteria de extinción de incendio	7 días	jue 14/01/10	lun 18/01/10	6
86	Instalación de Rociador	4 días	mar 26/01/10	vie 29/01/10	4;85
87	Puesta en marcha.(Pruebas Hidraulicas)	2 días	sab 23/01/10	lun 25/01/10	86
88	**DETECCIÓN DE INCENDIO**	**15 días**	**jue 14/01/10**	**mar 23/02/10**	
89	Canalizaciones EMT	9 días	jue 14/01/10	mar 26/01/10	6
90	Cableado de sensores	9 días	mié 20/01/10	lun 25/01/10	89
91	Instalación de Base de sensores	2 días	vie 19/02/10	sab 20/02/10	90;25
92	Pruebas y puesta en marcha. (Programación de equipos)	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10	91FC-1 día
93	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO**	**3 días**	**lun 01/03/10**	**mié 03/03/10**	
94	Instalación de Controlador de acceso	2 días	lun 01/02/10	mar 02/02/10	79FC+5 días
95	Programación de control de acceso	1 día	mié 03/02/10	mié 03/02/10	93
96	**AIRE ACONDICIONADO**	**17 días**	**jue 14/01/10**	**jue 29/02/10**	
97	Montaje Equipo de Aire Acondicionado	2 días	jue 14/01/10	lun 18/01/10	7
98	Interconexión eléctrica	2 días	mar 19/01/10	mié 20/01/10	97
99	Canalizado, cableado y conexionado terminales	3 días	mar 19/01/10	jue 21/01/10	97
100	Tuberías de acero agua fría	5 días	mar 19/01/10	sab 23/01/10	97
101	Aislación térmica de tuberías	7 días	lun 25/01/10	lun 01/02/10	100
102	Cobrecobre hidraulico	2 días	mar 19/01/10	vie 22/01/10	100CC
103	Tuberías PVC desagüe condensado	3 días	vie 22/01/10	lun 25/01/10	97FC+3 días
103	Aislación térmica ductos	7 días	lun 25/01/10	lun 01/02/10	103CC
105	Ductos flexibles	3 días	vie 29/02/10	lun 22/02/10	97;26
106	Canerias galvanizada.	4 días	mar 19/01/10	vie 22/01/10	97
107	Difusores de inyección de aire	3 días	mar 23/02/10	jue 25/02/10	106
108	Rejillas de retorno de aire	2 días	mar 23/02/10	mié 24/02/10	106
109	Instalación de extractor de aire en kitchenette y servidor	1 día	mar 23/02/10	mar 23/02/10	106
110	**LOGO CORPORIO**	**2 días**	**mié 24/02/10**	**jue 25/02/10**	
111	Provisión e instalación de logo corpórico en MDF acabado.	2 días	mié 24/02/10	jue 25/02/10	12;32
112	**VARIOS**	**11 días**	**vie 26/01/10**	**vie 05/03/10**	
113	Frigobar	1 día	lun 01/03/10	lun 01/03/10	12;27;32
114	Soporte para proyector	2 días	vie 19/02/10	sab 20/02/10	25
115	Textiles Mural de 1.52x1.83m. manual.	2 días	mié 24/02/10	jue 25/02/10	12;32
116	Chicoro 011 Anclaje para caja barrer a piso. Incluye Ribbuduts y Spasiores.	2 días	vie 26/01/10	sab 30/01/10	27CC
117	Tinkere Ding-Dong	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10	60
118	Soporte para LCD	2 días	vie 22/02/10	jue 25/02/10	11;110CC
119	Pantalla LCD 22" Marca Whap	2 días	jue 04/02/10	vie 05/02/10	118FC+6 días
120	**LIMPIEZA DE OBRA**	**5 días**	**vie 26/02/10**	**lun 01/03/10**	
121	Limpieza de Obra final.	2 días	sab 06/02/10	lun 08/02/10	3;5;11;17;23;31;32
122	Retiro de escombros y excedentes.	2 días	vie 26/02/10	sab 27/02/10	6;27FF



Proyecto: INMOBILIARIA SIP
Fecha: vie 29/01/10

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite