Natura San Justo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**NATURA**	**45 días**	**mar 20/04/10**	**jue 03/06/10**
2	**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 20/04/10**	**sáb 24/04/10**
3	Replanteo	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
4	Protecciones para interiores (nylon y cartón corrugado)	5 días	mar 20/04/10	sáb 24/04/10
5	Programa de seguridad e higiene	3 días	mar 20/04/10	jue 22/04/10
6	Elementos de proteccion, matafuegos	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
7	Luz y tablero de obra	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
8	**COMPRAS NATURA (a cargo de NATURA)**	**40 días**	**mar 20/04/10**	**sáb 29/05/10**
9	Compra piso flotante	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
10	Compra alfombra	30 días	mar 20/04/10	mié 19/05/10
11	Compra de equipamiento de oficinas	30 días	mar 20/04/10	mié 19/05/10
12	Compra paneles moviles	40 días	mar 20/04/10	sáb 29/05/10
13	Compra de sillas	40 días	mar 20/04/10	sáb 29/05/10
14	**COMPRAS CONTRATISTA**	**25 días**	**mar 20/04/10**	**vie 14/05/10**
15	Compra de ceramicos	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
16	Compra porcelanato	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
17	Compra de cortinas	25 días	mar 20/04/10	vie 14/05/10
18	Compra de cortinas	10 días	mar 20/04/10	jue 29/04/10
19	Compra de equipos de aire acondicionado	20 días	mar 20/04/10	dom 09/05/10
20	**DEMOLICIONES**	**9 días**	**mar 20/04/10**	**mié 28/04/10**
21	Desarme y descableado de instalaciones electricas existentes	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
22	Demolicion de tabiques de placa de roca de yeso	2 días	mié 21/04/10	jue 22/04/10
23	Demolicion de mamposteria de 10cm de espesor	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10
24	Retiro de artefactos sanitarios y griferia	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
25	Descolocacion de zocalos	1 día	vie 23/04/10	vie 23/04/10
26	Descolocacion de puertas	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
27	Desconexion de instalaciones existentes	1 día	mar 20/04/10	mar 20/04/10
28	Picado de revestimientos de piso y pared	3 días	jue 22/04/10	sáb 24/04/10
29	Picado de reboques	3 días	sáb 24/04/10	lun 26/04/10
30	Retiro de piso vinilico	3 días	mié 21/04/10	vie 23/04/10
31	Demolicion de contrapiso y caperta	4 días	dom 25/04/10	mié 28/04/10
32	Retiro de termotanques eléctricos	1 día	mié 21/04/10	mié 21/04/10
33	Retiro artefactos de iluminación	2 días	mar 20/04/10	mié 21/04/10
34	Embalaje y protección de elementos retirados	2 días	jue 22/04/10	vie 23/04/10
35	**ALBAÑILERIA**	**17 días**	**dom 25/04/10**	**mar 11/05/10**
36	Rectificado de muros producto de la demolición de tabiques	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
37	Reparación de revoques interiores en locales sanitarios	2 días	dom 02/05/10	lun 03/05/10
38	Reparación de contrapiso de hormigón cascote armado, en local sanitario, esp	2 días	jue 06/05/10	vie 07/05/10
39	Carpeta hidrófuga	2 días	lun 10/05/10	mar 11/05/10
40	Ejecucion de revoques en locales sanitarios	3 días	lun 03/05/10	mié 05/05/10
41	Picado para canalizacines	3 días	dom 25/04/10	mar 27/04/10
42	Reparación de carpeta existente por retiro de piso	4 días	sáb 01/05/10	mar 04/05/10
43	Colocacion de puertas en general	4 días	jue 06/05/10	dom 09/05/10
44	Colocación de revestimiento ceramico para paredes	4 días	mié 05/05/10	sáb 08/05/10
45	Colocación de porcellanato para pisos	3 días	dom 09/05/10	mar 11/05/10
46	**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**8 días**	**jue 29/04/10**	**jue 06/05/10**
47	Estructura compuesta por montante y solera	3 días	jue 29/04/10	sáb 01/05/10
48	Emplacado una cara	2 días	vie 30/04/10	sáb 01/05/10
49	Aislacion acustica	2 días	dom 02/05/10	lun 03/05/10
50	Emplacado segunda cara	2 días	dom 02/05/10	lun 03/05/10
51	Masillado, cantoneras, terminaciones	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
52	**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**8 días**	**jue 29/04/10**	**jue 06/05/10**
53	Estructura cielorraso	3 días	jue 29/04/10	sáb 01/05/10
54	Emplacado una cara	2 días	dom 02/05/10	lun 03/05/10
55	Masillado, cantoneras, terminaciones	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
56	**COLOCACION PISOS (a cargo de NATURA)**	**5 días**	**lun 17/05/10**	**vie 21/05/10**
57	Colocacion piso flotante	3 días	lun 17/05/10	mié 19/05/10
58	Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado	2 días	jue 20/05/10	vie 21/05/10
59	**PINTURA**	**14 días**	**lun 03/05/10**	**dom 16/05/10**
60	Enduido y lijado de superficie de tabiques y muros	3 días	lun 03/05/10	mié 05/05/10
61	Enduido y lijado de superficie de cielorrasos	3 días	jue 06/05/10	sáb 08/05/10
62	Aplicación de latex para tabiques	5 días	mié 12/05/10	dom 16/05/10
63	Aplicación de latex para cielorrasos	5 días	sáb 08/05/10	mié 12/05/10
64	Esmalte sintetico para puertas interiores	3 días	lun 03/05/10	mié 05/05/10
65	Esmalte sintetico para zocalos	3 días	vie 07/05/10	dom 09/05/10
66	**CARPINTERIAS METALICAS, DE MADERA Y HERRAJES**	**16 días**	**dom 02/05/10**	**lun 17/05/10**
67	Provision e instalación de puertas placas	1 día	dom 02/05/10	dom 02/05/10
68	Provision e instalación de puertas laqueadas	1 día	lun 17/05/10	lun 17/05/10
69	**CRISTALES Y ESPEJOS**	**11 días**	**mié 05/05/10**	**sáb 15/05/10**
70	Provisión e instalación de frentes de cristal templado	2 días	mié 12/05/10	jue 13/05/10
71	Provisión e instalación de puerta de cristal templado	2 días	vie 14/05/10	sáb 15/05/10
72	Espejos, terminación biselada, esp. 5 mm	1 día	mié 05/05/10	mié 05/05/10
73	**HERRERIA**	**6 días**	**dom 25/04/10**	**vie 30/04/10**
74	Colocacion de refuerzos tubulares	5 días	dom 25/04/10	jue 29/04/10
75	Rutina de carp. Metalicas y/o anonizadas existentes.	1 día	vie 30/04/10	vie 30/04/10
76	**DIVISORES MOVILES (a cargo de NATURA)**	**5 días**	**dom 30/05/10**	**jue 03/06/10**
77	Instalación de paneles decibel	5 días	dom 30/05/10	jue 03/06/10
78	**ZOCALOS Y SOLIAS**	**5 días**	**mar 04/05/10**	**sáb 08/05/10**
79	Colocacion de Zocalos de MDF para pintar	5 días	mar 04/05/10	sáb 08/05/10
80	**MESADAS**	**1 día**	**mié 12/05/10**	**mié 12/05/10**
81	Colocacion de mesadas	1 día	mié 12/05/10	mié 12/05/10
82	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**15 días**	**jue 29/04/10**	**jue 13/05/10**
83	Desagues cloacales primarios y secundarios	2 días	jue 29/04/10	vie 30/04/10
84	Distribucion de agua en locales sanitarios	2 días	sáb 01/05/10	dom 02/05/10
85	Colocacion de artefactos sanitarios	2 días	mié 12/05/10	jue 13/05/10
86	**INSTALACIÓN ELECTRICA**	**21 días**	**mié 28/04/10**	**mar 18/05/10**
87	Alimentación tableros	5 días	mar 04/05/10	sáb 08/05/10
88	Canalizaciones para bocas de iluminacion	6 días	mié 28/04/10	lun 03/05/10
89	Cableado de bocas de iluminación común y emergencia	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
90	Instalación de artefactos de iluminación común	4 días	jue 13/05/10	dom 16/05/10
91	Canalizaciones para puestos	2 días	jue 29/04/10	vie 30/04/10
92	Instalación de artefactos iluminación emergencias	2 días	lun 17/05/10	mar 18/05/10
93	Canalizacion efectos de iluminacion	2 días	vie 30/04/10	sáb 01/05/10
94	Tableros de iluminación	4 días	vie 07/05/10	lun 10/05/10
95	Tablero de AA	3 días	mar 11/05/10	jue 13/05/10
96	Alimentadores equipos interiores	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
97	Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras	3 días	sáb 01/05/10	lun 03/05/10
98	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA PISO / TOMAS**	**20 días**	**mié 28/04/10**	**lun 17/05/10**
99	Cañerias bajo piso	3 días	mié 28/04/10	vie 30/04/10
100	Cableado tension comun para puestos	3 días	sáb 01/05/10	lun 03/05/10
101	Cableado tension estabilizada para puestos	3 días	lun 03/05/10	mié 05/05/10
102	Instalación face plate en puestos	7 días	mar 11/05/10	lun 17/05/10
103	Tableros seccionales	7 días	vie 07/05/10	jue 13/05/10
104	Alimentadores	3 días	mar 04/05/10	jue 06/05/10
105	Tomas corrientes comunes y estabilizados	5 días	mar 04/05/10	sáb 08/05/10
106	Montantes baja tension	5 días	mar 04/05/10	sáb 08/05/10
107	Acometidas a subidas de muebles	5 días	jue 06/05/10	lun 10/05/10
108	Prueba / rotulacion	2 días	vie 14/05/10	sáb 15/05/10
109	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**20 días**	**mié 28/04/10**	**lun 17/05/10**
110	Instalación de unidades interiores	3 días	jue 13/05/10	sáb 15/05/10
111	Instalación de unidades exteriores	3 días	lun 10/05/10	mié 12/05/10
112	Vinculación entre unidades condensadoras exteriores e interiores	3 días	mié 28/04/10	vie 30/04/10
113	Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyend	2 días	jue 13/05/10	vie 14/05/10
114	Puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento	2 días	dom 16/05/10	lun 17/05/10
115	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**5 días**	**jue 20/05/10**	**lun 24/05/10**
116	instalación de equipamiento de oficina	5 días	jue 20/05/10	lun 24/05/10
117	**CORTINAS**	**2 días**	**jue 20/05/10**	**vie 21/05/10**
118	instalación de cortinas	2 días	jue 20/05/10	vie 21/05/10
119	**LIMPIEZA DE OBRA**	**45 días**	**mar 20/04/10**	**jue 03/06/10**
120	Limpieza de obra diaria	45 días	mar 20/04/10	jue 03/06/10
121	Limpieza de obra final	5 días	dom 30/05/10	jue 03/06/10
122	Alquiler y carga de volquetes	4 días	vie 23/04/10	jue 27/05/10

Proyecto: Proyect Inicial Natura S
Fecha: 08/04/2010

Tarea | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite