		SEMANAS																	
OBRA IPESA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Recepción de OC	1 día																		
Envío de factura por anticipo / Póliza de caución	1 día																		
Cobro de factura	7 días																		
Seguridad e Higiene	4 días																		
HITO 1 - Inicio trabajos				**HITO 1 - Inicio trabajos**															
Replanteos	3,5 días																		
PISO 1º - sector A							**PISO 1º - sector A**												
Vallados y protecciones	1 día																		
Desarmes varios	2 días																		
Cableado provisorio	1 día																		
Retiro de cableado	2 días																		
Colocacion nuevas canalizaciones	2 días																		
Cableado y armado de puestos de trabajo	3 días																		
Estructura durlock	1 día																		
Armado de inst. sanitaria	2 días																		
Reparacion carpetas	2 días																		
Emplacado tabiques	1 día																		
Iluminacion	3 días																		
Preparacion pintura	2 días																		
retiro de mobiliario exist.	1 día																		
Pintura en muros y tabiques	3 días																		
Colocacion alfombra	1 día																		
Nuevo mobiliario	2 días																		
PISO 1º - sector B									**PISO 1º - sector B**										
Vallados y protecciones	1 día																		
Desarmes varios	2 días																		
Cableado provisorio	1 día																		
Retiro de cableado	2 días																		
Colocacion nuevas canalizaciones	3 días																		
Cableado y armado de puestos de trabajo	3 días																		
Estructura durlock	1 día																		
Reparacion carpetas	2 días																		
Emplacado tabiques	2 días																		
Iluminacion	3 días																		
Preparacion pintura	2 días																		
retiro de mobiliario exist.	1 día																		
Pintura en muros y tabiques	3 días																		
Colocacion alfombra	1 día																		
Nuevo mobiliario	2 días																		
HITO 2 - Inicio segunda etapa										**HITO 2 - Inicio segunda etapa**									
PISO 2º - sector C												**PISO 2º - sector C**							
Vallados y protecciones	1 día																		
Desarmes varios	2 días																		
Cableado provisorio	1 día																		
Retiro de cableado	2 días																		
Colocacion nuevas canalizaciones	2 días																		
Cableado y armado de puestos de trabajo	3 días																		
Estructura durlock	1 día																		
Armado de inst. sanitaria	2 días																		
Reparacion carpetas	2 días																		
Emplacado tabiques	1 día																		
Iluminacion	3 días																		
Preparacion pintura	2 días																		
retiro de mobiliario exist.	1 día																		
Pintura en muros y tabiques	3 días																		

Colocacion alfombra	1 día																		
Nuevo mobiliario	2 días																		
PISO 2º - sector D														**PISO 2º - sector D**					
Vallados y protecciones	1 día																		
Desarmes varios	2 días																		
Cableado provisorio	1 día																		
Retiro de cableado	2 días																		
Colocacion nuevas canalizaciones	3 días																		
Cableado y armado de puestos de trabajo	3 días																		
Estructura durlock	1 día																		
Reparacion carpetas	2 días																		
Emplacado tabiques	2 días																		
Iluminacion	3 días																		
Preparacion pintura	2 días																		
retiro de mobiliario exist.	1 día																		
Pintura en muros y tabiques	3 días																		
Colocacion alfombra	1 día																		
Nuevo mobiliario	2 días																		
PLANTA BAJA - sector Recepción																**PLANTA BAJA - sector Recepción**			
Desarmes varios	1 día																		
Colocacion nuevas canalizaciones	1 día																		
Cableado y armado de puestos de trabajo	1 día																		
Estructura durlock	1 día																		
Emplacado tabiques y cajones	1 día																		
Iluminacion	1 día																		
Preparacion pintura	1 día																		
Pintura en muros, cajones y tabiques	2 días																		
HITO 3 - Final de obra															**HITO 3 - Final de obra**				
OBRA IPESA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SEMANAS																	