ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA**	92 días	jue 03-11-11	lun 20-02-12
2	**REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO**	0 días	jue 03-11-11	mar 08-11-11
3	Entrega de terreno piso 9°, 10° y 11°	0 días	jue 03-11-11	jue 03-11-11
4	Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio y Cliente.	0 días	mar 08-11-11	mar 08-11-11
5	Aceptación de propuesta económica para iniciar proyectos de especialidades	0 días	vie 04-11-11	vie 04-11-11
6	Entrega de proyectos de especialidades	0 días	lun 07-11-11	lun 07-11-11
7	**OBRA JERIA PISO 9,10 Y 11. Plazo en días hábiles. CORRIDOS SON 105 DIAS**	**89 días**	**mar 08-11-11**	**lun 20-02-12**
8	**INICIO DE OBRA**	89 días	mar 08-11-11	lun 20-02-12
9	**PROYECTOS**	5 días	mié 16-11-11	mar 22-11-11
10	Entrega de proyectos de seguridad	0 días	mié 16-11-11	mié 16-11-11
11	Entrega de proyectos eléctricos y cableado estructurado	0 días	vie 18-11-11	vie 18-11-11
12	Entrega de proyecto de clima	0 días	mié 16-11-11	mié 16-11-11
13	Entrega proyecto sanitario	0 días	mié 16-11-11	mié 16-11-11
14	**CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES POR EDIFICIO**	5 días	mar 22-11-11	mar 22-11-11
15	**TRABAJOS PRELIMINARES**	12 días	mié 09-11-11	mar 22-11-11
16	Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques	2 días	mar 08-11-11	mié 09-11-11
17	Inst. de tuberías provisorias	2 días	mar 08-11-11	mié 09-11-11
18	Inst. de tiantas	2 días	mié 09-11-11	jue 10-11-11
19	Levantamiento de losa (niveles) pisos 9,10 y 11	5 días	jue 10-11-11	mar 15-11-11
20	Nivelación de losa pisos 9,10 y 11	7 días	sáb 12-11-11	sáb 19-11-11
21	Trazado (nuevo o aprobación de clientes) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso	3 días	vie 18-11-11	mar 22-11-11
22	**DEMOLICIÓN pisos 9,10 y 11**	7 días	mié 09-11-11	mié 16-11-11
23	Desinstalación de artefactos sanitarios	2 días	mié 09-11-11	jue 10-11-11
24	Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler	2 días	jue 10-11-11	vie 11-11-11
25	Desarme de inst. de seguridad actual baños	2 días	jue 10-11-11	vie 11-11-11
26	Desarme de inst. de clima actual en baños	2 días	jue 10-11-11	vie 11-11-11
27	Demolición de cielos	2 días	sáb 12-11-11	mié 14-11-11
28	Demolición de tabiques	4 días	sáb 12-11-11	mié 16-11-11
29	Levante de tabique y pavimentos existentes	2 días	sáb 12-11-11	mié 14-11-11
30	**TABIQUES**	72 días	lun 21-11-11	lun 12-03-12
31	Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO)	14 días	lun 21-11-11	mar 06-12-11
32	Empalmado 1ª cara y aislación	10 días	mié 28-11-11	sáb 10-12-11
33	Instalación de tabiques	4 días	mié 07-12-11	lun 12-12-11
34	Refuerzos metálicos en baños	3 días	mié 07-12-11	sáb 10-12-11
35	Empalmado 2ª cara	10 días	sáb 10-12-11	mié 21-12-11
36	Rectificación medidas Tabique móvil	2 días	mié 14-12-11	jue 15-12-11
37	Instalación Tabique móvil	3 días	vie 16-12-11	lun 19-12-11
38	Tabiques separadores baños	8 días	mié 14-12-11	jue 19-12-11
39	**CIELO, VIGA Y CENEFAS**	32 días	jue 03-12-11	sáb 07-01-12
40	Cielo Seco	20 días	jue 03-12-11	sáb 24-12-11
41	estructura Cielo (runn, platines y cenefas	13 días	jue 01-12-11	vie 16-12-11
42	Empalmado Cielo (runn, platines y cenefas	8 días	sáb 16-12-11	sáb 24-12-11
43	Cielo americano	19 días	sáb 17-12-11	sáb 07-01-12
44	Instalación perfilería (estructura)	14 días	sáb 17-12-11	lun 02-01-12
45	Instalación de palmetas	10 días	mié 28-12-11	sáb 07-01-12
46	Vigas Volcometal	23 días	jue 05-12-11	vie 16-12-11
47	estructura vigas	14 días	jue 01-12-11	jue 15-12-11
48	Empalmado de vigas	8 días	sáb 10-12-11	vie 16-12-11
49	Vigas en estructura metálica	2 días	jue 01-12-11	vie 02-12-11
50	Armado e instalación de vigas metálicas	2 días	jue 01-12-11	vie 02-12-11
51	**TABIQUERÍA DE CRISTAL**	22 días	mié 21-12-11	lun 16-01-12
52	Rectificación de medidas cristales	2 días	mié 21-12-11	jue 21-12-11
53	Instalación de perfiles y cristales	10 días	jue 05-01-12	lun 16-01-12
54	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**	25 días	jue 22-12-11	jue 19-01-12
55	Instalación de Alfombra	8 días	mar 10-01-12	jue 19-01-12
56	Instalación de piso técnico	2 días	mié 28-12-11	mié 29-12-11
57	Instalación de porcelanato mayor	12 días	jue 22-12-11	mié 04-01-12
58	Instalación de piso flotante/laminado	7 días	mié 10-01-12	mié 17-01-12
59	Instalación de revestimiento enchape en hall recepción	7 días	jue 05-01-12	jue 12-01-12
60	**GUARDAPOLVOS**	32 días	vie 28-01-12	mar 31-03-12
61	Instalación de guardapolvos	10 días	vie 28-01-12	mar 21-03-12
62	**PUERTAS**	28 días	mié 21-12-11	lun 23-01-12
63	**P. Madera**	26 días	mié 21-12-11	lun 23-01-12
64	Hidrolocación de medidas	0 días	mié 21-12-11	mié 21-12-11
65	Instalación de bisagras	3 días	lun 23-01-12	mié 11-01-12
66	Instalación de puertas	7 días	lun 16-01-12	lun 23-01-12
67	**P. de cristal**	23 días	mié 21-12-11	lun 16-01-12
68	Hidrolocación de medidas	0 días	mié 21-12-11	mié 21-12-11
69	Instalación de puertas de cristal	3 días	vie 13-01-12	lun 16-01-12
70	**PINTURA**	56 días	sáb 19-11-11	mar 24-01-12
71	Fraqg. y enlucido plateos y muros exteriores	12 días	sáb 19-11-11	lun 02-12-11
72	Preparación de tabiques	14 días	mié 06-12-11	jue 22-12-11
73	Pintura en muros y tabiques 1º mano	8 días	vie 16-12-11	sáb 24-12-11
74	Pintura en muros y tabiques 2º mano	8 días	lun 26-12-11	mié 03-01-12
75	Preparación y empalmado de vigas	8 días	sáb 17-12-11	mié 28-12-11
76	Preparacion y empalmado cielo	8 días	jue 22-12-11	vie 30-12-11
77	Pintura en cielos 1º mano	4 días	sáb 31-12-11	mié 04-01-12
78	Pintura en cielos 2º mano	4 días	jue 05-01-12	lun 09-01-12
79	Pintura vigas	4 días	jue 20-01-12	mié 24-01-12
80	**INSTALACIÓN SANITARIA**	21 días	lun 05-12-11	mar 10-01-12
81	Tubería y ductos atornillados	8 días	lun 05-12-11	mié 14-12-11
82	Inst. cañerías agua potable	6 días	sáb 10-12-11	lun 19-12-11
83	Prueba hidráulica	3 días	mié 21-12-11	jue 22-12-11
84	Inst. de artefactos	3 días	jue 05-01-12	mar 10-01-12
85	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	76 días	jue 17-11-11	mar 14-02-12
86	Electricidad y datos	76 días	jue 17-11-11	mar 14-02-12
87	Canalizaciones por tabiquería	6 días	mié 06-12-11	mar 13-12-11
88	Canalizaciones por piso	6 días	jue 01-12-11	lun 05-12-11
89	Cableado por tabiquería	5 días	mié 14-12-11	lun 19-12-11
90	Cableado por piso	4 días	mar 06-12-11	jue 12-12-11
91	Canalizaciones por piso	7 días	mié 20-12-11	mar 27-12-11
92	Cableado por piso	5 días	mié 28-12-11	lun 02-01-12
93	Canalización perímetro	3 días	mié 28-12-11	vie 30-12-11
94	Cableado perímetro	3 días	sáb 31-12-11	mar 03-01-12
95	Canalización de mobiliario	10 días	sáb 21-01-12	jue 02-02-12
96	Cableado por mobiliario	10 días	lun 30-01-12	jue 09-02-12
97	Instalación de luminarias	10 días	sáb 21-12-11	mié 11-01-12
98	Trabajos en baterías	14 días	jue 22-12-11	mié 04-01-12
99	Arranques electricos para clima	4 días	sáb 16-12-11	mié 20-12-11
100	Instalación de interruptores	3 días	mar 20-12-11	sáb 24-12-11
101	Instalación de faca plates	3 días	mar 10-01-12	jue 12-01-12
102	Instalación banderas Contract	2 días	jue 05-01-12	vie 06-01-12
103	Entrega de racks y tendido por parte del cliente	0 días	vie 06-01-12	vie 06-01-12
104	Instalación y armado de racks y tasador provisto por el cliente	2 días	sáb 07-01-12	lun 09-01-12
105	Trabajos en Racks	11 días	mar 31-01-12	sáb 11-02-12
106	Traslado e instalación de equipos activos por parte del cliente	4 días	jue 09-02-12	lun 13-02-12
107	Certificación	2 días	vie 10-02-12	lun 13-02-12
108	Habilitación	2 días	sáb 11-02-12	mié 14-02-12
109	**CORRIENTES DÉBILES**	53 días	mar 06-12-11	lun 06-02-12
110	Control de acceso	38 días	mié 14-12-11	mar 24-01-12
111	Cableado	4 días	mié 14-12-11	sáb 17-12-11
112	Instalación de dispositivo Control	3 días	mié 04-01-12	vie 06-01-12
113	Instalación de retenedores	2 días	mar 17-01-12	mié 18-01-12
114	Instalación de pulsadores	2 días	vie 20-01-12	sáb 21-01-12
115	Pruebas y puesta en marcha	2 días	vié 23-01-12	lun 24-01-12
116	Cctv	53 días	mar 06-12-11	lun 06-02-12
117	Canalización para cámaras	2 días	mar 06-12-11	vie 09-12-11
118	Cableado para cámaras	3 días	sáb 10-12-11	lun 12-12-11
119	Instalación de cámaras	2 días	mar 10-01-12	mié 11-01-12
120	Conexión del sistema	2 días	sáb 04-02-12	lun 06-02-12
121	**CLIMA**	40 días	jué 29-11-11	lun 09-01-12
122	Trazado y democión de ubicación de equipos	2 días	mié 21-11-11	jue 24-11-11
123	Reubicación, cielo y montaje de equipos de clima.	6 días	jue 29-11-11	sáb 03-12-11
124	Inst. de cañones y tuberías (Reubicación e instalación de nuevos tramos)	10 días	mié 23-11-11	sáb 03-12-11
125	Inst de tubos de desagüe	3 días	mié 20-11-11	mié 23-11-11
126	Prueba sobre	3 días	sáb 26-12-11	mar 27-12-11
127	Instalación de plenos y ductos en hojalatería.	12 días	vie 02-12-11	mié 18-12-11
128	Conexión electrica de equipos	3 días	mié 21-12-11	vie 23-12-11
129	Instalación de mangas flexibles	7 días	jue 15-12-11	jue 22-12-11
130	Instalación de bricolas y rejillas	3 días	vie 22-12-11	vie 30-12-11
131	Instalación de termostatos	2 días	mié 04-01-12	jue 05-01-12
132	Aprobación y certificación de LG	3 días	mié 28-12-11	vie 30-12-11
133	Prueba y puesta en marcha	2 días	vie 06-01-12	lun 09-01-12
134	**SEGURIDAD**	29 días	mié 06-12-11	vie 20-01-12
135	Detección	26 días	mié 06-12-11	lun 16-01-12
136	Canalización de detección	6 días	mié 06-12-11	mar 13-12-11
137	Cableado de detectores	3 días	sáb 14-12-11	lun 16-12-11
138	Instalación de detectores	2 días	lun 04-01-12	mié 11-01-12
139	Conexión a central	2 días	jue 12-01-12	vie 13-01-12
140	Puesta en marcha	2 días	sáb 14-01-12	lun 16-01-12
141	**BOMBEOS**	20 días	mié 07-12-11	vie 20-01-12
142	Red Piping matriz de agua	10 días	mié 07-12-11	lun 19-12-11
143	Instalación y bajada de velas	8 días	mar 03-01-12	mié 11-01-12
144	Pruebas de presión	2 días	jue 12-01-12	sáb 14-01-12
145	Instalación de aspersores	3 días	lun 16-01-12	mié 18-01-12
146	Pruebas y puesta en marcha	2 días	jué 19-01-12	vie 20-01-12
147	**CORTINAS**	20 días	mié 21-12-11	vie 13-01-12
148	Rectificación de medidas	0 días	mié 21-12-11	mié 21-12-11
149	Instalación de cortinas	8 días	mar 10-01-12	vie 13-01-12
150	**MOBILIARIO ESPECIAL**	30 días	vie 27-01-12	mar 07-02-12
151	Instalacion mobiliario especial	10 días	vie 27-01-12	mar 07-02-12
152	**INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LÍNEA**	17 días	mié 17-01-12	lun 30-01-12
153	Llegada de mobiliario a obra	0 días	mié 17-01-12	mié 17-01-12
154	Instalación y armado	12 días	mar 17-01-12	lun 30-01-12
155	**ASEO**	5 días	mié 15-02-12	lun 20-02-12
156	aseo y visir	5 días	mié 15-02-12	lun 20-02-12
157	**ENTREGA DE OBRA**	0 días	lun 20-02-12	lun 20-02-12
158	Entrega provisoria de obra	0 días	lun 20-02-12	lun 20-02-12



Proyecto: Plan de obra Cencosud
Fecha: Jun 14-11-11