Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% trabajo completado	% completado
1	**OBRA SUPORT**	**64 días**	**lun 12/08/13**	**sáb 12/10/13**		**0%**	**46%**
2	Inicio de obra	0 días	lun 12/08/13	lun 12/08/13		100%	100%
3	**DEMOLICIONES**	**7 días**	**lun 12/08/13**	**lun 19/08/13**		**100%**	**100%**
4	Descolocación de frentes en cristal .Interior	2 días	lun 12/08/13	mar 13/08/13	2	100%	100%
5	Trabajos de demolición de cielorraso en placa de roca de yeso	2 días	mar 13/08/13	lun 12/08/13; 4FC+1 día		100%	100%
6	Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m	3 días	vie 16/08/13	lun 19/08/13	4	100%	100%
67	**INSTALACION SANITARIA**	**5 días**	**mar 27/08/13**	**sáb 31/08/13**		**100%**	**100%**
68	Instalación sanitaria en coffee (incluido alojamiento)	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	44+1 día	100%	100%
69	**INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO**	**5 días**	**mié 28/08/13**	**lun 02/09/13**		**100%**	**100%**
70	Cortinamiento de aprinkleis	1 día	mié 28/08/13	lun 02/09/13; 44+1+10 días		100%	100%
26	**HERRERIA**	**5 días**	**mié 28/08/13**	**lun 02/09/13**		**100%**	**100%**
29	Puerta contra incendio F60	2 días	mié 28/08/13	jue 29/08/13	9	100%	100%
27	soporte guías de puertas plegadizas y/o corredizas	2 días	mié 28/08/13	vie 30/08/13; 44+1+10 días		100%	100%
28	soporte puerta blindex	2 días	sáb 31/08/13	lun 02/09/13; 4,37		100%	100%
7	**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**19 días**	**lun 19/08/13**	**lun 09/09/13**		**0%**	**87%**
8	Ejecución de estructura	4 días	lun 19/08/13	jue 22/08/13	64+1 día	100%	100%
9	Emplacado de 1ª cara	4 días	vie 23/08/13	mar 27/08/13	8	100%	100%
10	Emplacado de 2ª cara	5 días	lun 02/09/13	vie 06/09/13	9;48;54;58	0%	80%
11	Sobre tabiques	2 días	sáb 07/09/13	lun 09/09/13	10	100%	100%
12	**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**8 días**	**mié 11/09/13**	**jue 19/09/13**		**0%**	**75%**
13	Ejecución de cielorraso continuo	2,2 días	mié 11/09/13	vie 13/09/13	10;11;31;3	0%	70%
15	**CIELORRASO MODULAR**	**7 días**	**vie 20/09/13**	**vie 27/09/13**		**0%**	**0%**
19	Armado de nuevos cielorraso modular	4 días	vie 20/09/13	mar 24/09/13	13	0%	0%
16	Nivelación de cielorraso existente	3 días	mié 25/09/13	vie 27/09/13	15	0%	0%
20	**PINTURA**	**20 días**	**jue 05/09/13**	**vie 27/09/13**		**0%**	**0%**
30	Preparación y pintura muros y tabiques lates estirado	19 días	jue 05/09/13	jue 26/09/13	19;1;-J días	0%	0%
21	Preparación y pintura cielorraso lates común	7 días	vie 20/09/13	vie 27/09/13	13	0%	0%
17	**PISOS ALFOMBRADOS**	**42 días**	**lun 12/08/13**	**sáb 28/09/13**		**0%**	**83%**
18	Definición/Compra de alfombra	10 días	lun 12/08/13	jue 22/08/13		100%	100%
19	Instalación de alfombra modular	2 días	vie 27/09/13	sáb 28/09/13	18FC+30 días;30	0%	0%
20	**PISOS TECNICOS**	**42 días**	**lun 12/08/13**	**sáb 28/09/13**		**0%**	**88%**
27	Definición/Compra de piso técnico	15 días	lun 12/08/13	mié 28/08/13		100%	100%
28	Instalación de piso técnico	2 días	vie 27/09/13	sáb 28/09/13	27FC+15 días;30	0%	0%
22	**CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES**	**29 días**	**mié 28/08/13**	**lun 30/09/13**		**0%**	**0%**
24	Puerta placa	2 días	mié 28/08/13	jue 29/08/13	9	0%	0%
25	Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida	2 días	vie 27/09/13	sáb 28/09/13	30	0%	0%
23	Mueble de cocina bajo	2 días	vie 27/09/13	lun 30/09/13	30	0%	0%
66	**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**30 días**	**mar 27/08/13**	**lun 30/09/13**		**0%**	**50%**
68	Instalación de cañerías de nuevo split en DC	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	9FC-1 día	0%	0%
67	Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout	10 días	mié 28/08/13	sáb 07/09/13	9FC+10 días	0%	90%
69	Instalación de split	3 días	vie 27/09/13	lun 30/09/13	30;68	0%	0%
40	**MESADAS**	**2 días**	**mar 01/10/13**	**mié 02/10/13**		**0%**	**0%**
60	Instalación de mesada Granito NEGRO BRASIL	2 días	mar 01/10/13	mié 02/10/13	63	0%	0%
72	**CORTINAS Y PERSIANAS**	**3 días**	**lun 30/09/13**	**mié 02/10/13**		**0%**	**0%**
73	Instalación de cortinas	3 días	lun 30/09/13	mié 02/10/13	19	0%	0%
75	**MUEBLES ESPECIALES**	**49 días**	**lun 12/08/13**	**sáb 07/10/13**		**0%**	**0%**
77	Definición y Compra de Equipamiento Caporoso (COMPRA EL CLIENTE GIULIANI)	10 días	lun 12/08/13	jue 22/08/13		0%	0%
79	Mueble de recepción (mesa y barra coffee)	2 días	lun 30/09/13	mar 01/10/13	19	0%	0%
78	Mueble de guardado	4 días	lun 30/09/13	jue 03/10/13	19	0%	0%
76	Armado de Equipamiento GIULIANI	4 días	jue 03/10/13	sáb 07/10/13	77;C+30 días;16	0%	0%
20	**PISOS DE MADERA / FLOTANTES**	**47 días**	**lun 12/08/13**	**vie 04/10/13**		**0%**	**88%**
21	Definición/Compra de piso flotante	15 días	lun 12/08/13	mié 28/08/13		100%	100%
22	Instalación de piso flotante	2 días	jue 03/10/13	vie 04/10/13	21FC+30 días;30	0%	0%
23	**PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA**	**47 días**	**lun 12/08/13**	**vie 04/10/13**		**0%**	**88%**
24	Definición/Compra de piso vinílico	15 días	lun 12/08/13	mié 28/08/13		100%	100%
25	Instalación de piso vinílico	2 días	jue 03/10/13	vie 04/10/13	24FC+30 días;30	0%	0%
62	**CRISTALES**	**8 días**	**lun 30/09/13**	**mar 08/10/13**		**0%**	**0%**
63	Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral	4 días	lun 30/09/13	jue 03/10/13	60;79	0%	0%
64	Puerta De cristal	2 días	vie 04/10/13	sáb 05/10/13	41	0%	0%
42	Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio	1 día	lun 07/10/13	lun 07/10/13	42	0%	0%
65	Revestimiento de cristal en recepción	1 día	mar 08/10/13	mar 08/10/13	63	0%	0%
70	**GRAFICA Y SEÑALIZACION**	**4 días**	**vie 04/10/13**	**mar 08/10/13**		**0%**	**0%**
71	Colocación de vinilos	4 días	vie 04/10/13	mar 08/10/13	41	0%	0%
51	**INSTALACION ELECTRICA**	**51 días**	**lun 12/08/13**	**mié 09/10/13**		**0%**	**44%**
52	Electricidad de obra	2 días	lun 12/08/13	mié 14/08/13	2	100%	100%
53	Colocación de bandejas en piso	10 días	mié 20/08/13	mié 20/08/13	9	100%	100%
54	Colocación de cañería para piso y en tabiques	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	9FC-1 día	0%	80%
55	Cañerías Multimedia	5 días	mar 27/08/13	sáb 31/08/13	44+1 día	0%	70%
57	Cableado iluminación	15 días	jue 15/08/13	sáb 31/08/13	52	0%	75%
58	Cañerías vacías dentro de cielorraso para CA	8 días	lun 02/09/13	mar 10/09/13	4;54	0%	20%
59	Cableado tensión comun y dedicada	10 días	sáb 31/08/13	mié 11/09/13	52	0%	20%
60	Cableado estructurado	10 días	jue 12/09/13	lun 23/09/13	58	0%	30%
62	Colocación de Face Plate en puestos de trabajo	5 días	vie 27/09/13	mié 02/10/13	60	0%	0%
63	Adecuación de tablero seccional	6 días	mié 24/09/13	jue 03/10/13	58;60	0%	0%
64	Cableado de puestos	2 días	lun 07/10/13	mar 08/10/13	56FC-1 día	0%	0%
61	Armado de racks, patch panels, patch cords	6 días	jue 03/10/13	mié 09/10/13	60;FC-1 día;5MC-1 día	0%	0%
65	**INSTALACION CONTROL DE ACCESO**	**5 días**	**vie 04/10/13**	**mié 09/10/13**		**0%**	**0%**
66	Instalación de control de acceso	5 días	vie 04/10/13	mié 09/10/13	56;61	0%	0%
79	**VARIOS**	**6 días**	**lun 07/10/13**	**sáb 12/10/13**		**0%**	**25%**
80	Detalles terminaciones (Prestilniranes, zócalos, artefactos de iluminación, limpieza, accesorios)	6 días	lun 07/10/13	sáb 12/10/13	63;FC-1 día	0%	25%

Fecha: mar 10/09/13 | Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite