Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	% completado	Costo real	Costo restante	% trabajo completado
1		**Obra PAREXEL 1 PISO**	**28 días**	**mar 21/01/14**	**vie 28/02/14**		**$ 835.006,55**	**17%**	**$ 139.056,35**	**$ 695.950,20**	**0%**
2	✓	**Preliminares**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 19.156,00**	**100%**	**$ 19.156,00**	**$ 0,00**	**100%**
3	✓	Preliminares	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 19.156,00	100%	$ 19.156,00	$ 0,00	100%
4		**Demoliciones**	**3 días**	**mar 21/01/14**	**vie 24/01/14**		**$ 4.271,40**	**25%**	**$ 1.067,85**	**$ 3.203,55**	**0%**
5		Contratacion por alquiler de volquete.	3 días	mar 21/01/14	vie 24/01/14		$ 2.034,00	25%	$ 508,50	$ 1.525,50	0%
6		Mano de obra para carga y descarga de volquetes	3 días	mar 21/01/14	vie 24/01/14		$ 2.237,40	25%	$ 559,35	$ 1.678,05	0%
7		**Albañileria**	**5 días**	**mar 21/01/14**	**mar 28/01/14**		**$ 10.500,00**	**25%**	**$ 2.625,00**	**$ 7.875,00**	**0%**
8		Ayuda de gremios	5 días	mar 21/01/14	mar 28/01/14		$ 10.500,00	25%	$ 2.625,00	$ 7.875,00	0%
9		**Tabiques en placa de roca de yeso**	**14 días**	**mié 22/01/14**	**mar 11/02/14**	**2**	**$ 75.761,40**	**20%**	**$ 14.256,00**	**$ 61.505,40**	**0%**
10		Aislaciones	2 días	mié 22/01/14	vie 24/01/14		$ 15.515,50	0%	$ 0,00	$ 15.515,50	0%
11		Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm	10 días	vie 24/01/14	vie 07/02/14	5	$ 31.680,00	45%	$ 14.256,00	$ 17.424,00	0%
12		Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 10.972,50	0%	$ 0,00	$ 10.972,50	0%
13		Encuentro entre tabique y curtain wall	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 2.860,00	0%	$ 0,00	$ 2.860,00	0%
14		Cantonera en arista (provisión y colocación)	1 día	vie 07/02/14	lun 10/02/14	11	$ 2.479,40	0%	$ 0,00	$ 2.479,40	0%
15		Perfil buña Z	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 6.578,00	0%	$ 0,00	$ 6.578,00	0%
16		Refuerzo de madera de 1" x 2"	1 día	vie 24/01/14	sáb 25/01/14	10	$ 3.520,00	0%	$ 0,00	$ 3.520,00	0%
17		Apertura y cierre para pase de instalaciones varias, incluye ta	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 1.980,00	0%	$ 0,00	$ 1.980,00	0%
18		Colocación de puerta simple estandar, incluye refuerzo mader	1 día	vie 07/02/14	lun 10/02/14	11	$ 176,00	0%	$ 0,00	$ 176,00	0%
19		**Cielorraso en placa de roca de yeso**	**5 días**	**mié 22/01/14**	**mié 29/01/14**		**$ 14.489,20**	**45%**	**$ 6.520,14**	**$ 7.969,06**	**0%**
20		Banda de ajuste	5 días	mié 22/01/14	mié 29/01/14	3	$ 14.489,20	45%	$ 6.520,14	$ 7.969,06	0%
21		**Cielorraso modular**	**2 días**	**mié 29/01/14**	**vie 31/01/14**		**$ 37.752,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 37.752,00**	**0%**
22		Ajuste y recolocacion de placas	2 días	mié 29/01/14	vie 31/01/14	20	$ 37.752,00	0%	$ 0,00	$ 37.752,00	0%
23		**Pisos alfombrados**	**25 días**	**mié 22/01/14**	**mié 26/02/14**		**$ 29.150,00**	**14%**	**$ 4.158,00**	**$ 24.992,00**	**0%**
24	✓	Retiro de alfombra modular	1 día	mié 22/01/14	jue 23/01/14	3	$ 4.158,00	100%	$ 4.158,00	$ 0,00	100%
25		Reinstalación de alfombra existente, incluye provisión de adhe	1 día	mié 19/02/14	jue 20/02/14	45;29	$ 10.164,00	0%	$ 0,00	$ 10.164,00	0%
26		Lavado de alfombra	4 días	jue 20/02/14	mié 26/02/14	25	$ 14.168,00	0%	$ 0,00	$ 14.168,00	0%
27		Varilla de aluminio anodizado, con terminación natural (provis	1 día	jue 20/02/14	vie 21/02/14	25	$ 660,00	0%	$ 0,00	$ 660,00	0%
28		**Pisos tecnicos**	**3 días**	**vie 14/02/14**	**mié 19/02/14**		**$ 20.790,00**	**30%**	**$ 6.237,00**	**$ 14.553,00**	**0%**
29		Desarme y recolocación de piso técnico existente	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 20.790,00	30%	$ 6.237,00	$ 14.553,00	0%
30		**Zocalos**	**2 días**	**vie 07/02/14**	**mar 11/02/14**		**$ 4.048,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 4.048,00**	**0%**
31		Colocacion de zocalos	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 4.048,00	0%	$ 0,00	$ 4.048,00	0%
32		**Pintura**	**13 días**	**mié 29/01/14**	**lun 17/02/14**		**$ 37.141,50**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 37.141,50**	**0%**
33		Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,	5 días	mié 29/01/14	mié 05/02/14	20	$ 12.012,00	0%	$ 0,00	$ 12.012,00	0%
34		Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sir	2 días	lun 10/02/14	mié 12/02/14	18	$ 181,50	0%	$ 0,00	$ 181,50	0%
35		Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sinte	2 días	lun 10/02/14	mié 12/02/14	18	$ 198,00	0%	$ 0,00	$ 198,00	0%
36		Preparación y pintado de muros y tabiques con látex acrílico	4 días	vie 07/02/14	jue 13/02/14	22;11	$ 15.840,00	0%	$ 0,00	$ 15.840,00	0%
37		Pintura columnas	2 días	jue 13/02/14	lun 17/02/14	36	$ 8.910,00	0%	$ 0,00	$ 8.910,00	0%
38		**Herreria**	**1 día**	**vie 07/02/14**	**lun 10/02/14**		**$ 10.560,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 10.560,00**	**0%**
39		Refuerzos	1 día	vie 07/02/14	lun 10/02/14	11	$ 10.560,00	0%	$ 0,00	$ 10.560,00	0%
40		**Cristales**	**5 días**	**lun 17/02/14**	**lun 24/02/14**		**$ 108.592,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 108.592,00**	**0%**
41		Cristal laminado 5 + 5 mm incoloro, con PVB de 0,38 mm; bor	2 días	lun 17/02/14	mié 19/02/14	32	$ 76.912,00	0%	$ 0,00	$ 76.912,00	0%
42		Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro	3 días	mié 19/02/14	lun 24/02/14	41	$ 31.680,00	0%	$ 0,00	$ 31.680,00	0%
43		**Instalacion electrica**	**23 días**	**mar 21/01/14**	**vie 21/02/14**		**$ 92.340,30**	**14%**	**$ 16.831,20**	**$ 75.509,10**	**0%**
44	✓	Desarme de instalaciones existentes	2 días	mar 21/01/14	jue 23/01/14		$ 12.560,00	100%	$ 12.560,00	$ 0,00	100%
45		Canalizaciones	3 días	mar 11/02/14	vie 14/02/14	5;17	$ 21.356,00	20%	$ 4.271,20	$ 17.084,80	0%
46		Cableado de puestos	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 36.212,00	0%	$ 0,00	$ 36.212,00	0%
47		Reubicacion de artefactos de iluminacion	3 días	mar 11/02/14	vie 14/02/14	17	$ 4.560,00	0%	$ 0,00	$ 4.560,00	0%
48		Canalizaciones tensiones debiles	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 6.253,00	0%	$ 0,00	$ 6.253,00	0%
49		Reubicaciones cajas de piso	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 4.852,00	0%	$ 0,00	$ 4.852,00	0%
50		Tareas en tablero. Balanceo de circuitos	2 días	mié 19/02/14	vie 21/02/14	46	$ 6.547,30	0%	$ 0,00	$ 6.547,30	0%
51		**Cableado estructurado**	**2 días**	**jue 23/01/14**	**sáb 25/01/14**		**$ 23.620,00**	**20%**	**$ 4.724,00**	**$ 18.896,00**	**0%**
52		Reubicacion de cableado	2 días	jue 23/01/14	sáb 25/01/14	44	$ 23.620,00	20%	$ 4.724,00	$ 18.896,00	0%
53		**Instalacion de aire acondicionado**	**4 días**	**mié 29/01/14**	**mar 04/02/14**		**$ 23.928,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 23.928,00**	**0%**
54		Reubicacion de bocas	1 día	mié 29/01/14	jue 30/01/14	20	$ 4.928,00	0%	$ 0,00	$ 4.928,00	0%
55		Colocacion de nuevas bocas de inyeccion y retorno	3 días	jue 30/01/14	mar 04/02/14	54	$ 19.000,00	0%	$ 0,00	$ 19.000,00	0%
56		**Grafica y señalizacion**	**2 días**	**lun 24/02/14**	**mié 26/02/14**		**$ 5.362,50**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 5.362,50**	**0%**
57		Vinilos sobre cristales	2 días	lun 24/02/14	mié 26/02/14	42	$ 5.362,50	0%	$ 0,00	$ 5.362,50	0%
58		**Cortinas**	**4 días**	**jue 13/02/14**	**mié 19/02/14**		**$ 76.378,80**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 76.378,80**	**0%**
59		Colocacion de cortinas blackout	4 días	jue 13/02/14	mié 19/02/14	33;36	$ 76.378,80	0%	$ 0,00	$ 76.378,80	0%
60		**Muebles especiales**	**2 días**	**lun 24/02/14**	**mié 26/02/14**		**$ 14.630,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 14.630,00**	**0%**
61		Provision de mobiliario	2 días	lun 24/02/14	mié 26/02/14	42	$ 14.630,00	0%	$ 0,00	$ 14.630,00	0%
62		**Mobiliario existente**	**19 días**	**mié 22/01/14**	**mar 18/02/14**		**$ 36.300,00**	**25%**	**$ 18.150,00**	**$ 18.150,00**	**0%**
63	✓	Desarme de mobiliario existente	1 día	mié 22/01/14	jue 23/01/14	3	$ 18.150,00	100%	$ 18.150,00	$ 0,00	100%
64		Rearmado de mobiliario existente	3 días	jue 13/02/14	mar 18/02/14	36	$ 18.150,00	0%	$ 0,00	$ 18.150,00	0%
65		**Limpieza**	**28 días**	**mar 21/01/14**	**vie 28/02/14**		**$ 16.632,00**	**19%**	**$ 2.156,00**	**$ 14.476,00**	**0%**
66		Limpieza de obra diaria	21 días	mar 21/01/14	mié 19/02/14	3	$ 8.624,00	25%	$ 2.156,00	$ 6.468,00	0%
67		Limpieza de obra final	7 días	mié 19/02/14	vie 28/02/14	66	$ 8.008,00	0%	$ 0,00	$ 8.008,00	0%
68	✓	**Varios**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 4.520,00**	**100%**	**$ 4.520,00**	**$ 0,00**	**100%**
69	✓	Seguros	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 4.520,00	100%	$ 4.520,00	$ 0,00	100%
70		**Hornorarios profesionales**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 52.128,00**	**57%**	**$ 21.111,84**	**$ 31.016,16**	**0%**
71	✓	Proyecto y documentacion de obra	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 15.638,40	100%	$ 15.638,40	$ 0,00	100%
72		Direccion de obra	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 36.489,60	15%	$ 5.473,44	$ 31.016,16	0%
73		**Gastos generales y beneficio**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 116.955,45**	**15%**	**$ 17.543,32**	**$ 99.412,13**	**0%**
74		Gastos generales y beneficios	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 116.955,45	15%	$ 17.543,32	$ 99.412,13	0%



Proyecto: Proyect PAREXEL semana
Fecha: mar 11/03/14

Tarea | Guía de proyectos: tareas críticas | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite