Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	% completado	Costo real	Costo restante	% trabajo completado
1		**Obra PAREXEL 1 PISO**	**28 días**	**mar 21/01/14**	**vie 28/02/14**		**$ 835.006,55**	**60%**	**$ 421.117,80**	**$ 413.888,76**	**0%**
2	✓	**Preliminares**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 19.156,00**	**100%**	**$ 19.156,00**	**$ 0,00**	**100%**
3	✓	Preliminares	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 19.156,00	100%	$ 19.156,00	$ 0,00	100%
4		**Demoliciones**	**3 días**	**mar 21/01/14**	**vie 24/01/14**		**$ 4.271,40**	**50%**	**$ 2.135,70**	**$ 2.135,70**	**0%**
5		Contratacion por alquiler de volquete.	3 días	mar 21/01/14	vie 24/01/14		$ 2.034,00	50%	$ 1.017,00	$ 1.017,00	0%
6		Mano de obra para carga y descarga de volquetes	3 días	mar 21/01/14	vie 24/01/14		$ 2.237,40	50%	$ 1.118,70	$ 1.118,70	0%
7		**Albañileria**	**5 días**	**mar 21/01/14**	**mar 28/01/14**		**$ 10.500,00**	**75%**	**$ 7.875,00**	**$ 2.625,00**	**0%**
8		Ayuda de gremios	5 días	mar 21/01/14	mar 28/01/14		$ 10.500,00	75%	$ 7.875,00	$ 2.625,00	0%
9	✓	**Tabiques en placa de roca de yeso**	**14 días**	**mié 22/01/14**	**mar 11/02/14**	**2**	**$ 75.761,40**	**100%**	**$ 75.761,40**	**$ 0,00**	**100%**
10	✓	Aislaciones	2 días	mié 22/01/14	vie 24/01/14		$ 15.515,50	100%	$ 15.515,50	$ 0,00	100%
11	✓	Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm	10 días	vie 24/01/14	vie 07/02/14	5	$ 31.680,00	100%	$ 31.680,00	$ 0,00	100%
12	✓	Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 10.972,50	100%	$ 10.972,50	$ 0,00	100%
13	✓	Encuentro entre tabique y curtain wall	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 2.860,00	100%	$ 2.860,00	$ 0,00	100%
14	✓	Cantonera en arista (provisión y colocación)	1 día	vie 07/02/14	lun 10/02/14	11	$ 2.479,40	100%	$ 2.479,40	$ 0,00	100%
15	✓	Perfil buña Z	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 6.578,00	100%	$ 6.578,00	$ 0,00	100%
16	✓	Refuerzo de madera de 1" x 2"	1 día	vie 24/01/14	sáb 25/01/14	10	$ 3.520,00	100%	$ 3.520,00	$ 0,00	100%
17	✓	Apertura y cierre para pase de instalaciones varias, incluye tap	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 1.980,00	100%	$ 1.980,00	$ 0,00	100%
18	✓	Colocación de puerta simple estandar, incluye refuerzo mader	1 día	vie 07/02/14	lun 10/02/14	11	$ 176,00	100%	$ 176,00	$ 0,00	100%
19	✓	**Cielorraso en placa de roca de yeso**	**5 días**	**mié 22/01/14**	**mié 29/01/14**		**$ 14.489,20**	**100%**	**$ 14.489,20**	**$ 0,00**	**100%**
20	✓	Banda de ajuste	5 días	mié 22/01/14	mié 29/01/14	3	$ 14.489,20	100%	$ 14.489,20	$ 0,00	100%
21	✓	**Cielorraso modular**	**2 días**	**mié 29/01/14**	**vie 31/01/14**		**$ 37.752,00**	**100%**	**$ 37.752,00**	**$ 0,00**	**100%**
22	✓	Ajuste y recolocacion de placas	2 días	mié 29/01/14	vie 31/01/14	20	$ 37.752,00	100%	$ 37.752,00	$ 0,00	100%
23		**Pisos alfombrados**	**25 días**	**mié 22/01/14**	**mié 26/02/14**		**$ 29.150,00**	**14%**	**$ 4.158,00**	**$ 24.992,00**	**0%**
24	✓	Retiro de alfombra modular	1 día	mié 22/01/14	jue 23/01/14	3	$ 4.158,00	100%	$ 4.158,00	$ 0,00	100%
25		Reinstalación de alfombra existente, incluye provisión de adhe	1 día	mié 19/02/14	jue 20/02/14	45;29	$ 10.164,00	0%	$ 0,00	$ 10.164,00	0%
26		Lavado de alfombra	4 días	jue 20/02/14	mié 26/02/14	25	$ 14.168,00	0%	$ 0,00	$ 14.168,00	0%
27		Varilla de aluminio anodizado, con terminación natural (provis	1 día	jue 20/02/14	vie 21/02/14	25	$ 660,00	0%	$ 0,00	$ 660,00	0%
28		**Pisos tecnicos**	**3 días**	**vie 14/02/14**	**mié 19/02/14**		**$ 20.790,00**	**60%**	**$ 12.474,00**	**$ 8.316,00**	**0%**
29		Desarme y recolocación de piso técnico existente	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 20.790,00	60%	$ 12.474,00	$ 8.316,00	0%
30		**Zocalos**	**2 días**	**vie 07/02/14**	**mar 11/02/14**		**$ 4.048,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 4.048,00**	**0%**
31		Colocacion de zocalos	2 días	vie 07/02/14	mar 11/02/14	11	$ 4.048,00	0%	$ 0,00	$ 4.048,00	0%
32		**Pintura**	**13 días**	**mié 29/01/14**	**lun 17/02/14**		**$ 37.141,50**	**17%**	**$ 6.006,00**	**$ 31.135,50**	**0%**
33		Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,:	5 días	mié 29/01/14	mié 05/02/14	20	$ 12.012,00	50%	$ 6.006,00	$ 6.006,00	0%
34		Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sin	2 días	lun 10/02/14	mié 12/02/14	18	$ 181,50	0%	$ 0,00	$ 181,50	0%
35		Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sinté	2 días	lun 10/02/14	mié 12/02/14	18	$ 198,00	0%	$ 0,00	$ 198,00	0%
36		Preparación y pintado de muros y tabiques con látex acrílico	4 días	vie 07/02/14	jue 13/02/14	22;11	$ 15.840,00	0%	$ 0,00	$ 15.840,00	0%
37		Pintura columnas	2 días	jue 13/02/14	lun 17/02/14	36	$ 8.910,00	0%	$ 0,00	$ 8.910,00	0%
38	✓	**Herreria**	**1 día**	**vie 07/02/14**	**lun 10/02/14**		**$ 10.560,00**	**100%**	**$ 10.560,00**	**$ 0,00**	**100%**
39	✓	Refuerzos	1 día	vie 07/02/14	lun 10/02/14	11	$ 10.560,00	100%	$ 10.560,00	$ 0,00	100%
40		**Cristales**	**5 días**	**lun 17/02/14**	**lun 24/02/14**		**$ 108.592,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 108.592,00**	**0%**
41		Cristal laminado 5 + 5 mm incoloro, con PVB de 0,38 mm; bon	2 días	lun 17/02/14	mié 19/02/14	32	$ 76.912,00	0%	$ 0,00	$ 76.912,00	0%
42		Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro	3 días	mié 19/02/14	lun 24/02/14	41	$ 31.680,00	0%	$ 0,00	$ 31.680,00	0%
43		**Instalacion electrica**	**23 días**	**mar 21/01/14**	**vie 21/02/14**		**$ 92.340,30**	**91%**	**$ 80.013,65**	**$ 12.326,65**	**0%**
44	✓	Desarme de instalaciones existentes	2 días	mar 21/01/14	jue 23/01/14		$ 12.560,00	100%	$ 12.560,00	$ 0,00	100%
45	✓	Canalizaciones	3 días	mar 11/02/14	vie 14/02/14	5;17	$ 21.356,00	100%	$ 21.356,00	$ 0,00	100%
46		Cableado de puestos	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 36.212,00	75%	$ 27.159,00	$ 9.053,00	0%
47	✓	Reubicacion de artefactos de iluminacion	3 días	mar 11/02/14	vie 14/02/14	17	$ 4.560,00	100%	$ 4.560,00	$ 0,00	100%
48	✓	Canalizaciones tensiones debiles	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 6.253,00	100%	$ 6.253,00	$ 0,00	100%
49	✓	Reubicaciones cajas de piso	3 días	vie 14/02/14	mié 19/02/14	45	$ 4.852,00	100%	$ 4.852,00	$ 0,00	100%
50		Tareas en tablero. Balanceo de circuitos	2 días	mié 19/02/14	vie 21/02/14	46	$ 6.547,30	50%	$ 3.273,65	$ 3.273,65	0%
51	✓	**Cableado estructurado**	**2 días**	**jue 23/01/14**	**sáb 25/01/14**		**$ 23.620,00**	**100%**	**$ 23.620,00**	**$ 0,00**	**100%**
52	✓	Reubicacion de cableado	2 días	jue 23/01/14	sáb 25/01/14	44	$ 23.620,00	100%	$ 23.620,00	$ 0,00	100%
53		**Instalacion de aire acondicionado**	**4 días**	**mié 29/01/14**	**mar 04/02/14**		**$ 23.928,00**	**25%**	**$ 4.928,00**	**$ 19.000,00**	**0%**
54	✓	Reubicacion de bocas	1 día	mié 29/01/14	jue 30/01/14	20	$ 4.928,00	100%	$ 4.928,00	$ 0,00	100%
55		Colocacion de nuevas bocas de inyeccion y retorno	3 días	jue 30/01/14	mar 04/02/14	54	$ 19.000,00	0%	$ 0,00	$ 19.000,00	0%
56		**Grafica y señalizacion**	**2 días**	**lun 24/02/14**	**mié 26/02/14**		**$ 5.362,50**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 5.362,50**	**0%**
57		Vinilos sobre cristales	2 días	lun 24/02/14	mié 26/02/14	42	$ 5.362,50	0%	$ 0,00	$ 5.362,50	0%
58		**Cortinas**	**4 días**	**jue 13/02/14**	**mié 19/02/14**		**$ 76.378,80**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 76.378,80**	**0%**
59		Colocacion de cortinas blackout	4 días	jue 13/02/14	mié 19/02/14	33;36	$ 76.378,80	0%	$ 0,00	$ 76.378,80	0%
60		**Muebles especiales**	**2 días**	**lun 24/02/14**	**mié 26/02/14**		**$ 14.630,00**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 14.630,00**	**0%**
61		Provision de mobiliario	2 días	lun 24/02/14	mié 26/02/14	42	$ 14.630,00	0%	$ 0,00	$ 14.630,00	0%
62		**Mobiliario existente**	**19 días**	**mié 22/01/14**	**mar 18/02/14**		**$ 36.300,00**	**25%**	**$ 18.150,00**	**$ 18.150,00**	**0%**
63	✓	Desarme de mobiliario existente	1 día	mié 22/01/14	jue 23/01/14	3	$ 18.150,00	100%	$ 18.150,00	$ 0,00	100%
64		Rearmado de mobiliario existente	3 días	jue 13/02/14	mar 18/02/14	36	$ 18.150,00	0%	$ 0,00	$ 18.150,00	0%
65		**Limpieza**	**28 días**	**mar 21/01/14**	**vie 28/02/14**		**$ 16.632,00**	**63%**	**$ 7.157,92**	**$ 9.474,08**	**0%**
66		Limpieza de obra diaria	21 días	mar 21/01/14	mié 19/02/14	3	$ 8.624,00	83%	$ 7.157,92	$ 1.466,08	0%
67		Limpieza de obra final	7 días	mié 19/02/14	vie 28/02/14	66	$ 8.008,00	0%	$ 0,00	$ 8.008,00	0%
68	✓	**Varios**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 4.520,00**	**100%**	**$ 4.520,00**	**$ 0,00**	**100%**
69	✓	Seguros	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 4.520,00	100%	$ 4.520,00	$ 0,00	100%
70		**Hornorarios profesionales**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 52.128,00**	**75%**	**$ 33.883,20**	**$ 18.244,80**	**0%**
71	✓	Proyecto y documentacion de obra	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 15.638,40	100%	$ 15.638,40	$ 0,00	100%
72		Direccion de obra	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 36.489,60	50%	$ 18.244,80	$ 18.244,80	0%
73		**Gastos generales y beneficio**	**1 día**	**mar 21/01/14**	**mié 22/01/14**		**$ 116.955,45**	**50%**	**$ 58.477,73**	**$ 58.477,73**	**0%**
74		Gastos generales y beneficios	1 día	mar 21/01/14	mié 22/01/14		$ 116.955,45	50%	$ 58.477,73	$ 58.477,73	0%



Proyecto: Proyect PAREXEL semana
Fecha: mar 11/03/14

Tarea		División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo	
Guía de proyectos: tareas críticas		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	