Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Kuehne + Nagel**	**64 días**	**mié 05-03-14**	**mié 07-05-14**
2	**ETAPA 1**	**7 días**	**mié 05-03-14**	**mar 11-03-14**
3	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**7 días**	**mié 05-03-14**	**mar 11-03-14**
4	Levantamiento de losa	1 día	mié 05-03-14	mié 05-03-14
5	Nivelación de piso	5 días	jue 06-03-14	lun 10-03-14
6	Trazados de Tabiques y Vigas	1 día	mar 11-03-14	mar 11-03-14
7	**ETAPA 2**	**29 días**	**mié 12-03-14**	**mié 09-04-14**
8	**CLIMA**	**29 días**	**mié 12-03-14**	**mié 09-04-14**
9	Trazado y definición de reubicación de equipos y cajas VRV	1 día	mié 12-03-14	mié 12-03-14
10	Instalación de equipos	8 días	jue 13-03-14	jue 20-03-14
11	Instalación cañerías de cobre y despiche	17 días	vie 21-03-14	dom 06-04-14
12	Instalación de ductería 30% e Inyección	20 días	vie 21-03-14	mié 09-04-14
13	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**20 días**	**mié 12-03-14**	**lun 31-03-14**
14	Canalización por losa	20 días	mié 12-03-14	lun 31-03-14
15	Canalización por tabique	3 días	mar 18-03-14	jue 20-03-14
16	Instalación de escalerilla	10 días	vie 21-03-14	dom 30-03-14
17	**TABIQUERÍA VOLCOMETAL**	**8 días**	**mié 12-03-14**	**mié 19-03-14**
18	Estructuración	4 días	mié 12-03-14	sáb 15-03-14
19	Forro 1era cara	2 días	dom 16-03-14	lun 17-03-14
20	Refuerzos	2 días	mar 18-03-14	mié 19-03-14
21	**ETAPA 3**	**36 días**	**jue 20-03-14**	**sáb 26-04-14**
22	**SANITARIO**	**17 días**	**jue 20-03-14**	**sáb 05-04-14**
23	Habilitación de baños nuevos	17 días	jue 20-03-14	sáb 05-04-14
24	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**21 días**	**mié 02-04-14**	**jue 24-04-14**
25	Cableado eléctrico por tabiques y losa	11 días	mié 02-04-14	sáb 12-04-14
26	Cableado datos	10 días	dom 13-04-14	jue 24-04-14
27	Electrificación de equipos VRV	4 días	sáb 05-04-14	mar 08-04-14
28	**CLIMA**	**15 días**	**jue 10-04-14**	**sáb 26-04-14**
29	Cableado de termostatos	3 días	dom 13-04-14	mar 15-04-14
30	Conexión eléctrica de VRV	6 días	jue 10-04-14	mar 15-04-14
31	Vacio, llenado de refrigerante y puesta en marcha	7 días	dom 20-04-14	sáb 26-04-14
32	**TABIQUERÍA VOLCOMETAL**	**3 días**	**vie 21-03-14**	**dom 23-03-14**
33	Forro 2da cara	3 días	vie 21-03-14	dom 23-03-14
34	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**	**5 días**	**dom 06-04-14**	**jue 10-04-14**
35	Instalación de porcelanatos	4 días	dom 06-04-14	mié 09-04-14
36	Frague de porcelanato	1 día	jue 10-04-14	jue 10-04-14
37	**CIELO VOLCOMETAL**	**10 días**	**lun 24-03-14**	**mié 02-04-14**
38	Estructuración de dinteles, cenefas y cielos duros	7 días	lun 24-03-14	dom 30-03-14
39	Forro de dinteles, cenefas y cielos duros	3 días	lun 31-03-14	mié 02-04-14
40	**SEGURIDAD**	**9 días**	**mié 02-04-14**	**jue 10-04-14**
41	Instalación de anillo de sensores, canalización y cableado en oficinas y open plan	9 días	mié 02-04-14	jue 10-04-14
42	**ETAPA 4**	**39 días**	**dom 16-03-14**	**vie 25-04-14**
43	**PINTURA**	**29 días**	**dom 16-03-14**	**dom 13-04-14**
44	Preparación de elementos existentes (Pasta, lija, aparejo)	10 días	dom 16-03-14	mar 25-03-14
45	Huincha en tabiques, vigas y cenefas	5 días	mar 18-03-14	sáb 22-03-14
46	Pasta en tabiques, vigas y cenefas	5 días	dom 23-03-14	jue 27-03-14
47	Aparejo en tabiques, dinteles y cenefas	5 días	vie 28-03-14	mar 01-04-14
48	Primera y Segunda mano de pintura	12 días	mié 02-04-14	dom 13-04-14
49	**CIELOS**	**10 días**	**mié 02-04-14**	**vie 11-04-14**
50	Instalación de grilla para cielo americano	7 días	mié 02-04-14	mar 08-04-14
51	Instalación de palmetas de cielo	3 días	mié 09-04-14	vie 11-04-14
52	**CRISTALES Y PUERTAS**	**25 días**	**vie 28-03-14**	**mié 23-04-14**
53	Rectificación de vanos	1 día	vie 28-03-14	vie 28-03-14
54	Montaje perfiles	4 días	jue 03-04-14	dom 06-04-14
55	Instalación de cristales y puertas	11 días	lun 07-04-14	sáb 19-04-14
56	Sellos silicona	4 días	dom 20-04-14	mié 23-04-14
57	**CLIMA**	**7 días**	**jue 10-04-14**	**mié 16-04-14**
58	Instalación de difusores y retornos	7 días	jue 10-04-14	mié 16-04-14
59	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO**	**18 días**	**mié 02-04-14**	**lun 21-04-14**
60	Readecuación de tablero eléctrico	14 días	mié 02-04-14	mar 15-04-14
61	Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores	3 días	lun 14-04-14	mié 16-04-14
62	Montaje de tapas enchufes y face plate datos	3 días	sáb 19-04-14	lun 21-04-14
63	Montaje de luminarias	7 días	sáb 12-04-14	dom 20-04-14
64	**SEGURIDAD**	**11 días**	**mié 09-04-14**	**lun 21-04-14**
65	Instalación de ramales de sprinklers en open plan	9 días	mié 09-04-14	sáb 19-04-14
66	Instalación de sensores y parlantes	2 días	vie 11-04-14	sáb 12-04-14
67	Prueba de presión de sprinklers	2 días	dom 20-04-14	lun 21-04-14
68	Programación de detectores	6 días	dom 13-04-14	dom 20-04-14
69	**PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO**	**5 días**	**lun 14-04-14**	**dom 20-04-14**
70	Instalación de alfombra y piso vinílico	5 días	lun 14-04-14	dom 20-04-14
71	**CARPINTERÍA**	**4 días**	**mar 22-04-14**	**vie 25-04-14**
72	Instalación de guardapolvos	4 días	mar 22-04-14	vie 25-04-14
73	**ETAPA 5**	**16 días**	**sáb 19-04-14**	**lun 05-05-14**
74	**MOBILIARIO ESPECIAL**	**5 días**	**sáb 19-04-14**	**mié 23-04-14**
75	Llegada de muebles especiales	0 días	sáb 19-04-14	sáb 19-04-14
76	Instalación de muebles especiales	5 días	sáb 19-04-14	mié 23-04-14
77	**MOBILIARIO DE LINEA**	**7 días**	**sáb 19-04-14**	**vie 25-04-14**
78	***Llegada de mueble de línea***	0 días	sáb 19-04-14	sáb 19-04-14
79	Instalación de muebles de línea	5 días	sáb 19-04-14	mié 23-04-14
80	Sillas y sillones	1 día	vie 25-04-14	vie 25-04-14
81	**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**15 días**	**dom 20-04-14**	**lun 05-05-14**
82	Cableado enchufes y dato por mobiliario	10 días	dom 20-04-14	mar 29-04-14
83	Instalación de soportes y face plate en mobiliario	2 días	mié 30-04-14	vie 02-05-14
84	Ponchado, rotulación y certificación	3 días	sáb 03-05-14	lun 05-05-14
85	Trabajos en rack	10 días	dom 20-04-14	mar 29-04-14
86	**ETAPA 6**	**13 días**	**jue 24-04-14**	**mié 07-05-14**
87	**TERMINACIONES**	**13 días**	**jue 24-04-14**	**mié 07-05-14**
88	Sellos y retoques pintura	7 días	jue 24-04-14	mié 30-04-14
89	Aseo Fino	5 días	vie 02-05-14	mar 06-05-14
90	Entrega Provisoria CON DETALLES	0 días	mié 07-05-14	mié 07-05-14
91	**QUEDA FUERA DEL PLAZO ENTREGA LOS PANELES DIVISORIOS**	0 días	mié 07-05-14	mié 07-05-14

Proyecto: GANTT EL MORRO 3.....
Fecha: mié 05-03-14

Tarea · Tarea crítica · Hito · Resumen · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · División · Tareas externas · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Progreso · Fecha límite