Proyecto: ALX Partners_Cronograma
Fecha: mié 15/05/14

N	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	**ODBA: ALX PARTNERS**	**51 días**	**Lun 15/04/14**	**Jue 26/06/14**	**0%**
2	Firma de Contrato	0 días	Lun 15/04/14	Lun 15/04/14	100%
3	ANTICIPO %30	0 días	Lun 28/04/14	Lun 28/04/14	0%
4	CERTIFICADO AVANCE %20	0 días	Mié 11/06/14	Mié 11/06/14	0%
5	CERTIFICADO AVANCE %40	0 días	vie 06/06/14	vie 06/06/14	0%
6	CERTIFICADO FINAL %0 O PROVISORIA	0 días	Mié 21/05/14	Mié 21/05/14	0%
7	CERTIFICADO FINAL %0 O RECEPCIÓN DEFINITIVA	0 días	Lun 21/07/14	Lun 21/07/14	0%
8	Comienzo de jornadas de trabajo en sistema Forms	0 días	Jue 15/04/14	Jue 15/04/14	0%
9	**DISEÑADO.LO DE OBRA**	**22 días**	**Jue 15/04/14**	**vie 16/05/14**	**24%**
10	Inicio de Obra	0 días	Jue 15/04/14	Jue 15/04/14	100%
11	**DEMOLICIONES**	**6 días**	**Jue 15/04/14**	**Jue 17/04/14**	**100%**
12	Demolición de cerramiento de oficinas	3 días	Jue 15/04/14	Lun 18/04/14	100%
13	Demolición de cerramiento en Jardín y 2 pisos	3 días	Mié 16/04/14	Vie 18/04/14	100%
14	Demolición de revestimientos en Jardín y 2 pisos	3 días	Mié 16/04/14	Vie 18/04/14	100%
15	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**3 días**	**Mié 16/04/14**	**Lun 21/04/14**	**0%**
16	Demolición de revestimiento de azulejos	3 días	Mié 16/04/14	Lun 21/04/14	100%
17	Demolición de artefactos	3 días	Mié 16/04/14	Lun 21/04/14	100%
18	Demolición de mampostería	3 días	Mié 16/04/14	Lun 21/04/14	100%
19	**ALBAÑILERÍA**	**21 días**	**Mié 16/04/14**	**Mié 14/05/14**	**38%**
20	Demolición de cerámicas	6 días	Mié 16/04/14	Mié 23/04/14	100%
21	**TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**26 días**	**Jue 23/04/14**	**Mié 28/05/14**	**62%**
22	Ejecución de estructura	6 días	Jue 23/04/14	Vie 02/05/14	100%
23	Ejecución de 1er cara	12,88 días	Vie 02/05/14	Mié 14/05/14	75%
24	Ejecución de 2 cara y terminaciones	4 días	Mié 21/05/14	Vie 23/05/14	0%
25	**HERRERÍA**	**14,88 días**	**Mié 16/04/14**	**Lun 28/04/14**	**0%**
26	Relevamiento para puertas blindex	1 día	Mié 16/04/14	Mié 16/04/14	0%
27	Relevamiento para proyectos y pantalla	1 día	mié 23/04/14	mié 23/04/14	0%
28	Compra de Puerta F60	0 días	mié 16/04/14	mié 16/04/14	100%
29	Colocación de puerta F60	2 días	Mié 28/04/14	Lun 28/04/14	0%
30	**PINTURA**	**16,1 días**	**Jue 23/04/14**	**Mié 21/05/14**	**0%**
31	Preparación y pastado de cielorraso	10 días	mié 23/04/14	Mié 7/05/14	0%
32	Preparación y pastado de tabiques	20 días	Jue 23/04/14	vie 16/05/14	0%
33	Terminaciones de pintura	2 días	Mié 19/05/14	Mié 21/05/14	0%
34	**PISO TÉCNICO**	**1 día**	**Mié 16/04/14**	**Mié 17/04/14**	**0%**
35	Relevamiento de piso técnico	1 día	Mié 16/04/14	Mié 17/04/14	0%
36	**ALFOMBRA**	**16,88 días**	**Jue 15/04/14**	**Mié 21/05/14**	**0%**
37	Compra de alfombra	0 días	Jue 15/04/14	Jue 15/04/14	100%
38	Colocación de alfombra	1 día	Mié 07/05/14	Mié 07/05/14	0%
39	**PISO VINILICO**	**16,88 días**	**Jue 15/04/14**	**mié 14/05/14**	**7%**
40	Compra y dirección de piso vinílico	10 días	Jue 15/04/14	mié 29/04/14	100%
41	Colocación de piso vinílico	2 días	Mié 30/04/14	mié 7/05/14	0%
42	**PISO FLOTANTE**	**16,88 días**	**Jue 15/04/14**	**Mié 21/05/14**	**0%**
43	Compra y dirección de piso flotante	10 días	Jue 15/04/14	mié 29/04/14	100%
44	Colocación de piso flotante	2 días	Jue 15/04/14	vie 16/05/14	0%
45	**ZÓCALOS**	**2 días**	**Mié 30/04/14**	**mié 7/05/14**	**0%**
46	Colocación de zócalos	2 días	mié 30/04/14	mié 7/05/14	0%
47	**CARPINTERÍAS**	**2 días**	**Jue 30/04/14**	**vie 16/05/14**	**0%**
48	Colocación de puerta especial	2 días	Jue 30/04/14	vie 16/05/14	0%
49	**CIELORRASO**	**25 días**	**Mié 7/05/14**	**Lun 16/06/14**	**0%**
50	Ejecución de tabique retráctil	0 días	Lun 16/06/14	Lun 16/06/14	0%
51	Colocación de tirante retráctil	0 días	Lun 16/06/14	Lun 16/06/14	0%
52	Ejecución de cielorraso en Jardín y 2 pisos	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
53	Colocación de cielorraso en Jardín y 2 pisos	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
54	Ejecución de cielorraso en terraza	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
55	Colocación de cielorraso en terraza	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
56	Ejecución de cielorraso en Jardín y 2 pisos	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
57	Colocación de cielorraso en Jardín y 2 pisos	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
58	Ejecución de cielorraso en terraza	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
59	Colocación de cielorraso en terraza	3 días	Mié 11/06/14	Vie 13/06/14	0%
60	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**52,88 días**	**Jue 15/04/14**	**Mié 28/05/14**	**24%**
61	Instalación de equipo Gpld para server	2 días	vie 30/05/14	Mié 28/05/14	0%
62	Colocación de bandeja Gpo para access	4 días	mié 7/05/14	vie 9/05/14	90%
63	Canalización para bandeja en Gerencia para equipo de telefonía	4 días	mié 7/05/14	vie 9/05/14	90%
64	Canalización para bandeja en Gerencia para equipo de telefonía	4 días	mié 7/05/14	vie 9/05/14	90%
65	Colocación de bandeja Gpo para access	4 días	mié 7/05/14	vie 9/05/14	90%
66	Colocación de bandeja Gpo para access	4 días	mié 7/05/14	vie 9/05/14	90%
67	Canalización para Gerencia	2 días	Mié 14/05/14	Lun 19/05/14	80%
68	Canalización para Administración, control de accesos, servicios adicionales	2 días	mié 23/04/14	Jue 25/04/14	25%
69	Canalización para Gerencia	2 días	Mié 14/05/14	Lun 19/05/14	80%
70	Canalización para Gerencia	2 días	Mié 14/05/14	Lun 19/05/14	80%
71	Canalización para Administración, control de accesos, servicios adicionales	2 días	mié 23/04/14	Jue 25/04/14	25%
72	Canalización para Administración	2 días	Mié 14/05/14	Lun 19/05/14	80%
73	Canalización para Administración	2 días	Mié 14/05/14	Lun 19/05/14	80%
74	Canalización para Administración	2 días	Mié 14/05/14	Lun 19/05/14	80%