# OBRA NUEVAS OFICINAS GENERAL MOTORS

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **OBRA GENERAL MOTORS** | **45,08 días** | **11 junio** | **02 agosto** | **22%** |
| 2 | INICIO DE OBRA | 0 días | 11 junio | 11 junio | 100% |
| 3 | **PISO 13** | **45,08 días** | **11 junio** | **02 agosto** | **22%** |
| 4 | **DEMOLICION** | **10,88 días** | **11 junio** | **23 junio** | **100%** |
| 5 | Retiro de Artefacto de iluminación existentes | 2 días | 11 junio | 13 junio | 100% |
| 6 | Retiro de difusores de AA existentes | 2 días | 11 junio | 13 junio | 100% |
| 7 | Desmonte de cielorraso desmontable existente | 4 días | 11 junio | 16 junio | 100% |
| 8 | Desmonte de cielorraso continuo | 4 días | 16 junio | 23 junio | 100% |
| 9 | **ALBAÑILERIA** | **7,4 días** | **21 junio** | **30 junio** | **15%** |
| 10 | Ejecución de carpetas | 2 días | 27 junio | 30 junio | 0% |
| 11 | Reparaciones varias | 2 días | 21 junio | 30 junio | 30% |
| 12 | **INSTALACION SANITARIA** | **17,18 días** | **21 junio** | **11 julio** | **67%** |
| 13 | Instalación sanitaria para vendings machine | 1 día | 21 junio | 23 junio | 100% |
| 14 | Cañerías de condesado para Equipos AA | 2 días | 25 junio | 27 junio | 100% |
| 15 | Instalación para Jardín Vertical | 2 días | 09 julio | 11 julio | 0% |
| 16 | Instalación Kichenette | 1 día | 23 junio | 24 junio | 100% |
| 17 | **TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO** | **20,98 días** | **13 junio** | **08 julio** | **65%** |
| 18 | Ejecución de Estructura | 6 días | 13 junio | 21 junio | 100% |
| 19 | Emplaque 1º cara | 9 días | 17 junio | 28 junio | 98% |
| 20 | Emplaque 2º Cara | 5 días | 24 junio | 04 julio | 10% |
| 21 | Masilla y Terminaciones | 4 días | 26 junio | 08 julio | 5% |
| 22 | **CIELORRASO DE JUNTA TOMADA** | **22 días** | **25 junio** | **21 julio** | **10%** |
| 23 | Ejecución de estructura | 9 días | 25 junio | 05 julio | 25% |
| 24 | Emplaque de cielorraso | 6 días | 05 julio | 12 julio | 0% |
| 25 | Masillado y terminaciones | 7 días | 12 julio | 21 julio | 0% |
| 26 | **CIELORRASO DESMONTABLE** | **25,08 días** | **18 junio** | **17 julio** | **25%** |
| 27 | Rearmado de estructura cielorraso desmontable | 3 días | 18 junio | 16 julio | 33% |
| 28 | Colocación de placas | 1 día | 16 julio | 17 julio | 0% |
| 29 | **HERRERIA** | **4 días** | **01 julio** | **05 julio** | **0%** |
| 30 | Refuerzos para puertas de cristal | 2 días | 05 julio | 08 julio | 0% |
| 31 | Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de reuniones | 2 días | 08 julio | 10 julio | 0% |
| 32 | **PINTURA** | **30,93 días** | **26 junio** | **01 agosto** | **6%** |
| 33 | Preparación de columnas y muros existentes | 10 días | 26 junio | 08 julio | 16% |
| 34 | Preparación y pintado de tabiques y muros | 20 días | 26 junio | 29 julio | 5% |
| 35 | Preparación y pintado de cielorraso | 10 días | 18 julio | 30 julio | 0% |
| 36 | Terminaciones | 3 días | 29 julio | 01 agosto | 0% |
| 37 | **INSTALACION AIRE ACONDICIONADO** | **41,18 días** | **11 junio** | **29 julio** | **52%** |
| 38 | Modificación de conductos | 8 días | 17 junio | 30 junio | 85% |
| 39 | Colocación de Difusores | 2 días | 21 julio | 23 julio | 0% |
| 40 | Instalación de equipos splits en Data Provisorios | 2 días | 08 julio | 10 julio | 0% |
| 41 | Puesta en marcha de equipos | 1 día | 28 julio | 29 julio | 0% |
| 42 | Confirmación de IT para aprobación de alternativa Splits provisorios | 0 días | 11 junio | 11 junio | 100% |
| 43 | **DETECCION DE INCENDIO** | **22,2 días** | **01 julio** | **26 julio** | **0%** |
| 44 | Canalizaciones vacias bajo piso para detectores | 5 días | 01 julio | 05 julio | 0% |
| 45 | Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores | 2 días | 07 julio | 09 julio | 0% |
| 46 | Instalación de detectores y pulsadores | 3 días | 23 julio | 26 julio | 0% |
| 47 | **EXTINCION DE INCENDIO** | **3 días** | **27 junio** | **30 junio** | **30%** |
| 48 | Corrimiento e instalación de rociadores | 3 días | 27 junio | 30 junio | 30% |
| 49 | **ZOCALOS** | **4 días** | **07 julio** | **11 julio** | **0%** |
| 50 | Provisión e Instalación de Zócalos | 4 días | 07 julio | 11 julio | 0% |
| 51 | **PISO TECNICO** | **2 días** | **14 julio** | **16 julio** | **0%** |
| 52 | Nivelación de Piso Técnico | 2 días | 14 julio | 16 julio | 0% |
| 53 | **ALFOMBRA** | **2 días** | **16 julio** | **18 julio** | **0%** |
| 54 | Colocación de Alfombra | 2 días | 16 julio | 18 julio | 0% |
| 55 | **PISO VINILICO** | **1 día** | **16 julio** | **17 julio** | **0%** |
| 56 | Instalación de piso de goma | 1 día | 16 julio | 17 julio | 0% |
| 57 | **CRISTALES** | **30 días** | **27 junio** | **01 agosto** | **17%** |
| 58 | Medición de Frentes Vidriados y perfiles anodizados | 2 días | 27 junio | 30 junio | 85% |
| 59 | Colocación de Frentes Vidriados y perfiles anodizados | 8 días | 23 julio | 01 agosto | 0% |
| 60 | **CARPINTERIAS** | **3 días** | **30 julio** | **02 agosto** | **0%** |
| 61 | Colocación de Puertas | 3 días | 30 julio | 02 agosto | 0% |
| 62 | **PANELES MOVILES** | **2 días** | **22 julio** | **24 julio** | **0%** |
| 63 | Instalación de Paneles Móviles | 2 días | 22 julio | 24 julio | 0% |
| 64 | **MESADAS** | **1 día** | **29 julio** | **30 julio** | **0%** |
| 65 | Provisión y colocación de mesada granito | 1 día | 29 julio | 30 julio | 0% |
| 66 | **JARDIN VERTICAL** | **7 días** | **23 julio** | **31 julio** | **0%** |
| 67 | Instalación de Jardín Vertical | 7 días | 23 julio | 31 julio | 0% |
| 68 | **CORTINAS** | **4 días** | **26 julio** | **31 julio** | **0%** |
| 69 | Instalación de Cortinas Screen | 4 días | 26 julio | 31 julio | 0% |
| 70 | **CONTROL DE ACCESO** | **27 días** | **28 junio** | **30 julio** | **0%** |
| 71 | Cañerías vacias para Control de Acceso | 4 días | 28 junio | 03 julio | 0% |
| 72 | Instalación de Control de Acceso | 2 días | 28 julio | 30 julio | 0% |
| 73 | **INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO** | **43,08 días** | **12 junio** | **01 agosto** | **18%** |
| 74 | Energía e iluminación provisoria de obra | 2 días | 13 junio | 27 junio | 100% |
| 75 | Tendido de bandejas sobre cielorraso | 4 días | 17 junio | 02 julio | 20% |
| 76 | Tendido de bandejas bajo piso técnico | 6 días | 12 junio | 30 junio | 67% |
| 77 | Canalizaciones en tabiques | 4 días | 19 junio | 28 junio | 80% |
| 78 | Cañerías complementarías de iluminación | 7 días | 18 junio | 04 julio | 40% |
| 79 | Cañerías de multimedia, CCTV, etc | 2 días | 28 junio | 01 julio | 0% |
| 80 | Cableado de Iluminación | 5 días | 30 junio | 04 julio | 0% |
| 81 | Cableado de tensión común y estabilizada | 4 días | 05 julio | 09 julio | 0% |
| 82 | Cableado de datos | 4 días | 09 julio | 12 julio | 0% |
| 83 | Colocación de cajas de piso | 2 días | 17 julio | 18 julio | 0% |
| 84 | Colocación de FacePlate | 3 días | 19 julio | 22 julio | 0% |
| 85 | Colocación de artefactos de iluminación | 7 días | 23 julio | 30 julio | 0% |
| 86 | Provisión e instalación de tableros | 4 días | 12 julio | 16 julio | 0% |
| 87 | Provisión e instalación de Rack | 6 días | 22 julio | 28 julio | 0% |
| 88 | Cableado de puestos | 11 días | 19 julio | 01 agosto | 0% |
| 89 | Certificación y rotulación | 1 día | 31 julio | 01 agosto | 0% |
| 90 | **LIMPIEZA DE OBRA** | **3 días** | **30 julio** | **02 agosto** | **0%** |
| 91 | Limpieza final de obra | 3 días | 30 julio | 02 agosto | 0% |
| 92 | **TAREAS A CARGO DEL CLIENTE** | **15,08 días** | **16 julio** | **02 agosto** | **0%** |
| 93 | Provisión de Alfombra | 0 días | 16 julio | 16 julio | 0% |
| 94 | Provisión de artefactos de iluminación | 0 días | 16 julio | 16 julio | 0% |
| 95 | Armado de puesto operativos | 10 días | 18 julio | 30 julio | 0% |
| 96 | Armado de equipamiento especial | 4 días | 25 julio | 30 julio | 0% |
| 97 | Provisión de mobiliario | 3 días | 29 julio | 01 agosto | 0% |
| 98 | FINAL DE OBRA | 0 días | 02 agosto | 02 agosto | 0% |




2014-06-28_GM_CRONOGRAMA_P13
27 junio
General Motors

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Sólo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite